

大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造差異比較表

列表日期：109年06月19日

標案名稱：大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造	
執行機關：新北市政府高灘地工程管理處	標案編號：1061222B
承辦人：陳玟憶小姐	聯絡電話：02-89699596#711
歸屬計畫主辦機關：新北市政府高灘地工程管理處	
歸屬計畫編號(名稱)：1060839(1060839)	
歸屬計畫分項編號：	
主管機關：新北市政府水利局	主辦機關：新北市政府高灘地工程管理處
權重：(未填)%	

各年度累積分配預算						
年度	總累計進度			總累計完成金額		
	預定	實際	差異	預定	實際	差異
107	100.00%	100.00%	0.00%	18,356千元	17,781千元	-576千元

各月份累積分配預算							
年/月	總累計進度%			總累計完成金額 (千元)			實際工作摘要
	預定	實際	差異	預定	實際	差異	
107/12	100.00%	100.00%	0.00%	17,781	17,781	0	辦理結算作業
107/11	100.00%	100.00%	0.00%	18,356	18,356	0	辦理驗收
107/10	100.00%	100.00%	0.00%	17,872	18,356	485	驗收缺失改善中
107/09	97.40%	100.00%	2.60%	17,872	18,356	485	準備初驗
107/08	83.70%	96.91%	13.21%	15,364	17,789	2,425	景觀欄杆、解說牌
107/07	53.20%	67.13%	13.93%	9,857	12,437	2,581	景觀涼亭施作、入口廣場木紋漫料
107/06	45.20%	47.40%	2.20%	8,362	8,769	407	砂坑、木作
107/05	35.00%	35.00%	0.00%	6,475	6,475	0	涼亭等木作施工
107/04	17.12%	17.12%	0.00%	3,167	3,167	0	水電管現挖埋
107/03	7.68%	7.68%	0.00%	1,447	1,421	-26	觀賞步道施作
107/02	1.26%	1.34%	0.08%	233	248	15	測量放樣工程