

監 造 報 表

天氣：上午-●晴○陰○雨 下午-●晴○陰○雨

填報日期：108年5月27日 星期一 共1頁

工 程 名 稱		花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程						契約金額		68,100,000		
契 約 工 期		270 日曆天		累 計 工 期		1		日曆天		變更後金額(第 次)		
進 度 控 制	預定進度%		實際進度%		超前(落後)				開工日期		108年5月27日	
	本日		累計		本日		累計		預定完工日期		109年2月20日	
	0.00%		0.00%		0.04%		0.04%		第 次截止日曆天		及竣工日期	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工程費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	-		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	0.0	
挖填方	M3	14524	-	-		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	0.0	
回填方	M3	5136	-	-		施工測量	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	-		機械拆除，切割	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	-		混凝土養護	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	-		堤前步道整修費	全	1	0.0	0.0	
210kgf/cm ² 結構用混凝土	M3	9801	-	-		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	-	-		安全告示牌	組	1	0.0	0.0	
混凝土襯排石	M2	4429	-	-		衛生告示牌	組	1	0.0	0.0	
混凝土排石	M2	1530	-	-		施工警告標示	座	8	0.0	0.0	
鋪石	M2	7731	-	-		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	0.0	
高平工	M2	151	-	-		大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	2	0.0	0.0	
鋪植草皮，假儉草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	0.0	
拋石	M3	1249	-	-		交通維持	式	1	0.0	0.0	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	-		保護器材	式	1	0.0	0.0	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.0	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	-		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.0	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	-		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	0.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	-		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.0	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	-		灌水土活動隔(護)欄	座	20	0.0	0.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	-		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	0.0	
鋼筋	KG	10011	-	-		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.0	
鋼筋，植筋	孔	276	-	-		鋼絲格 50kg/m	式	1	0.0	0.0	
農路橋A	座	1	-	-		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	-		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	0.0	
農路橋C	座	1	-	-		施工便道灑水	式	1	0.0	0.0	
農路橋D	座	1	-	-		工區臨近道路維護清理	式	1	0.0	0.0	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防治，防塵網	式	1	0.0	0.0	
階梯工	處	5	-	-		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.0	
管涵	處	1	-	-		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	0.0	
美人樹	株	372	-	-		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.0	
台灣欒樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
雙葉木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	0.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	0.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑽心試體及切塊試體抗壓試驗	組	43	0.0	0.0	
標線，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	0.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	-		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	0.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	-		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	0.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	-		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	0.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	-		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	0.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	-		相對密度試驗	組	8	0.0	0.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	-		碎石級配粒料篩分析試驗	次	6	0.0	0.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	-		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	0.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	-		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里程格	個	7	-	-		鋼纜及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	0.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	0.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.0		瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.1	0.1		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
排水，擋抽排水	式	1	0.1	0.1		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	0.0	
清除及掘除	式	1	0.0	0.0		品管費	式	1	0.0	0.0	
路幅整修	式	1	0.0	0.0							

二、材料及施工品質取樣檢驗試驗：

試 驗 項 目	應做數量		本日試驗 數量	累計試驗 數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱試體	79	0	0	0	-	0	0	0
鑽心試體	43	0	0	0	-	0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

-	-
-	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

-	-
-	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：☐完成 ☐未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

-	-
-	-

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 本日開工	-
2. 機具進場	-
3. 擋引排水作業	-

填表

潘冠宇

工務所 主任

副工程司潘冠宇

108-02

監 造 報 表

天氣：上午-●晴○陰○雨 下午-○晴●陰○雨

填報日期：108年6月5日 星期三 共1頁)

工 程 名 稱					契約金額	
花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程					68,100,000	
契 約 工 期		270 日曆天	累 計 工 期		10	日曆天 變更後金額(第 次)
進 度 控 制	預定進度%	實際進度%		超前(落後) %	開工日期	
		本日	累計		108年5月27日	
		本日	累計		預定完工日期	
		0.36%	2.22%	0.04%	0.40%	109年2月20日
				-1.82%	第 次展延日曆天 及停工期間	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工作費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	-		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	0.0	
挖填方	M3	14524	-	-		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.1	0.3	
回填方	M3	5136	-	-		施工測量	式	1	0.0	0.1	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	-		機械拆除，切割	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	-		混凝土養護	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	-		堤前步道整修費	全	1	0.0	0.6	
210kgf/cm ² 結構用混凝土	M3	9801	-	-		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	-	-		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土襯排石	M2	4429	-	-		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1530	-	-		施工警告標示	座	8	0.0	0.0	
鋪石	M2	7731	-	-		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	0.0	
高平工	M2	151	-	-		大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	2	0.0	0.0	
鋪植草皮，假儉草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	1.0	
拋石	M3	1249	-	-		交通維持	式	1	0.0	0.0	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	-		保護器材	式	1	0.0	0.0	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.0	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	-		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.0	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	-		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	0.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	-		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.0	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	-		灌水土活動隔(護)欄	座	20	0.0	0.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	-		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	0.0	
鋼筋	KG	10011	-	-		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.0	
鋼筋，植筋	孔	276	-	-		鋼軌格 50kg/m	式	1	0.0	0.0	
農路橋A	座	1	-	-		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	-		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	0.0	
農路橋C	座	1	-	-		施工便道灑水	式	1	0.0	0.0	
農路橋D	座	1	-	-		工區臨近道路維護清理	式	1	0.0	0.0	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防制，防塵網	式	1	0.0	0.0	
階梯工	處	5	-	-		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.0	
管涵	處	1	-	-		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	0.0	
美人樹	株	372	-	-		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.0	
台灣欒樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
變葉木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	0.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	0.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑽心試體及切錐試體抗壓試驗	組	43	0.0	0.0	
標線，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	0.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	-		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	0.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	-		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	0.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	-		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	0.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	-		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	0.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	-		相對密度試驗	組	8	0.0	0.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	-		碎石級配粗粒篩分析試驗	次	6	0.0	0.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	-		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	0.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	-		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里格	個	7	-	-		鋼鑊及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	0.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	0.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.1		瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.1	0.4		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
祛水，擋抽排水	式	1	0.0	0.5		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	0.0	
清除及掘除	式	1	0.1	0.3		品管費	式	1	0.0	0.0	
路幅整修	式	1	0.0	0.0							

二、材料及施工品質取樣檢驗：

試 驗 項 目	應做數量		本日試驗 數量	累計試驗 數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱模試體	79	0	0	0	-	0	0	0
鑽心試體	43	0	0	0	-	0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

-	-
-	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

-	-
-	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

-	-
-	-

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 基礎開挖整理	-
2. 混凝土塊澆置場地整理	-

填表	潘冠宇	工務所	主任	副工程司潘冠宇
----	-----	-----	----	---------

批陳閱後存參

監造報表

天氣：上午○晴○陰○雨 下午○晴○陰○雨

填報日期：108年7月5日 星期五 共1頁

工程名稱	花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程					契約金額	69,100,000	
契約工期	270 日曆天	累計工期	40			日曆天	變更後金額(第 次)	
進度控制	預定進度%		實際進度%		超前(落後) %	開工日期	108年5月27日	
	本日	累計	本日	累計		預定完工日期	109年2月20日	
	0.42%	14.94%	0.44%	17.69%	2.75%	第 次展延日曆天 及變更金額		

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工作費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	-		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	0.0	
挖填方	M3	14524	-	-		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	0.8	
回填方	M3	5136	-	-		施工測量	式	1	0.0	0.3	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	-		機械拆除，切割	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	-		混凝土養護	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	-		堤前步道整修費	全	1	0.0	0.8	
210kgf/cm ² 結構用混凝土	M3	9801	-	1,464.65		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	-	1,287.10		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土觀排石	M2	4429	-	-		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1530	-	-		施工警告標示	座	8	0.0	4.0	
鋪石	M2	7731	-	-		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	0.0	
高平工	M2	151	-	-		大門，2.1m ≤ 高度 < 2.4m	處	2	0.0	0.0	
鋪植草皮，假儉草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	1.0	
拋石	M3	1249	-	-		交通維持	式	1	0.0	0.1	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	-		保護器材	式	1	0.0	0.1	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.1	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	224.00		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.1	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	-		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	0.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	18.00	316.00		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.0	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	-		灌水式活動隔(護)欄	座	20	0.0	10.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	-		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	10.0	
鋼筋	KG	10011	-	2,266.62		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.1	
鋼筋，植筋	孔	276	-	-		鋼軌枕 50kg/m	式	1	0.0	0.5	
農路橋A	座	1	-	-		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	-		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	1.0	
農路橋C	座	1	-	-		施工便道瀧水	式	1	0.0	0.1	
農路橋D	座	1	-	-		工區臨近道路維護清理	式	1	0.0	0.1	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防治，防塵網	式	1	0.0	0.0	
階梯工	處	5	-	-		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.1	
管涵	處	1	-	-		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	0.0	
美人樹	株	372	-	-		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.1	
台灣欒樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
雙葉木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	1.0	19.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	0.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓試驗	組	43	0.0	0.0	
標線，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	14.50		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	-		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	1.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	-		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	1.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	-		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	1.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	-		相對密度試驗	組	8	0.0	1.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	-		碎石級配粒料篩分析試驗	次	6	0.0	0.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	-		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	0.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	-		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里程樁	個	7	-	-		鋼釐及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	0.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	1.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.1		瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.0	0.4		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
排水，抽水排水	式	1	0.0	0.7		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	0.0	
清除及掘除	式	1	0.0	0.4		品管費	式	1	0.0	0.1	
路幅整修	式	1	0.0	0.0							

二、材料及施工品質取樣檢驗：

試驗項目	應做數量		本日試驗數量	累計試驗數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱模試體	79	10	0	10	-	0	0	0
鑽心試體	43	0	0	0	-	0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

	-
	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

20T混凝土塊試體製作NO. 299-NO. 316	-
	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

	-
	-

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 20T混凝土塊製作NO. 299-NO. 316	-
2. 月眉護岸第2段下層基礎0+058-0+116模版組立	-
3. 混凝土試體製作*1組	-

填表	劉郁芳 07/8	工務所主任	副工程司潘冠宇
----	----------	-------	---------

108-02

監 造 報 表

天氣：上午-●晴○陰○雨 下午-●晴○陰○雨

填報日期：108年8月5日 星期一 共1頁)

工 程 名 稱		花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程				契約金額		69,100,000	
契 約 工 期		270 日曆天		累 計 工 期		71		日曆天 變更後金額(第 次)	
進 度 控 制		預定進度%		實際進度%		超前(落後)		開工日期	
		本日		本日		%		108年5月27日	
		累計		累計				109年2月20日	
		0.24%		10.43%		0.90%		46.05%	
						35.62%		第 次 截止日曆天 及前工期	
一、本日工程執行數量統計									
施工項目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目		
堤防工作費		雜項工程費							
填方	M3	2158	-	-	-	堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0
挖填方	M3	14524	-	-	-	混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0
回填方	M3	5136	-	-	-	施工測量	式	1	0.0
覆土方,運距約500公尺	M3	28940	-	-	-	機械拆除,切割	式	1	0.0
覆土方,運距約300公尺	M3	4819	-	-	-	混凝土養護	式	1	0.0
覆土方,運距約100公尺	M3	18142	-	-	-	堤前步道整修費	全	1	0.0
210kgf/cm2結構用混凝土	M3	9801	98.49	3,825.59	-	職業安全衛生費	組	1	0.0
乙種模板	M2	14446	98.60	3,696.45	-	安全告示牌	組	1	0.0
混凝土襯排石	M2	4429	-	-	-	衛生告示牌	座	8	0.0
混凝土排石	M2	1530	-	-	-	施工警告標示	M	50	0.0
鋪石	M2	7731	-	323.00	-	施工護欄及圍籬,甲種	處	2	0.0
高平工	M2	151	-	-	-	大門,2.1m ≤高度< 2.4m	式	1	0.0
鋪植草皮,假儼草	M2	6230	-	-	-	臨時廁所	式	1	0.0
拋石	M3	1249	-	-	-	交通維持	式	1	0.0
碎石級配,總厚30cm	M2	5727	-	-	-	保護器材	式	1	0.0
瀝青混凝土,厚8cm	M2	5727	-	-	-	臨水作業救生設備	式	1	0.0
10T混凝土塊,製作	塊	669	16.00	640.00	-	防汛措施費,汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0
10T混凝土塊,吊放	塊	669	-	-	-	職業安全衛生,教育訓練	次	3	0.0
20T混凝土塊,製作	塊	906	18.00	802.00	-	施工輔助設施,施工架	式	1	0.0
20T混凝土塊,吊放	塊	906	-	-	-	灌水式活動隔(護)欄	座	20	0.0
5T混凝土塊,吊放	塊	200	-	-	-	平面式塑膠警示帶	個	20	0.0
鋼筋	KG	10011	-	5,107.18	-	施工安全衛生及管理,安全衛生設施	式	1	0.0
鋼筋,植筋	孔	276	-	276.00	-	鋼軌格 50kg/m	式	1	0.0
農路橋A	座	1	-	-	-	環境保護措施費	座	1	0.0
農路橋B	座	1	-	-	-	洗車台設備及沉澱池	式	1	0.0
農路橋C	座	1	-	-	-	施工便道灑水	式	1	0.0
農路橋D	座	1	-	-	-	工區臨近道路維護清理	式	1	0.0
安全墩	座	4	-	-	-	空氣污染防制,防塵網	式	1	0.0
階梯工	處	5	-	-	-	環境清潔維護費	式	1	0.0
管涵	處	1	-	-	-	環境保護,環保宣導	次	3	0.0
美人樹	株	372	-	-	-	其他環境保護措施	式	1	0.0
台灣欒樹	株	162	-	-	-	品質管制作業費	組	79	1.0
雙葉木	株	778	-	-	-	檢驗費	組	79	4.0
移植,(喬木類)	株	15	-	-	-	混凝土試體之製作及養護	組	43	0.0
標準型警告標誌	組	2	-	-	-	混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	4	0.0
標準型警告標誌	座	2	-	-	-	混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓試驗	組	4	0.0
標線,厚2mm	M2	45	-	-	-	竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0
基礎伸縮縫一	處	27	-	14.50	-	竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0
基礎伸縮縫二	處	13	-	-	-	鋼筋外觀試驗	組	4	0.0
堤頂伸縮縫	處	77	-	-	-	鋼筋化學成分分析	組	4	0.0
後坡小基伸縮縫	處	41	-	-	-	熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0
側溝伸縮縫一	處	39	-	-	-	相對密度試驗	組	8	0.0
側溝伸縮縫二	處	25	-	-	-	碎石級配粒料篩分析試驗	次	6	0.0
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	-	-	碎石級配磨損試驗	組	6	0.0
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	-	-	碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0
里程碑	個	7	-	-	-	鋼纜及其鋼線檢驗法	組	2	0.0
雜項工程費		瀝青含油量試驗							
工程告示牌	面	1	0.0	1.0	-	道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0
搬運車	式	1	0.0	0.1	-	瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	0.0
路基整理	式	1	0.0	0.4	-	瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0
祛水,抽排水	式	1	0.0	0.7	-	植筋拉拔試驗	件	2	0.0
清除及掘除	式	1	0.0	0.4	-	品管費	式	1	0.0
路幅整修	式	1	0.0	0.0	-				
二、材料及施工品質取樣檢驗試驗：									
試 驗 項 目		應做數量		本日試驗	累計試驗	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
		契約	目前	數量	數量		設計值	試驗值	
圓柱模試體		79	10	0	10	10T 225-240:20T 317-334;下層基礎0+058-0+116;下層基礎0+116-0+174	210	310, 310, 320; 329, 312, 295; 316, 318, 304; 292, 311, 294	合格
鑽心試體		43	0	0	0		0	0	0
三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)									
四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)									
1. 20T混凝土塊試體製作NO. 767-NO. 784									
五、督導工地職業安全衛生事項									
(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成									
(二)其他工地安全衛生督導事項：									
六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)									
1. 20T混凝土塊製作NO. 767-NO. 784									
2. 10T混凝土塊製作NO. 609-NO. 624									
3. 月眉護岸第2段上層基礎0+466-0+524模板組立及混凝土澆置									
4. 混凝土試體製作*1組									
5. 農路橋、截台鋼筋取樣及試驗*2組(#4、#5)									
6. 混凝土圓柱試體抗壓試驗*2組									
陳國俊存參									
副工程司潘冠宇									
填表 8/5 工務所 主任									

[illegible]

天氣：上午~☒晴☐陰☐雨 下午~☒晴☐陰☐雨

填報日期：108年9月5日 星期四 共1頁)

工 程 名 稱		花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程						契約金額		69,100,000	
契 約 工 期		270 日曆天		累 計 工 期		102		日曆天變更後金額(第 次)			
進 度 控 制		預定進度%		實際進度%		超前(落後)		開工日期		108年5月27日	
		本日		本日		%		預定完工日期		109年2月20日	
		0.24% 18.10%		0.39% 60.09%		41.99%		第 次開工日曆天 最後互驗日曆天			

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工作費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	-		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	0.0	
挖填方	M3	14524	-	-		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	0.8	
回填方	M3	5136	-	-		施工測量	式	1	0.0	0.3	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	-		機械拆除，切割	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	-		混凝土養護	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	-		堤前步道整修費	全	1	0.0	0.8	
210kgf/cm2結構用混凝土	M3	9801	-	7,248.00		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	-	5,395.80		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土襯排石	M2	4429	-	-		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1530	-	-		施工警告標示	座	8	0.0	4.0	
鋪石	M2	7731	-	2,628.80		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	0.0	
高平工	M2	151	-	-		大門，2.1m ≤ 高度 < 2.4m	處	2	0.0	0.0	
鋪植草皮，假假草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	1.0	
拋石	M3	1249	-	-		交通維持	式	1	0.0	0.4	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	-		保護器材	式	1	0.0	0.4	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.4	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	669.00		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.4	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	84.00	168.00		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	1.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	906.00		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.0	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	36.00	72.00		灌水式活動閘(護)欄	座	20	0.0	10.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	-		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	10.0	
鋼筋	KG	10011	-	5,107.18		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.4	
鋼筋，植筋	孔	276	-	276.00		鋼軌格 50kg/m	式	1	0.0	0.5	
農路橋A						環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	-		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	1.0	
農路橋C	座	1	-	-		施工便道灑水	式	1	0.0	0.4	
農路橋D	座	1	-	-		工區臨近道路維護清理	式	1	0.0	0.4	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防制，防塵網	式	1	0.0	0.0	
階梯工	處	5	-	-		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.4	
管涵	處	1	-	-		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	1.0	
美人樹	株	372	-	-		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.4	
台灣紫樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
雙紫木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	58.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	36.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑄心試體及切錐試體抗壓試驗	組	43	0.0	21.0	
標誌，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	14.50		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	-		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	1.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	-		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	1.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	-		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	1.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	-		相對密度試驗	組	8	0.0	1.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	-		碎石級配粒料篩分析試驗	次	6	0.0	0.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	-		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	0.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	-		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里程格	個	7	-	-		鋼繩及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	0.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	1.0		道路與鋪面材料用礫物填縫料篩分析	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.1		瀝青鋪面混合料壓實試體之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.0	0.4		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
祛水，擋抽排水	式	1	0.0	0.7		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	2.0	
清除及掘除	式	1	0.0	0.4		品管費	式	1	0.0	0.4	
路幅整修	式	1	0.0	0.0							

二、材料及施工品質取樣檢試驗：

試 驗 項 目	應做數量		本日試驗 數量	累計試驗 數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱模試體	79	10	0	10		0	0	0
鑽心試體	43	0	0	0		0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

複測管涵工尺寸查驗	-
-	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

四、其他有利和不利因素(含对汇率波动、利率波动、资产价格波动、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险、声誉风险、其他风险等)	-	-
	-	-
	-	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

[illegible]

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 前坡土方整理	-
2. 10T混凝土塊吊掛作業84塊	-
3. 20T混凝土塊吊掛作業36塊(NO. 2)	-
-	-

填

工務所

司工程副 潘冠宇

108-02

監 造 報 表

天氣：上午-○晴●陰○雨 下午-○晴●陰○雨

填報日期：108年10月5日 星期六 共1頁)

工 程 名 稱	花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程					契約金額	69,100,000
契 約 工 期	270 日曆天	累 計 工 期	132			日曆天	變更後金額(第 次)
進 度 控 制	預定進度%		實際進度%		超前(落後) %	開工日期	108年5月27日
	本日	累計	本日	累計		預定完工日期	109年2月20日
	0.43%	30.74%	0.09%	70.75%	40.01%	第 次展延日曆天 展延工期限	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工作費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	-		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	0.0	
挖填方	M3	14524	-	-		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	0.8	
回填方	M3	5136	-	-		施工測量	式	1	0.0	0.3	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	-		機械拆除，切割	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	-		混凝土養護	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	-		堤前步道整修費	全	1	0.0	0.8	
210kgf/cm ² 結構用混凝土	M3	9801	26.68	8,571.72		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	107.25	8,829.82		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土襯排石	M2	4429	-	-		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1530	-	-		施工警告標示	座	8	0.0	4.0	
鋪石	M2	7731	-	2,628.80		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	0.0	
高平工	M2	151	-	-		大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	2	0.0	0.0	
鋪植草皮，假儉草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	1.0	
拋石	M3	1249	-	-		交通維持	式	1	0.0	0.4	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	-		保護器材	式	1	0.0	0.4	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.4	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	669.00		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.4	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	669.00		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	1.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	906.00		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.0	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	906.00		灌水土活動隔(護)欄	座	20	0.0	10.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	110.00		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	10.0	
鋼筋	KG	10011	-	9,392.36		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.4	
鋼筋，植筋	孔	276	-	276.00		鋼軌格 50kg/m	式	1	0.0	0.5	
農路橋A	座	1	-	-		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	-		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	1.0	
農路橋C	座	1	-	-		施工便道瀝水	式	1	0.0	0.4	
農路橋D	座	1	-	-		工區臨近道路維護清理	式	1	0.0	0.4	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防治，防塵網	式	1	0.0	0.0	
階梯工	處	5	-	-		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.4	
管涵	處	1	-	1.00		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	1.0	
美人樹	株	372	-	-		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.4	
台灣欒樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
雙葉木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	58.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	36.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓試驗	組	43	0.0	21.0	
標線，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	14.50		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	-		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	1.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	-		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	1.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	-		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	1.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	-		相對密度試驗	組	8	0.0	1.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	-		碎石級配粒料篩分析試驗	次	6	0.0	0.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	-		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	0.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	-		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里程格	個	7	-	-		鋼釐及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	0.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	1.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.1		瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.0	0.4		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
抽水，擋抽排水	式	1	0.0	0.7		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	2.0	
清除及掘除	式	1	0.0	0.4		品管費	式	1	0.0	0.4	
路幅整修	式	1	0.0	0.0							

二、材料及施工品質取樣檢驗：

試 驗 項 目	應做數量		本日試驗 數量	累計試驗 數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱模試體	79	36	0	36		0	0	0
鑽心試體	43	21	0	21		0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

	-
	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

	-
	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒完成 ☐未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

	-
	-

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 用地範圍線基礎0+337.5-0+375模板組立作業	-
2. 用地範圍線基礎0+337.5-0+375混凝土澆置作業	-
3. 0+400-0+540內側溝土方整理作業	-

陳國發存參

填表

林帝 1/5

工務所
主任

副工程司潘冠宇

108-02

監 造 報 表

天氣：上午-○晴⁶陰○雨 下午-○晴⁶陰○雨

填報日期：108年11月5日 星期二 共1頁)

工 程 名 稱	花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程					契約金額	69,100,000	
契 約 工 期	270 日曆天	累 計 工 期	163			日曆天	變更後金額(第 次)	
進 度 控 制	預定進度%		實際進度%		超前(落後) %	開工日期	108年5月27日	
	本日	累計	本日	累計		預定完工日期	109年2月20日	
	0.52%	46.85%	0.03%	73.24%	26.39%	第 次展延日曆天 及竣工期限		

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工程費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	-		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	0.0	
挖填方	M3	14524	-	-		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	0.8	
回填方	M3	5136	-	-		施工測量	式	1	0.0	0.3	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	-		機械拆除，切割	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	-		混凝土養護	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	-		堤前步道整修費	全	1	0.0	0.8	
210kgf/cm ² 結構用混凝土	M3	9801	-	9,177.76		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	-	11,151.16		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土襯排石	M2	4429	-	-		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1530	-	-		施工警告標示	座	8	0.0	4.0	
鋪石	M2	7731	177.00	4,044.80		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	0.0	
高平工	M2	151	-	-		大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	2	0.0	0.0	
鋪植草皮，假假草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	1.0	
拋石	M3	1249	-	-		交通維持	式	1	0.0	0.4	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	-		保護器材	式	1	0.0	0.4	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.4	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	669.00		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.4	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	669.00		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	1.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	906.00		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.0	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	906.00		灌水土活動隔(護)欄	座	20	0.0	10.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	110.00		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	10.0	
鋼筋	KG	10011	-	9,392.36		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.4	
鋼筋，植筋	孔	276	-	276.00		鋼軌格 50kg/m	式	1	0.0	0.5	
農路橋A	座	1	-	-		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	-		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	1.0	
農路橋C	座	1	-	-		施工便道灑水	式	1	0.0	0.4	
農路橋D	座	1	-	-		工區臨近道路維護清理	式	1	0.0	0.4	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防制，防塵網	式	1	0.0	0.0	
階梯工	處	5	-	-		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.4	
管涵	處	1	-	1.00		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	1.0	
美人樹	株	372	-	-		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.4	
台灣欒樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
雙葉木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	58.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	36.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓試驗	組	43	0.0	21.0	
標線，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	14.50		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	-		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	1.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	-		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	1.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	-		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	1.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	-		相對密度試驗	組	8	0.0	1.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	-		碎石級配粒料篩分析試驗	次	6	0.0	0.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	-		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	0.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	-		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里程格	個	7	-	-		鋼釐及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	0.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	1.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.1		瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.0	0.4		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
抽水，擋抽排水	式	1	0.0	0.7		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	2.0	
清除及掘除	式	1	0.0	0.4		品質費	式	1	0.0	0.4	
路幅整修	式	1	0.0	0.0							

二、材料及施工品質取樣檢驗：

試 驗 項 目	應做數量		本日試驗 數量	累計試驗 數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱試體	79	36	0	36		0	0	0
鑽心試體	43	21	0	21		0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

	-
	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

	-
	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：☒完成 ☐未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

	-
	-

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 0+007-0+025側溝土方開挖作業	-
2. 前坡 ϕ 25cm鋪塊石作業	-
3. 0+445防汛溝橋板施作	-

填表	11/5	工務所	主任	副工程司潘冠宇
----	------	-----	----	---------

108-07

監造報表

天氣：上午-○晴○陰●雨 下午-○晴○陰●雨

填報日期：108年12月5日 星期四 共1頁

工 程 名 稱		花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程					契約金額		69,100,000		
契 約 工 期		270 日曆天		累 計 工 期		193		日曆天		變更後金額(第 次)	
進 度 控 制		預定進度%		實際進度%		超前(落後) %		開工日期		108年5月27日	
		本日 累計		本日 累計				預定完工日期		109年2月20日	
		0.88% 70.54%		0.07% 80.59%		10.05%		第 次延期日曆天 及竣工期限			

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工程費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	-		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	0.0	
挖填方	M3	14524	1,000.00	3,000.00		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	0.8	
回填方	M3	5136	500.00	1,500.00		施工測量	式	1	0.0	0.3	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	19,500.00		機械拆除，切割	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	-		混凝土養護	式	1	0.0	0.0	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	-		堤前步道整修費	全	1	0.0	0.8	
210kgf/cm2結構用混凝土	M3	9801	-	9,182.47		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	-	11,171.37		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土襯排石	M2	4429	-	4,059.00		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1530	-	460.45		施工警告標示	座	8	0.0	4.0	
鋪石	M2	7731	-	6,522.80		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	0.0	
高平工	M2	151	-	-		大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	2	0.0	0.0	
鋪植草皮，假儉草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	1.0	
拋石	M3	1249	-	-		交通維持	式	1	0.0	0.4	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	-		保護器材	式	1	0.0	0.4	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.4	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	669.00		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.4	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	669.00		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	1.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	906.00		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.0	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	906.00		灌水式活動隔(護)欄	座	20	0.0	10.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	110.00		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	10.0	
鋼筋	KG	10011	-	9,392.36		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.4	
鋼筋，植筋	孔	276	-	276.00		鋼軌格 50kg/m	式	1	0.0	0.5	
農路橋A	座	1	-	-		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	1.00		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	1.0	
農路橋C	座	1	-	1.00		施工便道瀝水	式	1	0.0	0.4	
農路橋D	座	1	-	1.00		工區臨近道路維護清理	式	1	0.0	0.4	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防制，防塵網	式	1	0.0	0.0	
階梯工	處	5	-	-		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.4	
管涵	處	1	-	1.00		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	1.0	
美人樹	株	372	-	-		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.4	
台灣樂樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
雙葉木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	63.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	36.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓試驗	組	43	0.0	21.0	
標線，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	14.50		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	1.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	-		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	1.0	
堤項伸縮縫	處	77	-	-		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	1.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	-		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	1.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	-		相對密度試驗	組	8	0.0	1.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	-		碎石級配粗粒篩分析試驗	次	6	0.0	0.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	-		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	0.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	-		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里程樁	個	7	-	-		鋼繩及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	0.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	1.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.1		瀝青鋪面混合料壓實試體之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.0	0.4		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
排水，擋抽排水	式	1	0.0	0.7		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	2.0	
清除及掘除	式	1	0.0	0.4		品管費	式	1	0.0	0.7	
路幅整修	式	1	0.0	0.0							

二、材料及施工品質取樣檢驗試驗：

試驗項目	應做數量		本日試驗數量	累計試驗數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱模試體	79	36	0	36		0	0	0
鑽心試體	43	21	0	21		0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

	-
	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

	-
	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒完成 ☐未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

	-
	-

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1.側溝鋪排塊石0+350-0+400上層	-
2.後坡土方整理(0+400-0+535)	-

	-
	-

	-
	-

填表	12/5	工務所 主任	副工程司潘冠宇
----	------	--------	---------

監 造 報 表

天氣：上午-○晴●陰○雨 下午-○晴●陰○雨

填報日期：109年1月5日 星期日 共1頁

工 程 名 稱				花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程						契約金額		69,100,000	
契 約 工 期				270 日曆天		累 計 工 期		224		日曆天 變更後金額(第 次)			
進 度 控 制	預定進度%				實際進度%				超前(落後)		開工日期		108年5月27日
	本日 累計				本日 累計				%		預定完工日期		109年2月20日
	0.40%		87.06%		0.08%		86.68%		-0.38%		第 次 截止日曆天 及竣工期限		

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工程費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	-		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	1.0	
挖填方	M3	14524	-	13,000.00		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	1.0	
回填方	M3	5136	-	3,500.00		施工測量	式	1	0.0	0.8	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	24,000.00		機械拆除，切割	式	1	0.0	1.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	3,500.00		混凝土養護	式	1	0.0	0.8	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	15,000.00		堤前步道整修費	全	1	0.0	1.0	
210kgf/cm2結構用混凝土	M3	9801	23.49	9,503.71		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	114.46	11,439.83		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土襯排石	M2	4429	-	4,059.00		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1530	-	1,530.00		施工警告標示	座	8	0.0	8.0	
鋪石	M2	7731	-	6,754.04		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	25.0	
高平工	M2	151	-	151.00		大門，2.1m ≤ 高度 < 2.4m	處	2	0.0	2.0	
鋪植草皮，假儼草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	1.0	
拋石	M3	1249	-	1,249.00		交通維持	式	1	0.0	0.8	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	-		保護器材	式	1	0.0	0.8	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.8	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	669.00		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.8	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	669.00		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	2.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	906.00		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.8	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	906.00		灌水土活動隔(護)欄	座	20	0.0	20.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	110.00		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	20.0	
鋼筋	KG	10011	-	9,392.36		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.8	
鋼筋，植筋	孔	276	-	276.00		鋼軌格 50kg/m	式	1	0.0	1.0	
農路橋A	座	1	-	-		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	1.00		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	1.0	
農路橋C	座	1	-	1.00		施工便道灑水	式	1	0.0	0.8	
農路橋D	座	1	-	1.00		工區附近道路維護清理	式	1	0.0	0.8	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防制，防塵網	式	1	0.0	0.8	
階梯工	處	5	-	-		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.8	
管涵	處	1	-	1.00		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	2.0	
美人樹	株	372	-	-		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.8	
台灣欒樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
變葉木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	72.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	72.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑽心試體及切磨試體抗壓試驗	組	43	0.0	37.0	
標線，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	4.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	27.00		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	4.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	13.00		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	4.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	77.00		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	4.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	-		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	4.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	39.00		相對密度試驗	組	8	0.0	5.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	25.00		碎石級配粒料篩分試驗	次	6	0.0	0.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	12.00		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	0.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	52.00		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里程格	個	7	-	7.00		鋼釐及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	2.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	1.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.8		瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.0	0.8		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
排水，抽水排水	式	1	0.0	0.9		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	2.0	
清除及掘除	式	1	0.0	0.8		品管費	式	1	0.0	0.8	
路幅整修	式	1	0.0	0.2							

二、材料及施工品質取樣檢驗：

試 驗 項 目	應做數量		本日試驗數量	累計試驗數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱模試體	79	72	0	72		0	0	0
鑽心試體	43	37	0	37		0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

	-
	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

	-
	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

	-
	-

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 山尾排水覆土方作業	-
2. 側溝鋪石作業(0+200-0+400)	-
3. 後坡小基礎混凝土澆置作業(0+700-0+770)	-
4. 後坡小基礎模板組立作業(0+630-0+700)	-

填表	主 任	副工程司潘冠宇
----	-----	---------

108-02

監造報表

天氣：上午-○晴●陰○雨 下午-○晴●陰○雨

填報日期：109年2月5日 星期三 共1頁

工 程 名 稱		花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程						契約金額		69,100,000	
契 約 工 期		270 日曆天		累 計 工 期		255		日曆天		變更後金額(第 次)	
進 度 控 制	預定進度%		實際進度%		超前(落後)%		開工日期		108年5月27日		
	本日		累計		本日		累計		預定完工日期		
	0.33%		95.51%		0.17%		91.67%		109年2月20日		
							-3.84%		第 次展延日曆天 及竣工期限		

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工作費						雜項工程費					
填方	M3	2158	-	1,800.00		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	1.0	
挖填方	M3	14524	-	14,000.00		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	1.0	
回填方	M3	5136	-	4,800.00		施工測量	式	1	0.0	0.9	
覆土方，運距約500公尺	M3	28940	-	28,000.00		機械拆除，切割	式	1	0.0	1.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	4819	-	4,500.00		混凝土養護	式	1	0.0	0.9	
覆土方，運距約100公尺	M3	18142	-	18,000.00		堤前步道整修費	全	1	0.0	1.0	
210kgf/cm ² 結構用混凝土	M3	9801	-	9,895.65		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14446	-	13,601.36		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土欄排石	M2	4429	-	4,464.90		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1530	-	1,530.00		施工警告標示	座	8	0.0	8.0	
鋪石	M2	7731	-	7,712.40		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	50.0	
高平工	M2	151	-	151.00		大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	2	0.0	2.0	
鋪植草皮，假儉草	M2	6230	-	-		臨時廁所	式	1	0.0	1.1	
拋石	M3	1249	-	1,249.00		交通維持	式	1	0.0	0.9	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	2,500.00		保護器材	式	1	0.0	0.9	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	-		臨水作業救生設備	式	1	0.0	0.9	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	669.00		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	0.9	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	669.00		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	2.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	906.00		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	0.9	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	906.00		灌水式活動隔(護)欄	座	20	0.0	20.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	200	-	110.00		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	20.0	
鋼筋	KG	10011	-	10,011.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	0.9	
鋼筋，植筋	孔	276	-	276.00		鋼軌 50kg/m	式	1	0.0	1.0	
農路橋A	座	1	-	1.00		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	1.00		洗手台設備及沉澱池	座	1	0.0	1.0	
農路橋C	座	1	-	1.00		施工便道灑水	式	1	0.0	0.9	
農路橋D	座	1	-	1.00		工區鄰近道路維護清理	式	1	0.0	0.9	
安全墩	座	4	-	-		空氣污染防制，防塵網	式	1	0.0	0.9	
階梯工	處	5	3.50	5.00		環境清潔維護費	式	1	0.0	0.9	
管涵	處	1	-	1.00		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	2.0	
美人樹	株	372	100.00	200.00		其他環境保護措施	式	1	0.0	0.9	
台灣欏樹	株	162	-	-		品質管制作業費					
雙葉木	株	778	-	-		檢驗費					
移植，(喬木類)	株	15	-	-		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	79.0	
標準型警告標誌	組	2	-	-		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	79	0.0	79.0	
標準型警告標誌	座	2	-	-		混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓試驗	組	43	0.0	43.0	
標線，厚2mm	M2	45	-	-		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	4.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	27.00		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	4.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	13.00		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	4.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	77.00		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	4.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	38.00		熱處理鋼筋判定試驗	組	4	0.0	4.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	39.00		相對密度試驗	組	8	0.0	8.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	25.00		碎石級配粗粒篩分析試驗	次	6	0.0	3.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	12.00		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	3.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	52.00		碎石級配工地密度試驗	組	6	0.0	0.0	
里程格	個	7	-	7.00		鋼腹及其鋼線檢驗法	組	2	0.0	2.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	0.0	
工程告示牌	面	1	0.0	1.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0	0.0	
搬運車	式	1	0.0	0.9		瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	0.0	0.0	
路基整理	式	1	0.0	0.9		瀝青路面壓實度試驗	組	6	0.0	0.0	
抽水，擋抽排水	式	1	0.0	1.0		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	2.0	
清除及掘除	式	1	0.0	0.9		品質費	式	1	0.0	0.9	
路幅整修	式	1	0.0	0.9							

二、材料及施工品質取樣檢驗：

試驗項目	應做數量		本日試驗數量	累計試驗數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱模試體	79	79	0	79	-	0	0	0
鑽心試體	43	43	0	43	-	0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

-	-
-	-

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

-	-
-	-

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：☒完成 ☐未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

-	-
-	-

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 路底整理作業(0-045-0+050)	-
2. 綠帶台灣欏樹種植162株	-
3. 安全墩模板組模	-

陳閱後存參

填表	林清宇	工務所	主任	副工程司潘冠宇
----	-----	-----	----	---------

監 造 報 表

天氣：上午-○晴○陰●雨 下午-○晴○陰●雨

填報日期：109年2月19日 星期三 共1頁

工 程 名 稱				花蓮溪月眉護岸(第2段)環境改善工程				契約金額		69,100,000	
契 約 工 期				270 日曆天				變更後金額(第1次)		70,763,205	
進 度 控 制				預定進度%				實際進度%		超前(落後)	
				本日				本日		%	
				0.30%				99.70%		2.95%	
								100.00%		0.30%	
								開工日期		108年5月27日	
								預定完工日期		109年2月20日	
								第 次展延日曆天		及竣工日期	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
堤防工作費						雜項工程費					
填方	M3	2158	358.00	2,158.00		堤坡面、護坦工及防汛側溝整修費	式	1	0.0	1.0	
挖填方	M3	14524	524.00	14,524.00		混凝土塊製作場地整理	式	1	0.0	1.0	
回填方	M3	5136	336.00	5,136.00		施工測量	式	1	0.0	1.0	
覆土方，運距約500公尺	M3	62602	34,602.00	62,602.00		機械拆除，切割	式	1	0.0	1.0	
覆土方，運距約300公尺	M3	6994	2,494.00	6,994.00		混凝土養護	式	1	0.0	1.0	
覆土方，運距約100公尺	M3	17005	-995.00	17,005.00		堤前步道整修費	全	1	0.0	1.0	
210kgf/cm ² 結構用混凝土	M3	9871	70.35	9,871.00		職業安全衛生費					
乙種模板	M2	14595	993.64	14,595.00		安全告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土襯排石	M2	4396	-23.80	4,396.00		衛生告示牌	組	1	0.0	1.0	
混凝土排石	M2	1518	-12.00	1,518.00		施工警告標示	座	8	0.0	8.0	
鋪石	M2	7801	88.60	7,801.00		施工護欄及圍籬，甲種	M	50	0.0	50.0	
高平工	M2	151	-	151.00		大門，2.1m ≤ 高度 < 2.4m	處	2	0.0	2.0	
鋪植草皮，假後草	M2	6348	118.00	6,348.00		臨時廁所	式	1	0.0	1.0	
拋石	M3	1249	-	1,249.00		交通維持	式	1	0.1	1.0	
碎石級配，總厚30cm	M2	5727	-	5,727.00		保護器材	式	1	0.0	1.0	
瀝青混凝土，厚8cm	M2	5727	-	5,727.00		臨水作業救生設備	式	1	0.0	1.0	
10T混凝土塊，製作	塊	669	-	669.00		防汛措施費，汛期工地防災減災作業費	式	1	0.0	1.0	
10T混凝土塊，吊放	塊	669	-	669.00		職業安全衛生，教育訓練	次	3	0.0	3.0	
20T混凝土塊，製作	塊	906	-	906.00		施工輔助設施，施工架	式	1	0.0	1.0	
20T混凝土塊，吊放	塊	906	-	906.00		灌水土活動隔(護)欄	座	20	0.0	20.0	
5T混凝土塊，吊放	塊	125	15.00	125.00		平面式塑膠警示帶	個	20	0.0	20.0	
鋼筋	KG	10712	701.00	10,712.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施	式	1	0.0	1.0	
鋼筋，植筋	孔	276	-	276.00		鋼軌格 50kg/m	式	1	0.0	1.0	
農路橋A	座	1	-	1.00		環境保護措施費					
農路橋B	座	1	-	1.00		洗車台設備及沉澱池	座	1	0.0	1.0	
農路橋C	座	1	-	1.00		施工便道瀝水	式	1	0.0	1.0	
農路橋D	座	1	-	1.00		工區臨近道路維護清理	式	1	0.1	1.0	
安全墩	座	8	4.00	8.00		空氣污染防制，防塵網	式	1	0.0	1.0	
階梯工	處	5	-	5.00		環境清潔維護費	式	1	0.0	1.0	
管涵	處	1	-	1.00		環境保護，環保宣導	次	3	0.0	3.0	
美人樹	株	211	-	211.00		其他環境保護措施	式	1	0.0	1.0	
台灣欏樹	株	162	-	162.00		品質管制作業費					
雙葉木	株	778	-	778.00		檢驗費	組	79	0.0	79.0	
移植，(喬木類)	株	7	1.00	7.00		混凝土試體之製作及養護	組	79	0.0	79.0	
標準型警告標誌	組	2	2.00	2.00		混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗	組	43	0.0	43.0	
標準型警告標誌	座	2	2.00	2.00		混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓試驗	組	4	0.0	4.0	
標線，厚2mm	M2	45	45.00	45.00		竹節鋼筋拉伸試驗	組	4	0.0	4.0	
基礎伸縮縫一	處	27	-	27.00		竹節鋼筋抗彎試驗	組	4	0.0	4.0	
基礎伸縮縫二	處	13	-	13.00		鋼筋外觀試驗	組	4	0.0	4.0	
堤頂伸縮縫	處	77	-	77.00		鋼筋化學成分分析	組	4	0.0	4.0	
後坡小基礎伸縮縫	處	41	-	41.00		熱處理鋼筋判定試驗	組	8	0.0	8.0	
側溝伸縮縫一	處	39	-	39.00		相對密度試驗	次	6	0.0	6.0	
側溝伸縮縫二	處	25	-	25.00		碎石級配粗粒料篩分析試驗	組	6	0.0	6.0	
側溝內牆伸縮縫	處	12	-	12.00		碎石級配磨損試驗	組	6	0.0	6.0	
側溝外牆伸縮縫	處	52	-	52.00		碎石級配工地密度試驗	組	2	0.0	2.0	
里程格	個	7	-	7.00		鋼釐及其鋼線檢驗法	次	6	0.0	6.0	
雜項工程費						瀝青含油量試驗	次	6	0.0	6.0	
工程告示牌	面	1	0.0	1.0		道路與鋪面材料用礦物填縫料篩分析	次	6	0.0	6.0	
搬運車	式	1	0.1	1.0		瀝青鋪面混合料壓實試驗之厚度或高度試驗	組	6	6.0	6.0	
路基整理	式	1	0.0	1.0		瀝青路面壓實度試驗	組	6	6.0	6.0	
柱水，擋抽排水	式	1	0.0	1.0		植筋拉拔試驗	件	2	0.0	2.0	
清除及掘除	式	1	0.0	1.0		品質費	式	1	0.0	1.0	
路幅整修	式	1	0.0	1.0							

二、材料及施工品質取樣檢驗：

試 驗 項 目	應做數量		本日試驗數量	累計試驗數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)
	契約	目前				設計值	試驗值	
圓柱模試體	79	79	0	79	-	0	0	0
鑽心試體	43	43	0	43	-	0	0	0

三、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

-	-
---	---

四、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及(試)驗等抽驗情形)

-	-
---	---

五、督導工地職業安全衛生事項

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成

(二)其他工地安全衛生督導事項：

-	-
---	---

六、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

1. 廠商報竣	5. 修正變更後數量
---------	------------

2. 防汛路標線施作	-
------------	---

3. 警告告示牌設立2組	-
--------------	---

4. 成立變更設計預算書	-
--------------	---

填表	林明 2/19	工務所	副主任 副工程司潘冠宇
----	---------	-----	-------------

陳國後存