





經濟部水利署第九河川局

工程結算驗收證明書

填發日期：109年8月25日

發文字號：水九工字第10901041160號

案號及契約號	案號：108-B-01030-001-618 109-B-01030-002-421 契約號：109-九工-01	廠商名稱	順風營造有限公司			
標的名稱	驚溪豐南堤段設施維修改善工程					
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額					
履約期限	109.07.08	履約地點	花蓮縣富里鄉			
開工日期	109.02.10	預定竣工日期	109.07.08	不(免)計入工期天數	0	
實際竣工日期	109.06.22	開始驗收日期	109.08.05	驗收完畢/驗收合格日期	109.08.18	
履約逾期總天數	0	不計違約金天數	0	應計違約金天數	0	
逾期違約金	0		其他違約金	18,000元		
契約金額	新台幣伍佰捌拾柒萬元整					
增減價款	次別	第1次		第2次		合計
	類別	金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號	
	增加金額	1,038,182	1090102680 109年6月1日准予核定	-	-	
減少金額	-	-	119,841	1090103079 109年7月7日准予核定	119,841	
驗收扣款	0元(不包括逾期違約金及其他違約金)					
結算總價	新台幣陸佰柒拾捌萬捌仟參佰肆拾壹元整					
驗收意見	1. 本工程隱蔽、水下、及未丈量部份由監造人員負責。 2. 准予驗收合格。					
承辦單位主管及人員簽章	本機關監驗人員簽章	上級機關監驗人員簽章或授權自辦文號	主驗人員簽章	 (機關印信)		
  	 					
(未達查核金額者免)						

備註：

- 1、本證明書(含本頁及(工程主要内容)頁)已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 3、本證明書作業及填報方式，詳如「『工程結算驗收證明書』作業流程及填報說明」。
- 4、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 5、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後，每頁加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。
- 6、承辦單位主管及人員簽章欄位，請由承辦人員、課長、機關首長或授權人員依序核章，惟主辦機關為水利署所屬機關者，機關首長或授權人員免核章。

經濟部水利署第九河川局 工程結算驗收證明書(工程主要內容)

填發日期：109年8月25日 發文字號：水九工字第10901041160號

標的名稱		驚溪豐南堤段設施維修改善工程			
工程概述		1. 既有基礎保護工(拋填塊石)樁號 0+000~0+300。 2. 石樑固床工 5 座。 3. 基礎裸露處塊石拋填 4. 邊坡修整。 5. 施工中生態檢核。			
工程主要工項內容及實作數量		1. 拋石，塊石 1,032 m ³ 。 2. 塊石篩選及遠運處理 4,655 m ³ 。 3. 拋石固床工，卵塊石混合 47 m。 4. 鋪石，卵石 1070 m ³ 。			
工地工程人員	工地主任 (負責人)	張增海 109.2.10~109.6.22 (竣工)	工程相關管理單位	專案管理單位	-
	專任 工程人員	范皓翔 109.2.10~109.6.22 (竣工)		規劃單位	-
	品管人員	湯湘緹 109.2.10~109.6.22 (竣工)		設計單位	經濟部水利署第九河川局
	職安衛 人員	楊玉雯 109.2.10~109.6.22 (竣工)		監造單位	經濟部水利署第九河川局
備註		無分包部分情形詳次頁(可免填，得標廠商有報備分包情形及提供佐證資料者方填寫併附)			
(機關印信)					