



監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 一 日 星期五

工 程 名 稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契 約 工 期	180 日曆天	累 計 工 期		163 天	變更後金額		21,088,182
進 度 控 制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開 工 日 期	一 一 一 年 一 月 二 十 日
	本日	累計	本日	累計		完 工 日 期	一 一 一 年 七 月 十 八 日
	0.10 %	83.84 %	0.20 %	84.41 %	0.57 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	1000.00	49500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	0.00	6000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土格設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警告帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	24.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鋼筋，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80	
排水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.60	


二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 河道整理1+100-1+200及覆土方1+600-1+700											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 二 日 星期六



工 程 名 稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契 約 工 期	180 日曆天	累 計 工 期	164 天	變更後金額	21,088,182	
進 度 控 制	預定進度(%)		實際進度(%)		開 工 日 期	一 一 一 年 一 月 二 十 日
	本日	累計	本日	累計	完 工 日 期	一 一 一 年 七 月 十 八 日
	0.10 %	83.94 %	0.26 %	84.67 %	超前(落後) (%)	0.73 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	1000.00	50500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	0.00	6000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土格設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含洗置及振實	M3	31.0	7.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鋼杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，結實，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.60	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 前坡修補											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣：上午—		下午—		填報日期：一一一年七月三日		星期日							
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額		23,850,000					
契約工期		180 日曆天		累計工期		165 天		變更後金額		21,088,182			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		一一一年一月二十日			
		本日		累計				完工日期		一一一年七月十八日			
		0.10 %		84.03 %		0.00 %		84.67 %		0.64 %		第次展延竣工期限	
一、本日工程執行數量統計													
施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方		M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道		式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用		M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修		式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理		M3	53055.0	0.00	50500.00		中央監視主控制設備		組	1.0	0.00	0.80	
土方工作		M2	21750.0	0.00	6000.00		門禁管制設備		組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2		M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種		M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石		M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，		M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土格柵施，鋼板格，L=7m，打板		M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m		處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料		KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示		座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫		組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶		個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作		塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所		式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放		塊	458.0	0.00	458.00		交通維持		式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型		組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄		M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作		塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊		座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放		塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統		月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型		組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架		式	1.0	0.00	1.00	
土工織物，織布		M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護		式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法，		M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材		式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方		M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材		式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實		M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備		式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設		M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練		次	2.0	0.00	1.00	
預鋪洗石子鋪坪，D=15cm，H=150CM，含安裝		支	319.0	0.00	0.00		職安人員		月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長100x寬75cm		處	1.0	0.00	1.00		工地清理		式	1.0	0.00	0.80	
搬運車		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池		座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水		式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理		式	1.0	0.00	0.80	
施工測量		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導		次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面		式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防治，防塵網		式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費		式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施		式	1.0	0.00	0.60	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日休工											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 四 日 星期一


工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額		23,850,000		
契約工期		180 日曆天		累計工期		166 天		變更後金額		21,088,182	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期		一 一 一 年 一 月 二 十 日		
		本日	累計	本日	累計		完工日期		一 一 一 年 七 月 十 八 日		
		0.10 %	84.13 %	0.20 %	84.87 %	0.74 %	第次展延竣工期限				
一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	1000.00	51500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	0.00	6000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預澆洗石子牆杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.60	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鋼鐵冶煉類檢驗，G2009鋼錠及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338地工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 鶯溪工區土方整理											
填表	謝淑明				工務所主任	正工程師洪武雄					

110-07

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一一一年七月五日 星期二

工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額		23,850,000		
契約工期		180 日曆天		累計工期		167 天		變更後金額		21,088,182	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		一〇一一年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		一〇一一年七月十八日	
		0.10 %	84.23 %	2.25 %	87.12 %	2.89 %		第次展延竣工期限			
一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	51500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	0.00	6000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	20.00	20.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子圓柱，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	100.00	100.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80	
抽水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.60	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鋼鐵冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338地工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粗粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 生態人員現勘 2. 預鑄洗石子欄杆及6分石進場											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 六 日 星期三

工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額		23,850,000			
契約工期		180 日曆天		累計工期		168 天		變更後金額		21,088,182	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		一一一年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		一一一年七月十八日	
		1.21 %	85.44 %	1.15 %	88.27 %	2.83 %		第次展延竣工期限			
一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	51500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	0.00	6000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土牆設施，鋼板牆，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	20.00	40.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鋼桁，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	50.00	150.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.60	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338地工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作											
填表	林郁明				工務所主任	正工程師洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 七 日 星期四

工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額		23,850,000			
契約工期		180 日曆天		累計工期		169 天		變更後金額		21,088,182		
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期		一 一 一 年 一 月 二 十 日			
		本日	累計	本日	累計		完工日期		一 一 一 年 七 月 十 八 日			
		1.21 %	86.66 %	1.16 %	89.43 %	2.77 %	第 次展延竣工期限					
一、本日工程執行數量統計												
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80		
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00		
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	51500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80		
土方工作	M2	21750.0	0.00	6000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80		
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00		
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00		
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	60.00		
臨時擋土格設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00		
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00		
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00		
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80		
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80		
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00		
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00		
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00		
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00		
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80		
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80		
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80		
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及揚置	M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80		
六分石鋪設	M3	143.1	20.00	60.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00		
預鑄洗石子鋼樑，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	50.00	200.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00		
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，或180x高75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80		
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80		
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80		
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80		
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00		
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80		
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.60		
路底整修費	式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.60		

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80

三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒完成 ☐未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 河道整理1+100-1+200及覆土方1+600-1+700

2. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作

填表	彭郁凡	工務所主任	正工程師洪武雄
----	-----	-------	---------

監 造 報 表

本日天氣：上午—		下午—		填報日期：一 一 一 年 七 月 八 日		星期五							
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額		23,850,000					
契約工期		180 日曆天		累計工期		170 天		變更後金額		21,088,182			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		一 一 一 年 一 月 二 十 日			
		本日		本日				完工日期		一 一 一 年 七 月 十 八 日			
		1.21 %		87.87 %		1.16 %		90.59 %		2.72 %		第次展延竣工期限	
一、本日工程執行數量統計													
施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方		M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道		式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用		M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修		式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理		M3	53055.0	0.00	51500.00		中央監視主控制設備		組	1.0	0.00	0.80	
土方工作		M2	21750.0	0.00	6000.00		門禁管制設備		組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2		M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種		M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石		M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，		M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土格設施，鋼板樁，L=7m，打拔		M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m		處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料		KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示		座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫		組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶		個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作		塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所		式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放		塊	458.0	0.00	458.00		交通維持		式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型		組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄		M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作		塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌注式活動隔(護)欄，折舊		座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放		塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統		月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型		組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架		式	1.0	0.00	1.00	
地工織物，織布		M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護		式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法		M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材		式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方		M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材		式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實		M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備		式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設		M3	143.1	20.00	80.00		職業安全衛生，教育訓練		次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝		支	319.0	50.00	250.00		職安人員		月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋼質，長120x寬75cm		處	1.0	0.00	1.00		工地清理		式	1.0	0.00	0.80	
搬運車		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池		座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水		式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理		式	1.0	0.00	0.80	
施工測量		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導		次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面		式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施		式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防制，防塵網		式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費		式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施		式	1.0	0.00	0.60	

二、材料及施工品質取樣檢驗試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（板式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80

三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

- （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成
- （二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 河道整理1+100-1+200及覆土方1+600-1+700
2. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作


填表	許紹月	工務所主任	正工程司洪武雄
----	-----	-------	---------

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 九 日 星期六

工 程 名 稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契 約 工 期	180 日曆天	累 計 工 期	171 天	變更後金額	21,088,182	
進 度 控 制	預定進度(%)		實際進度(%)		開 工 日 期	一 一 一 年 一 月 二 十 日
	本 日	累 計	本 日	累 計	完 工 日 期	一 一 一 年 七 月 十 八 日
	1.21 %	89.08 %	0.09 %	90.68 %	超前(落後) (%)	1.60 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	51500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	6000.00	12000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土牆設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及結實	M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	80.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預磚洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	250.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程會參照及工地標誌，工程會安牌，鉛質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.60	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 覆土方1+600-1+800整理											
2. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

110-07

本日天氣：	上午—	下午—	填報日期：	一一一年七月十日	星期日
工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額
契約工期	180 日曆天	累計工期	172 天	變更後金額	23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期
	本日	累計	本日	累計	一一一年一月二十日
	1.21 %	90.30 %	0.00 %	90.68 %	完工日期
			超前(落後) (%)	0.38 %	一一一年七月十八日
				第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	51500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	0.00	12000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土牆設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	160.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	3000.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	80.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄流石子鋼拌，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	250.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.60	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.50		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.60	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日休工											
填表	洪武雄				工務所主任	正工程司洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 十 一 日 星期一

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期	173 天	變更後金額	21,088,182	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	一 一 一 年 一 月 二 十 日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	一 一 一 年 七 月 十 八 日
	1.21 %	91.51 %	0.53 %	91.21 %	(0.30) %	第次展延竣工期限

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	51500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	1000.00	13000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	50.00	210.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，達工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	3750.00	6750.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	80.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子圓樑，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	250.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，組裝，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.10	0.70	
路底整修費	式	1.0	0.10	0.60		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.10	0.70	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼錠及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（振式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作 2. 植草，條植扦插法 3. 河道整理 0+800~1+100											
填表	工程員張彥智				工務所主任		正工程司洪武雄				

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 十 二 日 星期二

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期	174 天	變更後金額	21,088,182	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	一 一 一 年 一 月 二 十 日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	一 一 一 年 七 月 十 八 日
	1.21 %	92.72 %	0.39 %	91.60 %	(1.12) %	第次展延竣工期限

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	600.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	9400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	51500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
土方工作	M2	21750.0	1000.00	14000.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2385.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	2100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
臨時擋土牆設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	40.00	250.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	2800.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	15.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	767.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	243.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	1323.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植并插法	M2	21750.0	3750.00	10500.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	31.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	80.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鋼杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	250.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長100x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.70	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.60		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.70	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	24.00	0.00	24.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（板式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作 2. 植草，條植扦插法 3. 河道整理 0+600~0+800											
填表	工程員張彥智				工務所主任	正工程師洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一一年七月十三日 星期三

工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額		23,850,000			
契約工期		180 日曆天		累計工期		175 天		變更後金額		20,897,690	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期		一一年一月二十日		
		本日	累計	本日	累計		完工日期		一一年七月十八日		
		1.21 %	93.93 %	6.69 %	96.95 %	3.02 %	第次展延竣工期限				
一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	558.0	0.00	558.00		臨時設施	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	8589.0	0.00	8589.00		路底整修費	式	1.0	0.00	0.50	
挖土	M3	2700.0	2700.00	2700.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
挖土及遠運處理	M3	52114.0	614.00	52114.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	1750.00	15750.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2443.5	58.51	2443.52		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	1917.0	17.00	1917.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2152.0	52.00	2152.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
臨時擋土格設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	160.0	0.00	160.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	3365.0	565.00	3365.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
伸縮縫	組	15.0	0.00	15.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	767.0	0.00	767.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	423.0	180.00	423.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
混凝土錨塊，重 10 t，吊放	塊	356.0	356.00	356.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
混凝土錨塊，重 5 t，吊放	塊	98.0	98.00	98.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，10t型	組	68.0	68.00	68.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土工織物，織布	M2	2705.0	1382.00	2705.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	3750.00	14250.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	31.0	0.00	31.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	80.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	69.00	319.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
植筋	孔	67.0	67.00	67.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.80	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，懸臂，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.70	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.70	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80							



二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	25.00	25.00	1.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	11.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	2.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338地工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	5.87	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	1.00	1.00	1.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作 2. 植草，條植扦插法 3. 河道整理0+600~0+800 4. 配合變更設計調整監造報表											
填表	材料費 2/13				工務所主任	正工程司洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 十 四 日 星期四

工 程 名 稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契 約 工 期	180 日曆天	累 計 工 期		176 天	變更後金額		20,897,690
進 度 控 制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後) (%)	開 工 日 期	一 一 一 年 一 月 二 十 日
	本日	累計	本日	累計		完 工 日 期	一 一 一 年 七 月 十 八 日
	1.21 %	95.15 %	0.19 %	97.14 %	1.99 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	558.0	0.00	558.00		臨時設施	式	1.0	0.00	0.80	
餘方近運利用	M3	8589.0	0.00	8589.00		路底整修費	式	1.0	0.00	0.50	
挖土	M3	2700.0	0.00	2700.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.80	
挖土及遠運處理	M3	52114.0	0.00	52114.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	3000.00	18750.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.80	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2443.5	0.00	2443.52		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.80	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	1917.0	0.00	1917.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2152.0	0.00	2152.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
臨時擋土牆設施，鋼板牆，L=7m，打拔	M	160.0	0.00	160.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	3365.0	0.00	3365.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
伸縮縫	組	15.0	0.00	15.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	767.0	0.00	767.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.80	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	423.0	0.00	423.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
混凝土錨塊，重 10 t，吊放	塊	356.0	0.00	356.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
混凝土錨塊，重 5 t，吊放	塊	98.0	0.00	98.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.80	
鋼索，加工及安裝，10t型	組	68.0	0.00	68.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.80	
土工織物，織布	M2	2705.0	0.00	2705.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.80	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	3750.00	18000.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.80	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及驗實	M3	31.0	0.00	31.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
六分石鋪設	M3	143.1	20.00	100.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.80	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	319.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.80	
植筋	孔	67.0	0.00	67.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.80	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，式120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.80	
搬運車	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.80	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.70	
施工測量	式	1.0	0.00	0.80		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.70	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.80							

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	11.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼錠及其鋼線檢驗法	組	2.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	5.87	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	1.00	0.00	1.00	行政管理費	全	1.00	0.80	0.00	0.80
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作 2. 植草，條植扦插法 3. 河道整理0+600~0+800											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 十 五 日 星期五

工 程 名 稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契 約 工 期	180 日曆天	累 計 工 期	177 天	變更後金額	20,897,690	
進 度 控 制	預定進度(%)		實際進度(%)		開 工 日 期	一 一 一 年 一 月 二 十 日
	本日	累計	本日	累計	完 工 日 期	一 一 一 年 七 月 十 八 日
	1.21 %	96.36 %	1.08 %	98.22 %	超前(落後) (%)	1.86 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	558.0	0.00	558.00		臨時設施	式	1.0	0.10	0.90	
餘方近運利用	M3	8589.0	0.00	8589.00		路底整修費	式	1.0	0.10	0.60	
挖土	M3	2700.0	0.00	2700.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.10	0.90	
挖土及遠運處理	M3	52114.0	0.00	52114.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	3000.00	21750.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.10	0.90	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2443.5	0.00	2443.52		門禁管制設備	組	1.0	0.10	0.90	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	1917.0	0.00	1917.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2152.0	0.00	2152.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
臨時擋土牆設施，鋼板牆，L=7m，打拔	M	160.0	0.00	160.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	3365.0	0.00	3365.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
伸縮縫	組	15.0	0.00	15.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.10	0.90	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	767.0	0.00	767.00		交通維持	式	1.0	0.10	0.90	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	423.0	0.00	423.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
混凝土錨塊，重 10 t，吊放	塊	356.0	0.00	356.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
混凝土錨塊，重 5 t，吊放	塊	98.0	0.00	98.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.10	0.90	
鋼索，加工及安裝，10t型	組	68.0	0.00	68.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.10	0.90	
土工織物，織布	M2	2705.0	0.00	2705.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.10	0.90	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	3750.00	21750.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.10	0.90	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	31.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
六分石鋪設	M3	143.1	20.00	120.00		工地清理	式	1.0	0.10	0.90	
預鑄洗石子鋪料，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	319.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.10	0.90	
植筋	孔	67.0	0.00	67.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.10	0.90	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，或120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.10	0.90	
搬運車	式	1.0	0.10	0.90		環境保護，環保宣導	次	2.0	1.00	2.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.10	0.90		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.10	0.90	
抽水，擋抽排水	式	1.0	0.10	0.90		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.10	0.80	
施工測量	式	1.0	0.10	0.90		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.10	0.80	
清除及掘除	式	1.0	0.10	0.90							

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	11.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	2.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	5.87	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	1.00	0.00	1.00	行政管理費	全	1.00	0.90	0.10	0.90
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 (一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 (二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等） 1. 預鑄洗石子攔杆及6分石施作 2. 植草，條植扦插法 3. 河道整理0+600~0+800											
填表	林榮發 7/5				工務所主任	正工程司洪武雄					



監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一一年七月十六日 星期六

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		178 天	變更後金額	20,897,690
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	一一年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	一一年七月十八日
	1.21 %	97.57 %	0.06 %	98.28 %	超前(落後) (%)	0.71 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	558.0	0.00	558.00		臨時設施	式	1.0	0.00	0.90	
餘方近運利用	M3	8589.0	0.00	8589.00		路底整修費	式	1.0	0.00	0.60	
挖土	M3	2700.0	0.00	2700.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.90	
挖土及遠運處理	M3	52114.0	0.00	52114.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	21750.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.90	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2443.5	0.00	2443.52		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.90	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	1917.0	0.00	1917.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2152.0	0.00	2152.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
臨時擋土牆設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	160.0	0.00	160.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	3365.0	0.00	3365.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
伸縮縫	組	15.0	0.00	15.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.90	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	767.0	0.00	767.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.90	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	423.0	0.00	423.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
混凝土錨塊，重 10 t，吊放	塊	356.0	0.00	356.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
混凝土錨塊，重 5 t，吊放	塊	98.0	0.00	98.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.90	
鋼索，加工及安裝，10t型	組	68.0	0.00	68.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.90	
土工織物，織布	M2	2705.0	0.00	2705.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.90	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	21750.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.90	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及錫質	M3	31.0	0.00	31.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
六分石鋪設	M3	143.1	20.00	140.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.90	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	319.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.90	
植筋	孔	67.0	0.00	67.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.90	
工程告示牌及土地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.90	
搬運車	式	1.0	0.00	0.90		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	2.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.90		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.90	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.90		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.90		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.80	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.90							



二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	11.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼繩及其鋼線檢驗法	組	2.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（板式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	5.87	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	1.00	0.00	1.00	行政管理費	全	1.00	0.90	0.00	0.90
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作 2. 植草，條植扦插法 3. 河道整理0+600~0+800											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 一 一 一 年 七 月 十 七 日 星期日

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期	179 天	變更後金額	20,897,690	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	一 一 一 年 一 月 二 十 日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	一 一 一 年 七 月 十 八 日
	1.21 %	98.79 %	0.01 %	98.29 %	(0.50) %	第次展延竣工期限

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	558.0	0.00	558.00		臨時設施	式	1.0	0.00	0.90	
餘方近運利用	M3	8589.0	0.00	8589.00		路底整修費	式	1.0	0.00	0.60	
挖土	M3	2700.0	0.00	2700.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.90	
挖土及遠運處理	M3	52114.0	0.00	52114.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	21750.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.90	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2443.5	0.00	2443.52		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.90	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	1917.0	0.00	1917.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2152.0	0.00	2152.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
臨時擋土牆設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	160.0	0.00	160.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	3365.0	0.00	3365.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
伸縮縫	組	15.0	0.00	15.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.90	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	767.0	0.00	767.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.90	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	423.0	0.00	423.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	4.00	
混凝土錨塊，重 10 t，吊放	塊	356.0	0.00	356.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
混凝土錨塊，重 5 t，吊放	塊	98.0	0.00	98.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.90	
鋼索，加工及安裝，10t型	組	68.0	0.00	68.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.90	
土工織物，織布	M2	2705.0	0.00	2705.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.90	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	21750.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.90	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及錫實	M3	31.0	0.00	31.00		職安人員	月	6.0	0.00	5.00	
六分石鋪設	M3	143.1	3.10	143.10		工地清理	式	1.0	0.00	0.90	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	319.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.90	
植筋	孔	67.0	0.00	67.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.90	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，組裝，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.90	
搬運車	式	1.0	0.00	0.90		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	2.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.90		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.90	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.90		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.80	
施工測量	式	1.0	0.00	0.90		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.80	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.90							

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	11.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼繩及其鋼線檢驗法	組	2.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（板式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	5.87	5.00	0.00	5.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	1.00	0.00	1.00	行政管理費	全	1.00	0.90	0.00	0.90
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 預鑄洗石子欄杆及6分石施作 2. 植草，條植扦插法 3. 河道整理0+600~0+800											
填表					工務所主任						

監

造

報

表

110-07

本日天氣：

上午—

下午—

填報日期：


一一一年七月十八日

星期一

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期	180 天	變更後金額	20,897,690	
進度控制	預定進度(%)	實際進度(%)	超前(落後)(%)	開工日期	一一一年一月二十日	
	本日	累計	本日	完工日期	一一一年七月十八日	
	1.21 %	100.00 %	1.71 %	第次展延竣工期限		

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	558.0	0.00	558.00		臨時設施	式	1.0	0.10	1.00	
餘方近運利用	M3	8589.0	0.00	8589.00		路底整修費	式	1.0	0.40	1.00	
挖土	M3	2700.0	0.00	2700.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.10	1.00	
挖土及遠運處理	M3	52114.0	0.00	52114.00		路幅整修	式	1.0	1.00	1.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	21750.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.10	1.00	
結構用混凝土，預拌，210kg/cm ²	M3	2443.5	0.00	2443.52		門禁管制設備	組	1.0	0.10	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	1917.0	0.00	1917.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2152.0	0.00	2152.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
臨時擋土格設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	160.0	0.00	160.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	60.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	3365.0	0.00	3365.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
伸縮縫	組	15.0	0.00	15.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	6.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	20.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.10	1.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	767.0	0.00	767.00		交通維持	式	1.0	0.10	1.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	50.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	20.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	423.0	0.00	423.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	1.00	5.00	
混凝土錨塊，重 10 t，吊放	塊	356.0	0.00	356.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	1.00	
混凝土錨塊，重 5 t，吊放	塊	98.0	0.00	98.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.10	1.00	
鋼索，加工及安裝，10t型	組	68.0	0.00	68.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.10	1.00	
土工織物，織布	M2	2705.0	0.00	2705.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.10	1.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	21750.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.10	1.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	179.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	1.00	2.00	
結構用混凝土，預拌，210kg/cm ² ，含邊量及超實	M3	31.0	0.00	31.00		職安人員	月	6.0	1.00	6.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	143.10		工地清理	式	1.0	0.10	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	319.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.10	1.00	
植筋	孔	67.0	0.00	67.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.10	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.10	1.00	
搬運車	式	1.0	0.10	1.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	2.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.10	1.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.10	1.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.10	1.00		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.20	1.00	
施工測量	式	1.0	0.10	1.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.20	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.10	1.00							

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	25.00	25.00	0.00	25.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	11.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	2.00	2.00	1.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（振式法）	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	0.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	5.87	5.87	0.87	5.87
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	1.00	0.00	1.00	行政管理費	全	1.00	1.00	0.10	1.00
三、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 現場環境整理 2. 申報竣工											
填表					工務所主任	