

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月一日 星期五

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		72 天	變更後金額		23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	35.12 %	0.09 %	39.13 %	4.01 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	140.00	540.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植并插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及錫貫	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子圍籬，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，貼寫，或120x75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
排水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+875至2+100第二層戲台鋪排塊石施工											
填表	封訂			工務所主任		正工程司洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二日 星期六

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		73 天	變更後金額		23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	36.12 %	0.10 %	39.23 %	3.11 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	140.00	680.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打板	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
預拌用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及揚費	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長120cm寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
排水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

收發章

二、材料及施工品質取樣檢驗

試驗項目	單位	應作數量		本日	累計	試驗項目	單位	應作數量		本日	累計
		契約	目前	試驗數量	試驗數量			契約	目前	試驗數量	試驗數量
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 1+875至2+100第二層截台鋪排塊石施工

填表

8/27/20

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣：		上午——		下午——		填報日期：		二〇二二年四月三日		星期日	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		74 天		變更後金額		23,850,000	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日 累計		本日 累計				完工日期		二〇二二年七月十八日	
		0.99 % 37.11 %		0.00 % 39.23 %		2.12 %		第次展延竣工期限			

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場站結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	680.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警告示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置度揚實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子襯杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，板質，或120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日	累計	試驗項目	單位	應作數量		本日	累計
		契約	目前	試驗數量	試驗數量			契約	目前	試驗數量	試驗數量
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）


五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒完成 ☐未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

本日未出公

填表		工務所主任	
----	---	-------	---

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月四日 星期一

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		75 天		變更後金額	23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	38.11 %	0.00 %	39.23 %	1.12 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	680.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子襯料，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工程標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
抽水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日未出公											
填表	封印			工務所主任		正工程師洪武雄					

110-07

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月五日 星期二

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期	76 天	變更後金額	23,850,000	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	39.10 %	0.00 %	39.23 %	超前(落後) (%)	0.13 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	680.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打板	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
預填用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含流置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銅質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
排水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切磨試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日未出公											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年四月六日		星期三	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		77 天		變更後金額		23,850,000	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日 累計		本日 累計				完工日期		二〇二二年七月十八日	
		0.61 %		39.71 %		0.17 %		39.40 %		(0.31) %	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	700.00	4300.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場站結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	140.00	820.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
預拌用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子襯墊，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

- （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 1+875至2+100第二層戲台鋪排塊石施工
2. 1+686-1+750基礎開挖



填表

洪武雄

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表												
本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年四月七日		星期四		
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額		23,850,000			
契約工期		180 日曆天		累計工期		78 天		變更後金額		23,850,000		
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後) (%)		開工日期		二〇二二年一月二十日		
		本日	累計	本日	累計			完工日期		二〇二二年七月十八日		
		0.61 %		40.31 %		0.49 %		39.89 %		(0.42) %		第次展延竣工期限
一、本日工程執行數量統計												
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40		
餘方近運利用	M3	16023.0	700.00	5000.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00		
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40		
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40		
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00		
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00		
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	100.00	920.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00		
臨時擋土牆設施，鋼板牆，L=7m，打樁	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m≤高度<2.4m	處	1.0	0.00	1.00		
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00		
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00		
混凝土錨塊，重7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30		
混凝土錨塊，重7t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00		
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00		
混凝土錨塊，重15t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00		
混凝土錨塊，重15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00		
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40		
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40		
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40		
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40		
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及揚置	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40		
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00		
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00		
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40		
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40		
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40		
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40		
施工測量	式	1.0	0.20	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00		
清除及掘除	式	1.0	0.20	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00		
臨時設施	式	1.0	0.20	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00		
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00		

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切磨試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+875至2+100第二層戲台鋪排塊石施工 2. 1+686-1+750基礎開挖											
填表					工務所主任						


監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月八日 星期五




工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		79 天	變更後金額		23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.61 %	40.92 %	0.22 %	40.11 %	(0.81) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	700.00	5700.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kg/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	100.00	1020.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設枕，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kg/cm2，含流置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，組實，長120h寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.20	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+875至2+100第二層戲台鋪排塊石施工 2. 1+686-1+750基礎開挖											
填表				工務所主任							

監 造 報 表											
本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年四月九日		星期六	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額		23,850,000		
契約工期		180 日曆天		累計 工期		80 天		變更後金額		23,850,000	
進 度 控 制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後) (%)		開 工 日 期		二〇二二年一月二十日	
		本日		累計				完 工 日 期		二〇二二年七月十八日	
		0.61 %		41.53 %		0.00 %		40.11 %		(1.42) %	
一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	5700.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1020.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子護杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（板式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日未出公 											
填表					工務所主任						

監 造 報 表											
本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年四月十日		星期日	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		81 天		變更後金額		23,850,000	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後) (%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		二〇二二年七月十八日	
		0.61 %	42.14 %	0.00 %	40.11 %	(2.03) %		第次展延竣工期限			
一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	5700.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1020.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打板	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌木式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及換實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子酸鈣，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
抽水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

本日未出公

填表

洪武雄

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月十一日 星期一

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		82 天	變更後金額		21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.61 %	42.74 %	0.18 %	45.55 %	2.81 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	700.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	100.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	10.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及揚置	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子襯杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，綠背，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	



二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	0.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+875至2+100第二層戲台鋪排塊石施工											
2. 1+686-1+750基礎開挖											
填表		洪武雄			工務所主任		正工程司洪武雄				

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月十二日 星期二

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		83 天	變更後金額		21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.61 %	43.35 %	0.21 %	45.76 %	2.41 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	140.00	1040.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打板	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及換費	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，組裝，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	



二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	14.00	1.00	14.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	3.00	2.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸鑽心取樣NO. 97 2. 15噸鑽心取樣NO. 20 3. 1+686-1+750基礎組模 4. 保全進駐											
填表				工務所主任							

監 造 報 表



本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月十三日 星期三

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		84 天	變更後金額		21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.61 %	43.96 %	1.02 %	46.78 %	2.82 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	90.00	1145.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1040.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	300.00	1000.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及揚置	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鰐杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，綠寶，長120x寬15cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	14.00	0.00	14.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	2.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+700~1+750基礎澆置 2. 1+000~1+100河道整理，覆土區1+400~1+450											
填表					工務所主任						

監		造				報		表					
本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年四月十四日		星期四			
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額		23,850,000					
契約工期		180 日曆天		累計工期		85 天		變更後金額		21,088,182			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日			
		本日		累計				本日		累計		完工日期	
		0.61 %		44.57 %		0.43 %		47.21 %		2.64 %		第次展延竣工期限	
一、本日工程執行數量統計													
施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方		M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道		式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用		M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修		式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理		M3	53055.0	500.00	1000.00		中央監視主控制設備		組	1.0	0.00	0.40	
土方工作		M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備		組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2		M3	2400.0	30.00	1175.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
場結結構混凝土用模板，乙種		M2	2062.0	0.00	1040.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石		M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，		M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打板		M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m		處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料		KG	2988.0	300.00	1300.00		施工警告標示		座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫		組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶		個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作		塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所		式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放		塊	458.0	0.00	0.00		交通維持		式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型		組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄		M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作		塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊		座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放		塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統		月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型		組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架		式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布		M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護		式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法		M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材		式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方		M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材		式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實		M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備		式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設		M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練		次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子攪拌，D=15cm，H=150CM，含安裝		支	319.0	0.00	0.00		職安人員		月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋼質，長120x寬75cm		處	1.0	0.00	1.00		工地清理		式	1.0	0.00	0.40	
搬運車		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池		座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費		式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水		式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理		式	1.0	0.00	0.40	
施工測量		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導		次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面		式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網		式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費		式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施		式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	14.00	0.00	14.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	4.00	1.00	4.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+686~1+700基礎澆置 2. 1+000~1+100河道整理，覆土區1+400~1+450											
填表					工務所主任						

本日天氣：上午— 下午— 填報日期：二〇二二年四月十五日 星期五

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		86 天	變更後金額		21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.61 %	45.17 %	0.27 %	47.48 %	2.31 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	1500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	2400.0	0.00	1175.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場站結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	120.00	1160.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打板	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及鋪實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子襯排，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，組實，長120h寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	14.00	0.00	14.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	4.00	0.00	4.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒完成 ☐未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. +875-1+935第二層戲台模板組立
2. 1+000-1+100河道整理，覆土區1+400-1+450

填表	封30-P	工務所主任	正工程司洪武雄
----	-------	-------	---------

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月十六日 星期六

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180	日曆天	累計工期	87	天	變更後金額	21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.61 %	45.78 %	0.00 %	47.48 %	1.70 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	1500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1175.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1160.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土設施，鋼板樁，L=7m，打樁	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子圓井，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，綠質，長120x高75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	14.00	0.00	14.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	4.00	0.00	4.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日未出工											
填表		封			工務所主任		正工程司洪武雄				

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月十七日 星期日

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		88 天	變更後金額		21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.61 %	46.39 %	0.00 %	47.48 %	1.09 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	1500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	2400.0	0.00	1175.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1160.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及揚費	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子襯墊，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋼質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢驗

試驗項目	單位	應作數量		本日	累計	試驗項目	單位	應作數量		本日	累計
		契約	目前	試驗數量	試驗數量			契約	目前	試驗數量	試驗數量
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	14.00	0.00	14.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	4.00	0.00	4.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

- （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成
 （二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

本日未出工

填表

許正雄

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表													
本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年四月十八日		星期一			
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000			
契約工期		180 日曆天		累計工期		89 天		變更後金額		21,088,182			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日			
		本日		累計				本日		累計		完工日期	
		0.61 %		47.00 %		1.80 %		49.28 %		2.28 %		第次展延竣工期限	
一、本日工程執行數量統計													
施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方		M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道		式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用		M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修		式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理		M3	53055.0	500.00	2000.00		中央監視主控制設備		組	1.0	0.00	0.40	
土方工作		M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備		組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2		M3	2400.0	180.00	1355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種		M2	2062.0	0.00	1160.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石		M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，		M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔		M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m		處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料		KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示		座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫		組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶		個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作		塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所		式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放		塊	458.0	0.00	0.00		交通維持		式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型		組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄		M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作		塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊		座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放		塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統		月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型		組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架		式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布		M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護		式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法		M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材		式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方		M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材		式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及抹實		M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備		式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設		M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練		次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝		支	319.0	0.00	0.00		職安人員		月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，組置，長120x寬75cm		處	1.0	0.00	1.00		工地清理		式	1.0	0.00	0.40	
搬運車		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池		座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費		式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水		式	1.0	0.00	0.40	
排水，擋抽排水		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理		式	1.0	0.00	0.40	
施工測量		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導		次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面		式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網		式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費		式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施		式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	15.00	1.00	15.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	4.00	0.00	4.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

- 1.+875-1+935第二層餞台澆置，製作試體1組
- 2.1+000-1+100河道整理，覆土區1+400-1+450

填表

8837.10

工務所主任

正工程師洪武雄

監		造				報		表					
本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年四月十九日		星期二			
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額		23,850,000					
契約工期		180 日曆天		累計工期		90 天		變更後金額		21,088,182			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日			
		本日		累計				本日		累計		完工日期	
		0.61 %		47.60 %		0.10 %		49.38 %		1.78 %		第次展延竣工期限	
一、本日工程執行數量統計													
施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目		單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方		M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道		式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用		M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修		式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理		M3	53055.0	500.00	2500.00		中央監視主控制設備		組	1.0	0.00	0.40	
土方工作		M2	21750.0	120.00	120.00		門禁管制設備		組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2		M3	2400.0	0.00	1355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種		M2	2062.0	0.00	1160.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌		組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石		M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，		M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔		M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m≤高度< 2.4m		處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料		KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示		座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫		組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶		個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作		塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所		式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放		塊	458.0	0.00	0.00		交通維持		式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型		組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄		M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作		塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌木式活動隔(護)欄，折舊		座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放		塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統		月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型		組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架		式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布		M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護		式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法		M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材		式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方		M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材		式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實		M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備		式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設		M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練		次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子酸料，D=15cm，H=150CM，含安裝		支	319.0	0.00	0.00		職安人員		月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，路牌，長120x寬75cm		處	1.0	0.00	1.00		工地清理		式	1.0	0.00	0.40	
搬運車		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池		座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費		式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水		式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理		式	1.0	0.00	0.40	
施工測量		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導		次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面		式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施		式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網		式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費		式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施		式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	15.00	0.00	15.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	4.00	0.00	4.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

- 1.+935-1+995第二層戲台模板施作
- 2.1+000-1+100河道整理，覆土區1+400~1+450

填表

8/27/10

工務所主任

正工程司洪武雄

監 造 報 表

110-09

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年四月二十日		星期三	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		91 天		變更後金額		21,088,182	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		二〇二二年七月十八日	
		0.61 %		48.21 %		1.80 %		51.18 %		2.97 %	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	3000.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	120.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	180.00	1535.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1160.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打設	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子板，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	15.00	0.00	15.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	4.00	0.00	4.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼錠及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

- 1.+935-1+995第二層截台澆置，製作試體1組
- 2.1+000-1+100河道整理，覆土區1+400~1+450

填表

洪武雄

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十一日 星期四

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180	日曆天	累計工期	92	天	變更後金額	21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.68 %	48.89 %	0.62 %	51.97 %		第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	3500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1535.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	120.00	1400.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，銅板格，L=7m，打板	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子護杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	1.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，組置，或120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
抽水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	15.00	0.00	15.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	6.00	0.00	6.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	1.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+995~2+055第二層截台模板施作 2. 0+800~1+200河道整理，覆土區1+400~1+570											
填表	封部明				工務所主任	正工程師洪武雄					



監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十二日 星期五

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180	日曆天	累計工期	93	天	變更後金額	21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.68 %	49.56 %	1.79 %	53.76 %		第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	4000.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	2400.0	180.00	1715.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1400.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土牆設施，銅板牆，L=7m，打樁	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警告帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120×寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	


二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	15.00	0.00	15.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	6.00	0.00	6.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+995-2+055第二層餞台澆置 2. 0+800-1+200河道整理，覆土區1+400~1+570											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十三日 星期六

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180	日曆天	累計工期	94	天	變更後金額	21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.68 %	50.24 %	0.27 %	54.03 %		第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	4500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1715.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	120.00	1520.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，銅板格，L=7m，打樁	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及揚實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鋪坪，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	15.00	0.00	15.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	6.00	0.00	6.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 2+055-2+100第二層截台模板施作 2. 0+800-1+200河道整理，覆土區1+400~1+570											
填表				工務所主任							

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十四日 星期日

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		95 天	變更後金額		21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.68 %	50.92 %	0.00 %	54.03 %	3.11 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	4500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1715.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1520.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土牆設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鋼杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬150cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	15.00	0.00	15.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	6.00	0.00	6.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼絲檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

- （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒完成 ☐未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

本日未出工

填表	洪武雄	工務所主任	正工程司洪武雄
----	-----	-------	---------


監 造 報 表

110-07

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十五日 星期一

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期	96 天	變更後金額	21,088,182	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.68 %	51.59 %	1.81 %	55.84 %	超前(落後) (%)	4.25 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	5000.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	180.00	1895.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1520.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土牆設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，H=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	


二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	16.00	1.00	16.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	8.00	2.00	8.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 2+055-2+100第二層餞台澆置，製作試體1組。 2. 0+800-1+200河道整理，覆土區1+400~1+570											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十六日 星期二

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		97 天	變更後金額	21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.68 %	52.27 %	0.10 %	55.94 %	超前(落後) (%)	3.67 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	5500.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1895.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1520.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鰐杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，二種告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	



二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	16.00	0.00	16.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	8.00	0.00	8.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338地工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 2+055至2+100拆模及模板整理。											
2. 河道整理0+800至1+200及覆土方1+400至1+600											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十七日 星期三

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		98 天	變更後金額	21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.68 %	52.95 %	0.29 %	56.23 %	超前(落後) (%)	3.28 %
第次展延竣工期限						



一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	500.00	6000.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1895.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	140.00	1660.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工圍欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	16.00	0.00	16.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	8.00	0.00	8.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+686至1+745.5第一層滄台模板組立 2. 河道整理0+800至1+200及覆土方1+400至1+600 3. 副局長現場督導											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十八日 星期四

工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額		23,850,000			
契約工期		180 日曆天		累計工期		99 天		變更後金額		21,088,182	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期		二〇二二年一月二十日		
		本日	累計	本日	累計		完工日期		二〇二二年七月十八日		
		0.68 %	53.62 %	0.01 %	56.24 %	2.62 %	第次展延竣工期限				
一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	6000.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1895.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1660.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及揚置	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子鋪籽，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，設置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	



二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	16.00	0.00	16.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	9.00	1.00	9.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼繩及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粗粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
1. 7頓混凝土圓柱式體試驗(441-458)											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 局長現場督導 2. 1+686至1+745.5第一層滄台模板組立											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月二十九日 星期五

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		100 天	變更後金額	21,088,182
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.68 %	54.30 %	1.69 %	57.93 %	超前(落後) (%)	3.63 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	6000.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	180.00	2075.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1660.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土牆設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40	
預鑄混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40	
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40	
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	


二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	16.00	0.00	16.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	9.00	0.00	9.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼繩及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（板式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+686至1+745.5第一層滄台澆置，製作試體1組。 2. 1+875-2+100護坦整地											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

110-07

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年四月三十日 星期六

工 程 名 稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額		23,850,000			
契 約 工 期		180 日曆天		累 計 工 期		101 天		變更後金額		21,088,182		
進 度 控 制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開 工 日 期		二〇二二年一月二十日		
		本日	累計	本日	累計			完 工 日 期		二〇二二年七月十八日		
		0.68 %	54.98 %	0.00 %	57.93 %	2.95 %	第次展延竣工期限					
一、本日工程執行數量統計												
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.40		
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	6400.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00		
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	6000.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.40		
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.40		
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	2075.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00		
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	1660.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00		
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	1120.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00		
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00		
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	1300.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00		
伸縮縫	組	21.0	0.00	10.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00		
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	0.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.30		
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00		
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00		
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00		
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	2.00		
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.40		
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.40		
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.40		
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.40		
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.40		
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00		
預鑄洗石子鋼杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	3.00		
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.40		
搬運車	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.40		
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.40		
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.40		
施工測量	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	1.00		
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00		
臨時設施	式	1.0	0.00	0.40		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00		
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00		

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	16.00	0.00	16.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	9.00	0.00	9.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（板式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	3.00	0.00	3.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.40	0.00	0.40
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日未出工											
填表					工務所主任		