

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月一日 星期二

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180	日曆天	累計工期	41	天	變更後金額	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.44 %	4.91 %	1.41 %	3.47 %		第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	0.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
瑞鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	280.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	0.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	0.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	0.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼錠及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+945-2+015基礎澆置											
填表	林輝明				工務所主任	正工程師洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月二日 星期三

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180	日曆天	累計工期	42	天	變更後金額	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.44 %	5.34 %	0.17 %	3.64 %		第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	0.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場站結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	140.00	420.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	0.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	0.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	0.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005細粗粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 2+020~2+090基礎組模 2. 副局長現場督導 3. 生態檢核現場督導											
填表	封部明				工務所主任	正工程司洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年三月三日		星期四	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		43 天		變更後金額			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		二〇二二年七月十八日	
		0.44 %		5.78 %		0.91 %		4.55 %		(1.23) %	

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	0.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	420.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	0.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	0.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	0.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 2+020-2+090基礎澆置											
填表	封部				工務所主任	正工程師洪武雄					


監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月四日 星期五

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		44 天	變更後金額	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.44 %	6.21 %	0.24 %	4.79 %	(1.42) %	第次展延竣工期限

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	0.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	30.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	0.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁， L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警告帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	0.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	0.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm， H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌， 工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.00	
排水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 2+090~2+106.9基礎組模澆置											
填表					工務所主任						

本日天氣：上午—

下午—

填報日期：


二〇二二年三月五日

星期六

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		45 天		變更後金額	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.44 %	6.65 %	0.00 %	4.79 %	(1.86) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	0.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	0.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	0.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	0.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
排水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日未出工											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年三月六日		星期日	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		46 天		變更後金額			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日 累計		本日 累計				完工日期		二〇二二年七月十八日	
		1.10 %		7.75 %		0.00 %		4.79 %		(2.96) %	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	0.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	0.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	0.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	0.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	0.00	0.00	0.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

- （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

本日本未出工

填表

洪武雄

工務所主任

正工程師洪武雄



監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月七日 星期一

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		47 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	8.86 %	0.13 %	4.92 %	(3.94) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計



施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	100.00	100.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	100.00	100.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁， l=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，達工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	0.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	0.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm， H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌， 工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治， 洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路 維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口 鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制， 防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護 措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	2.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	2.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	2.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	2.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	2.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩折法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+875~1+945鋪石施作 2. 混凝土塊鋼筋取樣											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年三月八日		星期二	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		48 天		變更後金額			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後) (%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日 累計		本日 累計				完工日期		二〇二二年七月十八日	
		1.10 % 9.96 %		0.09 % 5.01 %		(4.95) %		第次展延竣工期限			

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	100.00	200.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	100.00	200.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	0.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	0.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 1+945~2+000鋪石施作											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年三月九日		星期三	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		49 天		變更後金額			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日 累計		本日 累計				完工日期		二〇二二年七月十八日	
		1.10 % 11.06 %		1.31 % 6.32 %		(4.74) %		第次展延竣工期限			

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	100.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.00	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場結結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	100.00	300.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	22.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	7.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.00	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
排水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	2.00	1.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 變更設計會勘 2. 7噸混凝土塊22塊(1~22) 3. 15噸混凝土塊7塊(1~7) 4. 2+000~2+025鋪石施作											
填表	洪武雄				工務所主任		正工程師洪武雄				

監 造 報 表

110-07

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年三月十日		星期四	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		50 天		變更後金額			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後) (%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		二〇二二年七月十八日	
		1.10 %		12.16 %		1.45 %		7.77 %		(4.39) %	

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.10	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	3366.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場結結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	300.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	557.0	22.00	44.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	7.00	14.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.10	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.30	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.10	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（拆式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

- （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

填表	洪武雄	工務所主任	正工程師洪武雄
----	-----	-------	---------

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月十一日 星期五

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		51 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	13.27 %	1.21 %	8.99 %	(4.28) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	300.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	66.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	21.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(45~66) 2. 15噸混凝土塊7塊(15~21)											
填表	林金明			工務所主任		王工司洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月十二日 星期六

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		52 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	14.37 %	1.21 %	10.20 %	(4.17) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	300.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	0.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	88.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	28.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.00	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.00	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日	累計	試驗項目	單位	應作數量		本日	累計
		契約	目前	試驗數量	試驗數量			契約	目前	試驗數量	試驗數量
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼錠及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(67-88)
2. 15噸混凝土塊7塊(22-28)

填表

封部

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣：上午— 下午— 填報日期：二〇二二年三月十三日 星期日

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180	日曆天	累計工期	53	天	變更後金額	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	15.47 %	1.56 %	11.76 %	(3.71) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	300.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	50.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，造工帶料	KG	2988.0	0.00	0.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	110.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.10	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	35.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.10	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.10	0.10	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢驗試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日	累計	試驗項目	單位	應作數量		本日	累計
		契約	目前	試驗數量	試驗數量			契約	目前	試驗數量	試驗數量
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(89-110)
2. 15噸混凝土塊7塊(29-35)

填表

洪武雄

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月十四日 星期一

工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額			23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		54 天		變更後金額		＼	
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		二〇二二年七月十八日	
		1.10 %	16.57 %	0.09 %	11.85 %	(4.72) %		第次展延竣工期限			
一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	300.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	700.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	110.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	35.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.10	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	3.00	0.00	3.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
本日未出工											
填表	封三印			工務所主任		正工程司洪武雄					

監 造 報 表



110-07

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月十五日 星期二

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		55 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	17.68 %	1.26 %	13.11 %	(4.57) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	50.00	350.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	132.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	42.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.10	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
排水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	5.00	2.00	5.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(111-132)，製作試體1組，第2組。 2. 15噸混凝土塊7塊(36-42)，製作試體1組，第2組。 3: 基礎加強第一層截台鋪排塊石樁号1+875至2+100施工											
填表				工務所主任							

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月十六日 星期三

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		56 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	18.78 %	1.24 %	14.35 %	(4.43) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	50.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，造工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	557.0	22.00	154.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	7.00	49.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.10	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	5.00	0.00	5.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(133-154)
2. 15噸混凝土塊7塊(43-49)。
- 3:基礎加強第一層截台鋪排塊石樁号1+875至2+100施工

填表

洪武雄

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月十七日 星期四

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		57 天		變更後金額	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	19.88 %	1.22 %	15.57 %		第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.00	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，造工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	176.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	56.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.10	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	6.00	1.00	6.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(155-176)，製作試體1組，第3組。
2. 15噸混凝土塊7塊(50-56)。
3. 基礎加強第一層截台鋪排塊石樁号1+875至2+100施工

填表

洪武雄

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月十八日 星期五

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		58 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	20.98 %	1.51 %	17.08 %	(3.90) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.20	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.20	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	450.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	198.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	63.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	1.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.10	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	6.00	0.00	6.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(177-198)
2. 15噸混凝土塊7塊(57-63)。
- 3:基礎加強第一層戲台鋪排塊石樁号1+875至2+100施工
4. 中央監控、門禁管制設備及雨量鬧鐘查驗

填表

洪武雄

工務所主任


正工程司洪武雄

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月十九日 星期六

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		59 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.10 %	22.09 %	1.28 %	18.36 %	(3.73) %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	60.00	510.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	220.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	70.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	1.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.10	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	7.00	1.00	7.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	1.00	0.00	1.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.00	0.00	0.00
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(199-220) 2. 15噸混凝土塊7塊(64-70)，製作試體1組，第3組。 3. 基礎加強第一層截台1+875至1+935組模											
填表				工務所主任							

監 造 報 表

110-07

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月二十日 星期日

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		60 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期		
	本日	累計	本日	累計	完工日期		
	1.10 %	23.19 %	0.46 %	18.82 %	超前(落後) (%)		
						第次展延竣工期限	二〇二二年一月二十日 二〇二二年七月十八日

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.10	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	3366.0	0.00	355.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	60.00	570.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	0.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，造工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	0.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	0.00	220.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	70.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	0.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.00	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.00	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.00	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.00	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	1.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.10	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
抽水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	7.00	0.00	7.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼線及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（握式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	1.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.20	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1.：基礎加強第一層截台1+875至1+935組模

填表

洪武雄

工務所主任

正工程司洪武雄

監 造 報 表

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年三月二十一日		星期一	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		61 天		變更後金額			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日		本日				完工日期		二〇二二年七月十八日	
		1.21 %		24.40 %		3.42 %		22.24 %		(2.16) %	

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.10	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	180.00	535.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	570.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	30.00	30.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	3.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	10.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	242.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	25.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	77.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	10.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.20	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.20	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.20	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.20	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.10	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.10	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

監造報告

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日	累計	試驗項目	單位	應作數量		本日	累計
		契約	目前	試驗數量	試驗數量			契約	目前	試驗數量	試驗數量
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	8.00	1.00	8.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

- （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成
（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(221-242)
2. 15噸混凝土塊7塊(71-77)。
3: 基礎加強第一層戲台1+875至1+935澆置，製作一組試體，第2組。

填表

洪武雄


工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年三月二十二日		星期二	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		62 天		變更後金額			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		二〇二二年七月十八日	
		1.21 %		25.61 %		1.35 %		23.59 %		(2.02) %	

一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	535.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	120.00	690.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	264.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	84.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	8.00	0.00	8.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(243-264) 2. 15噸混凝土塊7塊(78-84)。 3: 基礎加強第一層戲台1+935至1+995模板施作											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣：		上午—		下午—		填報日期：		二〇二二年三月二十三日		星期三	
工程名稱		富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程						契約金額		23,850,000	
契約工期		180 日曆天		累計工期		63 天		變更後金額			
進度控制		預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)		開工日期		二〇二二年一月二十日	
		本日	累計	本日	累計			完工日期		二〇二二年七月十八日	
		1.21 %		26.82 %		2.69 %		26.28 %		(0.54) %	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	180.00	715.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	690.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7t，製作	塊	557.0	22.00	286.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15t，製作	塊	114.0	7.00	91.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		兩量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日	累計	試驗項目	單位	應作數量		本日	累計
		契約	目前	試驗數量	試驗數量			契約	目前	試驗數量	試驗數量
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	8.00	0.00	8.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(265-286)
2. 15噸混凝土塊7塊(85-91)。
- 3:基礎加強第一層戲台1+875至1+935澆置

填表

封志印

工務所主任


正工程司洪武雄

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月二十四日 星期四

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		64 天		變更後金額	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.21 %	28.03 %	1.37 %	27.65 %		第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	0.00	715.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	120.00	810.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	308.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	98.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道澆水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	9.00	1.00	9.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼繩及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項 （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成 （二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(287~308)，製作一組試體，第4組。 2. 15噸混凝土塊7塊(92~98)。 3: 基礎加強第一層戲台1+995至2+055模板組模。											
填表					工務所主任						

監

造

報

表

110-07

本日天氣：上午—

下午—

填報日期：二〇二二年三月二十五日

星期五

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期	65 天	變更後金額		
進度控制	預定進度(%)	實際進度(%)	超前(落後)(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	1.21 %	29.24 %	2.70 %	30.35 %	1.11 %	第次展延竣工期限

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	3366.0	180.00	895.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2662.0	0.00	810.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2832.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	557.0	22.00	330.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	557.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	1027.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	105.00		紐澤西護欄，灌水土式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防治，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日	累計	試驗項目	單位	應作數量		本日	累計
		契約	目前	試驗數量	試驗數量			契約	目前	試驗數量	試驗數量
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	11.00	2.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(309-330)，製作一組試體，第5組。
 2. 15噸混凝土塊7塊(99-105)。
 3:基礎加強第一層截台1+995至2+055澆置，製作一組試體，第3組。

填表

封子印

工務所主任

正工程師洪武雄

監 造 報 表

本日天氣：上午— 下午— 填報日期：二〇二二年三月二十六日 星期六

工程名稱	富源溪鶴岡及富民埤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		66 天	變更後金額		23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	29.16 %	1.33 %	32.05 %	2.89 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	895.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	90.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	22.00	352.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	7.00	112.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
地工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及搗實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，組置，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（板式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水性試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(331-352) 2. 15噸混凝土塊7塊(106-112)。 3. 基礎加強第一層截台2+055至2+100模板組模 4. 配合變更設計先行調整日報，以利進度管理											
填表					工務所主任						

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月二十七日 星期日

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		67 天	變更後金額		23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	30.15 %	0.89 %	32.94 %	2.79 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	895.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，銅板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設柵，銅板格，L=7m，打設	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	22.00	374.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	2.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及揚費	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子攔杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銘買，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	11.00	0.00	11.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	0.00	0.00	0.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(353-374)。 2. 15噸混凝土塊7塊(113-114)。											
填表	付部				工務所主任	正工程司洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月二十八日 星期一

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		68 天	變更後金額		23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	31.15 %	2.12 %	35.06 %	3.91 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	160.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	50.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	22.00	396.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含施置及揚賣	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	0.00	
預鑄洗石子襯杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，銘買，式120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	12.00	1.00	12.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	1.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	1.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： ☒ 完成 ☐ 未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(375-396)，製作一組試體，第7組。 2. 基礎加強第一層截台2+055至2+100澆置 3. 基礎加強基礎1+903取鑽心試體											
填表	封部				工務所主任	正工程師洪武雄					

監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月二十九日 星期二

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		69 天	變更後金額	23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	32.14 %	0.96 %	36.02 %	超前(落後) (%)	3.88 %
					第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計											
施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	30.00	80.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，連工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	22.00	418.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含澆置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	1.00	1.00	
預鑄洗石子欄杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	12.00	0.00	12.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1. 7噸混凝土塊22塊(397-418)。

2. 1+686-1+750鋼軌樁施作。

填表

洪武雄

工務所主任

正工程司洪武雄



監 造 報 表

本日天氣： 上午— 下午— 填報日期： 二〇二二年三月三十日 星期三

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程					契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期		70 天	變更後金額		23,850,000
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		超前(落後)(%)	開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計		完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	33.13 %	0.96 %	36.98 %	3.85 %	第次展延竣工期限	

一、本日工程執行數量統計

施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施 工 項 目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.00	0.20	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.00	0.20	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土格設施，鋼板格，L=7m，打拔	M	400.0	30.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，造工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警告示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	22.00	440.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.00	0.10	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	0.00	1.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.00	0.10	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.00	0.20	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.00	0.20	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.00	0.20	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，含泡置及振實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.00	0.20	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子襯杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地護欄，工程告示牌，鋼質，長120x寬15cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.00	0.20	
搬運車	式	1.0	0.00	0.10		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.00	0.30	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.00	0.00	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.00	0.20		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.00	0.00	
施工測量	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，環保宣導	次	2.0	0.00	0.00	
清除及掘除	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	12.00	0.00	12.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20
三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）											
四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）											
五、督導工地職業安全衛生事項											
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成											
（二）其他工地安全衛生督導事項：											
六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）											
1. 7噸混凝土塊22塊(419-440)。 2. 1+686-1+750鋼軌樁施作。											
填表				工務所主任							

本日天氣：上午— 下午— 填報日期：二〇二二年三月三十一日 星期四

工程名稱	富源溪鶴岡及富民堤段河道整理工程				契約金額	23,850,000
契約工期	180 日曆天	累計工期	71 天	變更後金額	23,850,000	
進度控制	預定進度(%)		實際進度(%)		開工日期	二〇二二年一月二十日
	本日	累計	本日	累計	完工日期	二〇二二年七月十八日
	0.99 %	34.13 %	2.06 %	39.04 %	超前(落後)(%)	4.91 %
第次展延竣工期限						

一、本日工程執行數量統計

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
土方工作，回填方	M3	801.0	0.00	300.00		臨時設施，施工便道	式	1.0	0.20	0.40	
餘方近運利用	M3	16023.0	0.00	3600.00		路幅整修	式	1.0	0.00	0.00	
挖土及遠運處理	M3	53055.0	0.00	0.00		中央監視主控制設備	組	1.0	0.20	0.40	
土方工作	M2	21750.0	0.00	0.00		門禁管制設備	組	1.0	0.20	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	2400.0	0.00	1055.00		職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
場鑄結構混凝土用模板，乙種	M2	2062.0	0.00	900.00		職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0	0.00	1.00	
砌排石工，鋪石，塊石	M2	2232.0	0.00	400.00		施工護欄及圍籬，甲種安全圍籬，鋼板，	M	60.0	0.00	30.00	
臨時擋土構設施，鋼板樁，L=7m，打拔	M	400.0	0.00	110.00		施工圍籬，大門，2.1m ≤高度< 2.4m	處	1.0	0.00	1.00	
鋼筋，SD420W，D22mm，達工帶料	KG	2988.0	0.00	700.00		施工警告標示	座	6.0	0.00	3.00	
伸縮縫	組	21.0	0.00	0.00		平面式塑膠警示帶	個	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 7 t，製作	塊	458.0	18.00	458.00		工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.0	0.20	0.30	
混凝土錨塊，重 7 t，吊放	塊	458.0	0.00	0.00		交通維持	式	1.0	0.00	0.00	
鋼索，加工及安裝，7t型	組	833.0	0.00	0.00		行車導引護欄	M	50.0	0.00	25.00	
混凝土錨塊，重 15 t，製作	塊	114.0	0.00	114.00		紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄，折舊	座	20.0	0.00	10.00	
混凝土錨塊，重 15 t，吊放	塊	114.0	0.00	0.00		雨量移動警報站系統	月	5.0	1.00	2.00	
鋼索，加工及安裝，15t型	組	243.0	0.00	0.00		施工輔助設施，施工架	式	1.0	0.30	0.40	
土工織物，織布	M2	1323.0	0.00	0.00		施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護	式	1.0	0.20	0.40	
植草，條植扦插法	M2	21750.0	0.00	0.00		職業安全衛生，一般器材	式	1.0	0.20	0.40	
土方工作，挖方	M3	179.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材	式	1.0	0.20	0.40	
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² ，含澆置及揚實	M3	31.0	0.00	0.00		職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備	式	1.0	0.20	0.40	
六分石鋪設	M3	143.1	0.00	0.00		職業安全衛生，教育訓練	次	2.0	0.00	1.00	
預鑄洗石子襯杆，D=15cm，H=150CM，含安裝	支	319.0	0.00	0.00		職安人員	月	6.0	0.00	2.00	
工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鉛質，長120x寬75cm	處	1.0	0.00	1.00		工地清理	式	1.0	0.20	0.40	
搬運車	式	1.0	0.30	0.40		環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池	座	1.0	0.10	0.40	
汛期工地防災減災作業費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，施工便道灑水	式	1.0	0.40	0.40	
祛水，擋抽排水	式	1.0	0.20	0.40		環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.0	0.40	0.40	
施工測量	式	1.0	0.20	0.20		環境保護，環保宣導	次	2.0	1.00	1.00	
清除及掘除	式	1.0	0.20	0.20		環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	式	1.0	0.00	0.00	
臨時設施	式	1.0	0.20	0.20		環境保護，空氣污染防制，防塵網	式	1.0	0.00	0.00	
路底整修費	式	1.0	0.00	0.00		環境保護，其他環境保護措施	式	1.0	0.00	0.00	

二、材料及施工品質取樣檢試驗

試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量	試驗項目	單位	應作數量		本日 試驗數量	累計 試驗數量
		契約	目前					契約	目前		
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	30.00	13.00	1.00	13.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	30.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，相對密度試驗	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	13.00	1.00	0.00	1.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3007粗粒料比重及吸水率試驗法	次	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，鐵金屬冶煉類檢驗，G2009鋼纜及其鋼線檢驗法	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346土工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3338土工織物撕裂強度試驗法（梯形法）	組	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析	組	2.00	2.00	0.00	2.00	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337土工織物正向透水率試驗法	件	1.00	0.00	0.00	0.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗	組	2.00	2.00	0.00	2.00	其他管理人員	月	6.00	2.00	0.00	2.00
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3005粗細粒料篩析法	次	1.00	0.00	0.00	0.00	行政管理費	全	1.00	0.20	0.00	0.20

三、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）

四、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）

五、督導工地職業安全衛生事項

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：■完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

六、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）

1.7噸混凝土塊22塊(441-458)，製作一組試體，第8組。

填表	封部明	工務所主任	正工程司洪武雄
----	-----	-------	---------