

填發日期：112年10月01日

發文字號：水七工字第11201060120號

案號及契約號	111033、111-河七工-32		廠商名稱	名隆營造工程有限公司	
標的名稱	澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程				
採購金額	☐ 未達公告金額 ☐ 公告金額以上未達查核金額 ☒ 查核金額以上未達巨額 ☐ 巨額				
履約期限	112年5月13日	履約地點	澎湖縣馬公市、湖西鄉		
開工日期	111年7月18日	預定竣工日期	112年5月13日 展延後 112年7月20日	不(免)計入工期天數	0
實際竣工日期	112年7月17日	開始驗收日期	112年10月12日	驗收完畢/驗收合格日期	112年10月12日
履約逾期總天數	0	不計違約金天數	0	應計違約金天數	0
逾期違約金	0 元整		其他違約金	0 元整	
契約金額	肆仟壹佰捌拾萬元整 (41,800,000 元整)				
增減價款	次別	第1次		第2次	
	類別	金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號
	增加金額	11,649,159	112年5月2日 內簽第 1120101581號	2,500,743	112年9月7日 內簽第 1120104783號
	減少金額	1,850,159		1,153,743	
驗收扣款	0 (不包括逾期違約金及其他違約金)				
結算總價	伍仟貳佰玖拾肆萬陸仟元整 (52,946,000 元整)				

驗收意見

除隱蔽、水中及無法明視部分由承包商及監造人員負責外，餘詳如竣工圖所註，准予驗收合格。


承辦單位主管
及人員簽章

本機關監驗人員簽章

上級機關監驗人員簽
章或授權自辦文號

主驗人員簽章

依據經濟部水利署
112年10月3日經水工
字第11253350060號
函示，人員不敷分派，
請自行依法辦理。



備註：

- 1、本證明書(含本頁及(工程主要內容)頁)已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 3、本證明書作業及填報方式，詳如「『工程結算驗收證明書』作業流程及填報說明」。
- 4、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 5、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後，每頁加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

填發日期：112 年

月

日

發文字號：水七工字第

號

標的名稱		澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程				
工程概述		澎湖縣西衛及紅羅海堤整體環境改善工程				
工程主要工項 內容 及實作數量		(1) 西衛海堤環境改善工程220m。 (2) 紅羅海堤環境改善工程406m。				
工地 工程 人員	工地主任 (負責人)	鄭	111.07.18至112.05.04擔任工地負責人 112.05.04至112.07.17擔任工地主任至 完工	工程 相關 管理 單位	專案管理單位	
	專任工程人員	洪	111.07.18至112.07.17完工		規劃單位	怡興工程顧問有限公司
	品管人員	鄭黃	111.07.18至112.03.31中途離職 112.03.31至112.07.17完工		設計單位	怡興工程顧問有限公司
	勞安衛人員	薛蔡	111.07.18至112.05.18中途離職 112.05.18至112.07.17完工		監造單位	怡興工程顧問有限公司
備註						
機關 印信		