

材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查 結果	
1	壹.一.7、9	210kg/cm ² 5,144m ³	是	110.01.30	否	√		√		配 比 報 告	110.02.08	水九工字第 11001008920 號
	預拌混凝土	175kg/cm ² 1,395m ³		110.1.14	-						准予核定	
2	壹.一.13	260m ³	是	110.01.30	否	√		√		配 比 報 告	110.06.30	水九工字第 1100103989號
	無細粒料(多 孔)混凝土			110.1.14	-						准予核定	
3	壹.一.10	27,122kg	是	110.01.30	否	√		√		無 輻 射 證 明	110.02.02	水九工字第 11001006960 號
	鋼筋			110.1.20	-						准予核定	
4	壹.一.12	13,108kg	是	110.01.30	否	√		√		無 輻 射 證 明	110.03.24	水九工字第 11001016650 號
	銲接鋼線網 D=6.00mm, 15x15cm			110.1.29	-						准予核定	
5	壹.一.14	3,694kg	是	110.01.30	否	√		√		無 輻 射 證 明	110.03.24	水九工字第 11001016650 號
	銲接鋼線網, 鍍鋅 網線D=6.00mm, 15x15cm			110.1.29	-						准予核定	
6	壹.一.16	246組	是	110.01.30	否	√	√	√			110.01.18	水九工字第 11001003190 號
	石籠, 1.0m x 1.0m x4.0m(箱型)			110.1.13	-						准予核定	
7	壹.一.17	1,012組	是	110.01.30	否	√	√	√			110.01.18	水九工字第 11001003190 號
	箱籠席墊, 1.0m x0.3m x 4.0m			110.1.13	-						准予核定	
8	壹.一.27、28	15.5支	否	110.02.28	否	√				出 廠 證 明	110.03.16	水九工字第 11001014620 號
	鋼筋混凝土管B 型, 標稱管徑 1000mm, 三級			110.02.23	-						准予核定	
9	壹.一.30	40M	否	110.02.28	否	√	√	√			110.04.14	水九工字第 1105002718號
	預鑄U型溝			110.02.23	-						准予核定	
	壹.一.30	40M	否	110.02.28	否	√	√				110.04.22	水九工字第 11001022110 號
	鍍鋅格柵板			110.02.18	-						准予核定	
10	壹.一.31	5,264 m ³	是	110.02.28	否	√		√		來 源	110.03.16	水九工字第 11001015330

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號) 號
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
	級配粒料底 層，碎石級配			110. 03. 02	-							
11	壹.一.32	13,813 m ²	是	110. 01. 30	否	√		√		配 比 報 告	110. 04. 22	水九工字第 11050027170 號
	瀝青混凝土鋪 面			110. 1. 25	-						准 予 核 定	
12	壹.一.33	400 m ²	否	110. 02. 28	否	√	√	√	√		110. 05. 03	水九工字第 11001023590 號
	木紋水泥板			110. 03. 17	-						准 予 核 定	
13	壹.一.34	74 m ³	否	110. 04. 30	否	√				來 源 證 明	110. 04. 27	水九工字第 11001023010 號
	6分石			110. 04. 22	-						准 予 核 定	
14	壹.一.35	5,612 m ²	否	110. 02. 28	否	√	√		√	色 卡	110. 04. 22	水九工字第 11001021800 號
	3mm紙模地板			110. 03. 08	-						准 予 核 定	
15	壹.一.36	246 m ²	否	110. 02. 28	否	√			√	來 源 證 明	110. 04. 01	水九工字第 11001017870 號
	玄武岩			110. 03. 08	-						准 予 核 定	
16	壹.一.37	382 m ²	否	110. 02. 28	否	√	√	√	√		110. 03. 30	水九工字第 11001017910 號
	高壓混凝土地 磚			110. 03. 18	-						准 予 核 定	
17	壹.一.38	7 m ²	否	110. 02. 28	否	√	√	√	√	分 割 計 畫	110. 05. 03	水九工字第 11001023590 號
	仿木紋磚			110. 03. 17	-						准 予 核 定	
18	壹.一.39	62.7 m ²	否	110. 02. 28	否	√			√	來 源 證 明	110. 07. 06	水九工字第 1100104110號
	花崗石			110. 03. 08	-						准 予 核 定	
19	壹.一.40	100 m ²	否	110. 02. 28	否	√		√	√		110. 05. 03	水九工字第 11001023590 號
	植草磚			110. 03. 17	-						准 予 核 定	
20	壹.一.41	105 m ²	否	110. 02. 28	否	√	√	√	√		110. 06. 12	水九工字第 1100103698號
	預鑄仿木紋RC 欄杆			110. 03. 17	-						准 予 核 定	
21	壹.一.42	54M m ²	否	110. 02. 28	否	√	√	√	√		110. 06. 12	水九工字第 1100103698號

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
	預鑄仿木紋RC 樁			110.03.17	-						准予核定	
22	壹.一.43	5,956m ²	是	110.02.10	否	√		√			110.02.20	水九工字第 11050013030 號
	織布			110.01.29	-						准予核定	
23	壹.一.44	5,817m ²	是	110.02.10	否	√		√			110.01.29	水九工字第 11001005160 號
	不織布			110.01.20	-						准予核定	
24	壹.一.45	2,160m ²	否	110.02.10	否	√	√	√			110.01.29	水九工字第 11001005160 號
	皂土複合防水			110.01.20	-						准予核定	
25	壹.一.46	6,168個	否	110.02.10	否	√	√	√	√		110.01.29	水九工字第 11001005160 號
	高分子聚合物 網袋			110.01.20	-						准予核定	
26	壹.一.53	20孔	否	110.02.28	否	√	√	√			110.03.05	水九工字第 11001012630 號
	植筋膠			110.02.23	-						准予核定	
27	壹.一.54	720 m ²	否	110.02.28	否	√			√	來源 證明	110.04.08	水九工字第 11001018930 號
	振石子			110.02.09	-						准予核定	
28	壹.一.55	13.4 m ²	否	110.02.28	否	√			√	來源 證明	110.04.08	水九工字第 11001018930 號
	琉璃石			110.02.09	-						准予核定	
29	壹.一.56	1座	是	110.02.28	是	√		√	√	詳圖 說M13	110.03.17	水九工字第 11001014390 號
	立體陶塑意象 (木瓜溪山形生 態意象)			110.02.23	-						准予核定	
30	壹.一.57、58	塑木地板 300m ² 塑木牆面 72.5m ²	否	110.02.28	否	√	√	√		詳圖 說 M14、 M15	110.04.06	水九工字第 1100108750號
	塑木			110.02.04	-						准予核定	
31	壹.一.59	1座	否	110.02.28	否	√	√	√		詳圖 說M16	110.05.03	水九工字第 11001023470 號

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
	入口LOGO			110. 03. 15	-						准予核定	
32	壹. 一. 60、 61、62、63、 64	福木5株 緬梔23株 九芎89株 棟樹23株 台灣欒樹28 株	否	110. 02. 28	否	√				1. 無 紅火 蟻證 明2. 植物 照片 及介 紹	110. 02. 23	水九工字第 11050013030 號
	喬木h≥3m， 米高直徑φ≥ 5cm			110. 02. 20	-						准予核定	
33	壹. 一. 65、67	植草越橘葉 蔓榕44,000 株 仙草3,285株	否	110. 02. 28	否	√				1. 無 紅火 蟻證 明2. 植物 照片 及介 紹	110. 02. 23	水九工字第 11050013030 號
	植草			110. 02. 20	-						准予核定	
34	壹. 一. 68、 69、70、71、 72、73	厚葉石斑木 250株 桃金娘200株 野牡丹138株 月橘99株 變葉木40株 樹豆125株	否	110. 02. 28	否	√				1. 無 紅火 蟻證 明2. 植物 照片 及介 紹	110. 02. 23	水九工字第 11050013030 號
	灌木，h≥ 60cm			110. 02. 20	-						准予核定	
35	壹. 一. 76	21,365 m ²	否	110. 02. 28	否					1. 無 紅火 蟻證 明2. 植物 照片 及介 紹	110. 02. 23	水九工字第 11050013030 號
	鋪植草皮，百 慕達草(狗牙 根)			110. 02. 20	--						准予核定	
36	壹. 一. 79	4座	否	110. 02. 28	否	√				文 字 內 容 及 圖 說	110. 07. 23	水九工字第 1100104408號
	解說牌			110. 03. 15	--						准予核定	
37	壹. 一. 80	13座	否	110. 02. 28	否	√	√	√			110. 05. 03	水九工字第 11001023590 號
	預鑄仿木紋座 椅			110. 03. 17	--						准予核定	
38	壹. 一. 81、82	6座	否	110. 02. 28	否	√				√	110. 04. 01	水九工字第 11001017870 號
	石椅，黃花崗 石			110. 03. 08	--						准予核定	
39	壹. 一. 87	17個	否	110. 04. 30	否	√					110. 06. 11	水九工字第 1100103686號

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送 審日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
	里程片樁			110.06.04	--						准予核定	
40	壹.一.89、90	入口石碑 1個 景觀池石 碑1個	否	110.09.30	否	√				字體 及字 型圖	110.09.27	水九工字第 11001053570 號
	石碑			110.09.27	--						准予核定	
41	壹.二.17	1式	否	110.02.10	否	√	√				110.02.02	水九工字第 11001006280 號
	攝錄影設備			110.1.26	--						准予核定	
42	壹.一.77	300 m ³	否	110.04.30	否	√				來源 證明	110.04.27	水九工字第 11001023010 號
	植栽，客土， 砂質壤土			110.04.22	--						准予核定	
43	壹.一.15	108塊	否	110.02.10	否	√				出廠 證明	110.01.15	現地取材 水九工字第 11001014580 號
	10T混凝土錨 塊鐵模			110.1.13	--						准予核定	
44	壹. 一.15.16.17.19. 20.21.22.23.24	5,051m ³	否	110.03.15	否	--	--	--	--	借土 計畫	110.03.16	現地取材 水九工字第 11001014580 號
	選擇性回填材 料，塊石			110.03.02	--						准予核定	
45	壹.一.18	90m ³	是	110.03.15	否	--	--	--	--	借土 計畫	110.03.16	現地取材 水九工字第 11001014580 號
	選擇性回填材 料，塊石			110.03.02	--						准予核定	
46	壹.一.2.3.4	17,235M ³	是	110.03.15	否	--	--	--	--	借土 計畫	110.03.16	現地取材 水九工字第 11001014580 號
	填方			110.03.02	--						准予核定	
47	壹.二.12	488 M ²	否	110.06.30	否	√	√	√		色 卡	110.07.13	水九工字第 1100104238號
	油漆			110.06.23	--						准予核定	
48	壹.一.78	6組	否	110.09.30	否	√	√				110.09.30	水九工字第 11001053730 號
	排水器			110.09.23	--						准予核定	
49	壹.一.83	6組	否	110.07.15	否	√	√				110.08.19	水九工字第 11001047220 號
	不銹鋼車阻			110.07.01	--						准予核定	
50	壹.一.83、85	A型-8組 B型-2組	否	110.10.15	否	√	√				110.08.31	水九工字第 11001048720

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取 樣 試 驗	預定送 審日期	是否 驗 廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號) 號
	材料(設備) 名稱			實際送 審日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查結果	
	標誌			110.08.04	--						准予核定	
51	壹.一.86	72 M ²	否	110.08.15	否	√	√	√			110.02.05	水九工字第 1100100842號
	標線，熱處理 聚酯，反光， 厚2mm			110.01.27	--							