

# 材料品質

- **材料送審管制**
  - ✓ 控管**來源規範**
  - ✓ 管制**進場時程**

## 篩選材料

項次	名稱	契約詳細表 項次 材料(設備) 名稱	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定 送審日期	是否驗廠	送審資料 (V)					審查日期	
					實際 送審日期	驗廠日期	協力廠 商資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	其他	審查結果	
1-1	混凝土	壹.甲.一.(十五)	(134 66) 200 m <sup>3</sup>	是	2021/5/24	否	V	-	V	-	-	砂石合法來源及 採購證明、度盤 衡證明、 CNS3090驗證 合格文件、配比 設計表、設備機 具能力、運送路 線圖及運送時間	2021/6/3
		壹.乙.一.(十四)			2021/5/24	-						核定	
1-2	混凝土	壹.甲.一.(十四)	(1337 711) 2048 m <sup>3</sup>	是	2021/5/24	否	V	-	V	-	-	-	2021/6/3
		壹.乙.一.(十三)			2021/5/24	-							核定
2-1	鋼筋	壹.甲.一.(十)	2,018 kg	是	2021/9/30	否	V	-	V	-	-	-	2021/8/17
		鋼筋及加工組立(D10)			2021/8/3	-							核定
2-2	鋼筋	壹.甲.一.(十一)	(41,275 12,727) 54,002 kg	是	2021/9/30	否	V	-	V	-	-	-	2021/8/17
		壹.乙.一.(十)			2021/8/3	-							核定
....略....													
27	導覽牌	壹.甲.二.(一)	(2、5) 7座	否	2022/7/29	否	V	-	-	-	-	-	2022/7/29
		壹.乙.二.(七)			2022/7/22	-							審核文案
28	造形意象	壹.甲.二.(二十三)	1座	否	2022/8/30	否	V	-	-	-	-	-	2022/8/19
		入口造型意象			2022/8/19	-							核定

**共計送審項目**  
**28項**

- **材料檢(試)管制**
  - ✓ 訂立**管理標準**
  - ✓ 確保**品質無虞**

## 控管品質

項次	名稱	契約詳細表 項次 材料(設備) 名稱	預定 進場日期	進場 數量	抽樣日期	抽樣數量	規定抽樣頻率	累積 進場數量	檢(試) 驗結果	檢(試) 驗及會 同人員	備註( 歸檔編 號)
1-1	混凝土	壹.甲.一.(十五)	111.07.25	10 m <sup>3</sup>	111.07.25	1組	圓柱抗壓試體(1組3個, 28天抗壓強度) 強度140 kgf/cm <sup>2</sup> ; 每120 m <sup>3</sup> 取樣1組 餘數達40 m <sup>3</sup> 以上者增做1組試體。	177 m <sup>3</sup>	合格	黃淑芬 蔡友仁	2236317
		壹.乙.一.(十四)						111.07.25			
1-2	混凝土	壹.甲.一.(十四)	111.07.27	31 m <sup>3</sup>	111.07.27	1組	圓柱抗壓試體(1組3個, 28天抗壓強度) 強度210 kgf/cm <sup>2</sup> ; 每200 m <sup>3</sup> 取樣1組 餘數達40 m <sup>3</sup> 以上者增做1組試體。 鑽心試體(1組3個) 每500 m <sup>3</sup> 鑽取1組, 餘數達50 m <sup>3</sup> 以上 者增取1組試體。	2143 m <sup>3</sup>	合格	黃淑芬 蔡友仁	2235694
		壹.乙.一.(十三)						111.07.27			
2-1	鋼筋	壹.甲.一.(十)	110.09.27	0.41 ton	110.09.27	1組	1.物性試驗: 各規格每50 T取樣1支, 餘數達10 T以 上者增做1組;各規格至少取樣1支。	1.83 ton	合格	陳津連 蔡友仁	21-02480Y-1 (物性) 110092715-1 (物性)
		鋼筋及加工組立(D10)						110.09.27			
2-2	鋼筋	壹.甲.一.(十一)	111.05.16	3.60 ton	111.05.16	2組	2.化性分析: 各規格每50 T取樣1支, 餘數達10 T以 上者增做1組;各規格至少取樣1支。	50.9 ton	合格	黃淑芬 張景淦	22-04796 (物性) 22-04797 (物性)
		壹.乙.一.(十)						111.05.16			
....略....											
27	導覽牌	壹.乙.二.(七)	111.07.29	7座	111.07.30	1次	材料進場1次				
		導覽牌	111.07.22		1次						
28	造形意象	壹.甲.二.(二十三)	111.08.30	1座	111.08.30	1次	材料進場1次				
		入口造型意象	111.08.19		1次						

**共執行檢(試)驗項目**  
**28項**

註：版面有限，列舉部分材料項目說明，詳請參閱附件。