

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次                                    | 契約數量                                | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠      | 送審資料 (✓) |    |        |    |    | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|----|--------|----|----|-----------|---------------------------|
|    | 材料(設備)名稱                                   |                                     |        | 實際送審日期    | 驗廠日期      | 協力廠商資料   | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果      |                           |
| 1  | 壹.二.1<br>壹.三.1<br>壹.三.9<br>壹.三.13<br>壹.四.1 | 604M3<br>36.82M3<br>2.4M3<br>0.56M3 | 是      | 110/03/05 | 是         | ✓        |    | ✓      |    | ✓  | 110/04/14 | 水三工字第<br>11001028840<br>號 |
|    | 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2                       |                                     |        | 110/03/03 | 110/04/09 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 2  | 壹.二.2<br>壹.二.4<br>壹.三.3<br>壹.三.62          | 8450M3<br>14.7M3<br>421.2M3<br>3M3  | 是      | 110/03/05 | 是         | ✓        |    | ✓      |    | ✓  | 110/04/14 | 水三工字第<br>11001028840<br>號 |
|    | 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2                       |                                     |        | 110/03/03 | 110/04/09 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次                             | 契約數量                                | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠      | 送審資料（✓） |    |        |    |    | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|----|--------|----|----|-----------|---------------------------|
|    | 材料(設備)名稱                            |                                     |        | 實際送審日期    | 驗廠日期      | 協力廠商資料  | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果      |                           |
| 3  | 壹.二.3                               | 578M3                               | 是      | 110/03/05 | 是         | ✓       |    | ✓      |    | ✓  | 110/04/14 | 水三工字第<br>11001028840<br>號 |
|    | 多孔混凝土，<br>175kgf/cm2                |                                     |        | 110/03/03 | 110/04/09 |         |    |        |    |    | 合格        |                           |
|    |                                     |                                     |        |           |           |         |    |        |    |    |           |                           |
| 4  | 壹.二.5<br>壹.三.5                      | 282.13T<br>1T                       | 是      | 110/03/05 | 否         | ✓       |    | ✓      |    | ✓  | 110/03/10 | 水三工字第<br>11001019300<br>號 |
|    | 鋼筋，SD280                            |                                     |        | 110/03/03 | -         |         |    |        |    |    | 合格        |                           |
|    |                                     |                                     |        |           |           |         |    |        |    |    |           |                           |
| 5  | 壹.二.6<br>壹.二.15<br>壹.二.16<br>壹.二.17 | 39.78T<br>0.623T<br>0.009T<br>0.02T | 是      | 110/03/05 | 否         | ✓       |    | ✓      |    | ✓  | 110/03/10 | 水三工字第<br>11001019300<br>號 |
|    | 鋼筋，SD420W                           |                                     |        | 110/03/03 | -         |         |    |        |    |    | 合格        |                           |
|    |                                     |                                     |        |           |           |         |    |        |    |    |           |                           |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次   | 契約詳細表項次              | 契約數量                                       | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠 | 送審資料（✓） |    |        |    |              | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|------|----------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|------|---------|----|--------|----|--------------|-----------|---------------------------|
|      | 材料(設備)名稱             |                                            |        | 實際送審日期    | 驗廠日期 | 協力廠商資料  | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他           | 審查結果      |                           |
| 6    | 壹.二.7                | 15658M2<br>202.92M2<br>4M2<br>6.3M2<br>8M2 | 否      | 110/04/15 | 否    | -       |    |        |    | ✓<br>(施工計畫書) | 110/04/22 | 水三工字第<br>11001031040<br>號 |
|      | 壹.二.15               |                                            |        | 110/04/09 |      |         |    |        |    |              | 合格        |                           |
|      | 壹.二.16               |                                            |        |           |      |         |    |        |    |              |           |                           |
|      | 壹.二.17               |                                            |        |           |      |         |    |        |    |              |           |                           |
|      | 壹.三.7                |                                            |        |           |      |         |    |        |    |              |           |                           |
| 普通模板 |                      |                                            |        |           |      |         |    |        |    |              |           |                           |
| 7    | 壹.二.8                | 3289M2                                     | 否      | 110/04/20 | 否    | -       |    |        |    | ✓<br>(施工計畫書) | 110/05/25 | 水三工字第<br>11001040310<br>號 |
|      | 鋼模                   |                                            |        | 110/05/18 |      |         |    |        |    |              | 合格        |                           |
|      |                      |                                            |        |           |      |         |    |        |    |              |           |                           |
| 8    | 壹.二.9                | 191M2                                      | 否      | 110/05/20 | 否    | ✓       | ✓  |        |    | ✓            | 110/05/04 | 水三工字第<br>11001034500<br>號 |
|      | 造型模板                 |                                            |        | 110/04/20 |      |         |    |        |    |              | 合格        |                           |
| 9    | 壹.二.14               | 2150 支<br>56 支<br>1 式                      | 否      | 110/04/10 | 否    | ✓       | ✓  | ✓      |    |              | 110/07/21 | 水三工字第<br>11001079850<br>號 |
|      | 壹.四.1                |                                            |        | 110/07/15 |      |         |    |        |    |              | 合格        |                           |
|      | 壹.四.2                |                                            |        |           |      |         |    |        |    |              |           |                           |
|      | 硬質聚氯乙烯塑膠管<br>(B 管厚管) |                                            |        |           |      |         |    |        |    |              |           |                           |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次                       | 契約數量                    | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠 | 送審資料 (✓) |    |        |    |    | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|----|-------------------------------|-------------------------|--------|-----------|------|----------|----|--------|----|----|-----------|---------------------------|
|    | 材料(設備)名稱                      |                         |        | 實際送審日期    | 驗廠日期 | 協力廠商資料   | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果      |                           |
| 10 | 壹.二.14                        | 1847M                   | 否      | 111/03/10 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 111/03/10 | 水三工字第<br>11101016140<br>號 |
|    | 硬質聚氯乙烯塑膠管，E 管，標稱 52mm，厚 3.6mm |                         |        | 111/03/07 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 11 | 壹.二.18<br>壹.三.3<br>壹.三.4      | 461M2<br>3240M2<br>35M2 | 是      | 111/03/15 | 否    | ✓        |    | ✓      |    |    | 111/03/22 | 水三工字第<br>11150011430<br>號 |
|    | 級配粒料，碎石級配(商購)                 |                         |        | 111/03/11 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 12 | 壹.二.19                        | 12M                     | 否      | 110/07/25 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 110/05/20 | 水三工字第<br>11001039540<br>號 |
|    | 鋼筋混凝土管(B 型)，D=300mm，三級管       |                         |        | 110/05/14 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 13 | 壹.二.20                        | 200M                    | 否      | 110/07/25 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 110/05/20 | 水三工字第<br>11001039540<br>號 |
|    | 鋼筋混凝土管(B 型)，D=1000mm，三級管      |                         |        | 110/05/14 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次                 | 契約數量            | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠 | 送審資料 (✓) |    |        |    |    | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|----|-------------------------|-----------------|--------|-----------|------|----------|----|--------|----|----|-----------|---------------------------|
|    | 材料(設備)名稱                |                 |        | 實際送審日期    | 驗廠日期 | 協力廠商資料   | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果      |                           |
| 14 | 壹.二.21                  | 13M             | 否      | 110/07/25 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 110/05/20 | 水三工字第<br>11001039540<br>號 |
|    | 鋼筋混凝土管(B型)，D=1500mm，三級管 |                 |        | 110/05/14 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 15 | 壹.二.22                  | 7525 個<br>560 個 | 否      | 110/10/10 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      | ✓  |    | 110/10/13 | 水三工字第<br>11001079820<br>號 |
|    | 壹.三.4<br>客土袋            |                 |        | 110/10/07 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 16 | 壹.二.24                  | 6 組             | 否      | 111/05/10 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 111/03/11 | 水三工字第<br>11101016420<br>號 |
|    | 鍍鋅鋼管                    |                 |        | 111/03/01 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 17 | 壹.二.25                  | 99M2            | 否      | 111/01/25 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 111/02/21 | 水三工字第<br>11150006850<br>號 |
|    | 點焊鋼絲網(φ6mm，10cm*10cm)   |                 |        | 111/02/15 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 18 | 壹.三.3                   | 3240M2          | 否      | 111/01/25 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 111/02/21 | 水三工字第<br>11150006850<br>號 |
|    | 銲接鋼線網，D=6.00mm，20x20cm  |                 |        | 111/02/15 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 19 | 壹.二.27                  | 2 組             | 否      | 110/01/25 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 111/1/5   | 水三工字第<br>11101000490<br>號 |
|    | 鍍鋅格柵板及框座(W×L=70cm×70cm) |                 |        | 110/12/30 |      |          |    |        |    |    | 合格        |                           |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次                                 | 契約數量   | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠 | 送審資料 (✓) |    |        |    |         | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|----|-----------------------------------------|--------|--------|-----------|------|----------|----|--------|----|---------|-----------|---------------------------|
|    | 材料(設備)名稱                                |        |        | 實際送審日期    | 驗廠日期 | 協力廠商資料   | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他      | 審查結果      |                           |
| 20 | 壹.二.28                                  | 20 支   | 是      | 110/09/30 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      |    |         | 110/07/29 | 水三工字第                     |
|    | 化學藥劑(植筋膠)                               |        |        | 110/07/15 |      |          |    |        |    |         | 合格        | 11001062200<br>號          |
| 21 | 壹.三.1                                   | 3682M  | 是      | 111/02/20 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      | ✓  |         | 111/02/15 | 水三工字第<br>11101010330<br>號 |
|    | 外緣收邊緣石，預鑄，10 ≤ 底寬 < 15cm，20 ≤ 全高 < 25cm |        |        | 111/02/08 |      |          |    |        |    |         | 合格        |                           |
| 22 | 壹.三.2                                   | 3274M2 | 是      | 111/02/20 | 否    | ✓        | ✓  | ✓      | ✓  | 鋪磚計畫    | 111/02/15 | 水三工字第                     |
|    | 高壓混凝土地磚，(C級人行道用，連鎖磚)                    |        |        | 111/02/08 |      |          |    |        |    |         | 合格        | 11101010330<br>號          |
| 23 | 壹.三.2                                   | 3274M2 | 是      | 110/02/20 | 否    | ✓        | -  | ✓      | ✓  |         | 111/03/11 | 水三工字第                     |
|    | 土工織物，織布                                 |        |        | 111/03/09 |      |          |    |        |    |         | 合格        | 11101016460<br>號          |
| 24 | 壹.三.8                                   | 9M2    | 否      | 111/04/20 | 否    |          |    |        |    | ✓<br>樣品 | 111/03/11 | 水三工字第                     |
|    | 抵石子                                     |        |        | 111/02/23 |      |          |    |        |    |         | 合格        | 11101016820<br>號          |
| 25 | 壹.三.9                                   | 12 組   | 否      | 111/05/30 | 否    | ✓        |    | ✓      |    |         | 111/03/11 | 水三工字第                     |
|    | 烤漆複合鋁板，氟碳烤漆處理                           |        |        | 111/03/01 |      |          |    |        |    |         | 合格        | 11101016420<br>號          |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次                                               | 契約數量  | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠      | 送審資料 (✓) |    |        |    |    | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|----|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------|----|--------|----|----|-----------|---------------------------|
|    | 材料(設備)名稱                                              |       |        | 實際送審日期    | 驗廠日期      | 協力廠商資料   | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果      |                           |
| 26 | 壹.三.12                                                | 302 組 | 否      | 111/05/30 | 否         | ✓        |    | ✓      |    |    | 111/03/11 | 水三工字第<br>11101016420<br>號 |
|    | 鋁合金壓鑄件，製作，厚 1.5mm                                     |       |        | 111/03/01 |           |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 27 | 壹.五.2                                                 | 185 組 | 否      | 111/03/10 |           | ✓        | ✓  | ✓      |    |    | 111/03/11 | 水三工字第<br>11101016540<br>號 |
|    | 手孔箱                                                   |       |        | 111/03/09 |           |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 28 | 壹.六.3                                                 | 14 株  | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 茄苳，樹高 $\geq 240$ cm，樹幅 $\geq 90$ cm，米高直徑 $\geq 5$ cm  |       |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 29 | 壹.六.4                                                 | 49 株  | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 黃連木，樹高 $\geq 240$ cm，樹幅 $\geq 90$ cm，米高直徑 $\geq 5$ cm |       |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 30 | 壹.六.5                                                 | 27 株  | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 烏心石，樹高 $\geq 240$ cm，樹幅 $\geq 90$ cm，米高直徑 $\geq 5$ cm |       |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次                                                | 契約數量   | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠       | 送審資料 (✓) |    |        |    |    | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|----|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|----|--------|----|----|-----------|---------------------------|
|    | 材料(設備)名稱                                               |        |        | 實際送審日期    | 驗廠日期       | 協力廠商資料   | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果      |                           |
| 31 | 壹.六.6                                                  | 56 株   | 否      | 111/03/25 | 驗苗         | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 苦楝，樹高 $\geq 240$ cm，樹幅 $\geq 90$ cm，米高直徑 $\geq 5$ cm   |        |        | 111/03/25 | 111/04/01  |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 32 | 壹.六.7                                                  | 30 株   | 否      | 111/03/25 | 驗苗         | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 光臘樹，樹高 $\geq 240$ cm，樹幅 $\geq 90$ cm，米高直徑 $\geq 5$ cm  |        |        | 111/03/25 | 111/04/01  |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 33 | 壹.六.8                                                  | 21 株   | 否      | 111/03/25 | 驗苗         | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 鐵冬青，樹高 $\geq 240$ cm，樹幅 $\geq 90$ cm，米高直徑 $\geq 5$ cm  |        |        | 111/03/25 | 111/04/01- |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 34 | 壹.六.10                                                 | 4912 株 | 否      | 111/03/25 | 驗苗         | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 小葉厚殼樹，高度 $\geq 25$ cm，寬度 $\geq 15$ cm，容器直徑 $\geq 7$ cm |        |        | 111/03/25 | 111/04/01  |          |    |        |    |    | 合格        |                           |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次                                                     | 契約數量    | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠      | 送審資料 (✓) |    |        |    |    | 審查日期      | 備註(歸檔編號)                  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|----------|----|--------|----|----|-----------|---------------------------|
|    | 材料(設備)名稱                                                    |         |        | 實際送審日期    | 驗廠日期      | 協力廠商資料   | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果      |                           |
| 35 | 壹.六.11                                                      | 9906 株  | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 月橘，高度 $\geq 25$ cm，<br>寬度 $\geq 15$ cm，容器直<br>徑 $\geq 7$ cm |         |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 36 | 壹.六.12                                                      | 4444 株  | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 雙花金絲桃，高度 $\geq 25$ cm，寬度 $\geq 15$ cm，<br>容器直徑 $\geq 7$ cm  |         |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 37 | 壹.六.13                                                      | 5944 株  | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 山黃梔，高度 $\geq 25$ cm，寬度 $\geq 15$ cm，容<br>器直徑 $\geq 7$ cm    |         |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 38 | 壹.六.15                                                      | 12936 株 | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 越橘葉蔓榕，高度 $\geq 25$ cm，寬度 $\geq 15$ cm，<br>容器直徑 $\geq 7$ cm  |         |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |
| 39 | 壹.六.16                                                      | 11730 株 | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗 | 111/04/01 | 水三工字第<br>11150013580<br>號 |
|    | 穗花木藍，高度 $\geq 25$ cm，寬度 $\geq 15$ cm，容<br>器直徑 $\geq 7$ cm   |         |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |    | 合格        |                           |

表 5-1 材料設備送審管制總表

| 項次 | 契約詳細表項次  | 契約數量   | 是否取樣試驗 | 預定送審日期    | 是否驗廠      | 送審資料 (✓) |    |        |    |       | 審查日期      | 備註(歸檔編號)         |
|----|----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|----|--------|----|-------|-----------|------------------|
|    | 材料(設備)名稱 |        |        | 實際送審日期    | 驗廠日期      | 協力廠商資料   | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他    | 審查結果      |                  |
| 40 | 壹.六.17   | 1899 株 | 否      | 111/03/25 | 驗苗        | ✓        |    |        |    | 驗苗    | 111/04/01 | 水三工字第            |
|    | 草皮，類地毯草  |        |        | 111/03/25 | 111/04/01 |          |    |        |    |       | 合格        | 11150013580<br>號 |
| 41 | 壹.七.14   | 1 式    | 否      | 110/03/20 |           | ✓        |    |        |    | 地磅設施圖 | 110/04/28 | 水三工字第            |
|    | 地磅設備     |        |        | 110/04/21 |           |          |    |        |    |       | 合格        | 11001032720<br>號 |
| 42 | 壹.三.14   | 4 組    | 否      | 111/05/10 | 否         | ✓        | ✓  | ✓      |    |       | 111/03/11 | 水三工字第            |
|    | 車阻       |        |        | 111/03/01 |           |          |    |        |    |       | 合格        | 11101016420<br>號 |

註:本表單開工後由廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。