

# 材料送審管制總表

工程名稱:111年度臺北水源特定區1號保育工程

表單編號：D-01-001

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料()					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.一.3	530m <sup>3</sup>	是	111/09/20	—	V		V			111/09/23	
	結構用混凝土，預拌 210kgf/cm <sup>2</sup>			111/09/19	—						合格	
2	壹.一.4	1,233m <sup>2</sup>	否	111/09/20	—	V				V	111/09/23	購買證明
	清水模板，軀體			111/09/19	—					合格		
3	壹.甲.十	14,426kg	是	111/09/20	—	V		V			111/09/23	
	鋼筋，連工帶料			111/09/19	—						合格	
4	壹.一.7	532m	否	111/09/20	—	V				V	111/09/23	購買證明
	產品，鋼軌，50kg/m			111/09/19	—					合格		
5	壹.一.9	64m	否	111/10/25	—	V	V				111/10/27	
	聚氯乙稀塑膠硬質管(B管厚管)標稱80mm，厚5.1mm			111/10/25	—						合格	
6	壹.一.10	42 m <sup>2</sup>	否	111/09/20	—	V	V	V		V	111/09/23	出廠證明
	抗沖蝕網袋			111/09/19	—					合格		
7	壹.一.11 地工織物，不織布，聚丙烯織物，鋪設施工	61m <sup>2</sup>	否	111/09/21	—	V	V			V	111/09/26	出廠證明
				111/09/21	—					—		
				111/10/07	—					111/10/11		
				111/10/07	—					合格		
8	壹.一.12	3m <sup>2</sup>	否	111/10/07	—	V				V	111/10/07	
	外購塊石			111/10/05	—					合格		

# 材料送審管制總表

工程名稱:111年度臺北水源特定區1號保育工程

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料()					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
9	壹.一.15	651孔	是	111/09/23	—	V	V	V			111/09/26	購買證明
	植筋(植筋膠)			111/09/21	—						合格	
10	壹.一.16	465m2	否	111/09/20	—	V	V			V	111/09/23	出廠證明
	銲接鋼線網, D=5mm, 10*10cm			111/09/19	—						合格	
11	壹.一.17	668kg	否	111/09/23	—	V	V	V			111/09/26	
	鍍鋅格柵板及框座			111/09/21	—						合格	
12	壹.一.19	1組	否	111/10/17	—	V				V	111/10/17	出廠證明
				111/10/12	—						—	
	鍍鋅鋼管(新增出入口(含鎖))			111/10/25	—						111/10/27	
	111/10/24			—	合格							
13	壹.一.23	162m2	否	111/10/07	—	V		V	V	111/10/07	出廠證明	
	產品, 網材, 高鍍鋅鐵線包覆PVC			111/10/05	—					合格		
14	壹.一.25	255m2	否	111/09/20	—	V		V		V	111/09/23	出廠證明
	灌漿錨筋, 錨筋直徑 19mm			111/09/19	—						合格	
15	壹.一.26	143m2	否	111/09/20	—	V		V		V	111/09/23	出廠證明
	掛網噴植護坡			111/09/19	—						合格	
16	壹.一.27	145m2	否	111/10/07	—	V				V	111/10/07	購買證明
	稻草蓆			111/10/05	—						合格	
17	壹.一.27	145m2	否	111/10/07	—	V				V	111/10/07	購買證明
	草籽			111/10/05	—						合格	
18	壹.一.28	79m3	否	111/10/07	—	V				V	111/10/07	購買證明
	碎石級配			111/10/05	—						合格	

# 材料送審管制總表

工程名稱:111年度臺北水源特定區1號保育工程

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料()					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
19	壹.一.29	293m	否	111/09/20	—	V	V	V	V	V	111/09/23	購買證明
	自鑽式土釘			111/09/19	—						合格	
20	壹.一.30	42m	否	111/09/23	—	V	V	V		V	111/09/26	購買證明
	鋼板護欄			111/09/21	—						合格	
21	壹.一.32	50m	否	111/11/14	—	V	V	V		V	111/11/15	出廠證明
	標線			111/11/09	—						合格	
22	壹.一.29	15.657m3	否	111/09/20	—	V				V	111/09/23	配比表出廠證明
	水泥砂漿			111/09/19	—						合格	

# 材料/設備檢(試)驗管制總表

表單號碼：

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員
	材料(設備)名稱	預定進場數量		抽樣數量		累積抽樣數量		
1	壹.一.2 (壹.五.1-9)		現地原土 回填	112/02/01	每層每1000 平方公尺試 驗一點	現地原土 回填	合格	許名媛 詹進利
	構造物回填(土壤夯實 試驗, 含篩分析)			1組3孔		1組3孔		
	壹.一.2 (壹.五.1-10)		現地原土 回填	112/02/01	每層每1000 平方公尺試 驗一點	現地原土 回填	合格	許名媛 詹進利
	構造物回填(土壤工 地密度試驗)			1組3孔		1組3孔		
2	壹.一.3 (壹.五.1-1)	111/12/19	14 m3	111/12/19	各種不同強 度之混凝土 量每200 m3 作試體1組 ，餘數達40 m3以上者 增做1組	140 m3	合格	許名媛 詹進利
		14 m3		1組		1組		
		112/01/05	50 m3	112/01/05		214m3	合格	許名媛 詹進利
	50m3	1組		2組				
	結構用混凝土, 預拌 ，210kg/cm2(圓柱試 體蓋平試壓)	112/02/21	14 m3	112/02/21	387m3	合格	何映儂 林文南	
		14 m3		1組	3組			
	壹.一.3 (壹.五.1-3)		鑽心取樣	112/01/10	每500m3鑽 取試體1組， 餘數達50 m3 以上者，須 增加1組試體 。	—	合格	周逢益 許名媛 詹進利
				1組		1組		
結構用混凝土, 預拌 ，210kg/cm2(鑽心試 體蓋平養護試壓)		鑽心取樣	112/05/17		—	合格	吳凱榮 許名媛 詹進利	
			1組		2組			
3	壹.一.4	111/10/21	1180m2	111/10/21	材料進場抽 查	55m2	合格	周逢益 詹進順 許名媛
	清水模板, 軀體	55m2		1組		1組		
4	壹.一.5 (壹.五.1-5)	111/10/24	15,933 kg	111/10/24	各規格每批 50T且每批 取樣一次	15,933 kg	合格	周逢益 詹進順 許名媛
	鋼筋, 連工帶料(鋼筋 拉伸及外觀試驗)	14,910 kg		3支		3支		
	壹.一.5 (壹.五.1-6)	111/10/24		111/10/24	各規格每批 50T且每批 取樣一次	15,933 kg	合格	周逢益 詹進順 許名媛
	鋼筋, 連工帶料(鋼筋試 驗化學成分分析)	14,910 kg		3支		3支		
壹.一.5 (壹.五.1-7)	111/10/24	111/10/24	各規格每批	15,933 kg	周逢益			

# 材料/設備檢(試)驗管制總表

鋼筋, 連工帶料 (熱處理鋼筋判定試驗)	14,910 kg		3 支	50T 且每批 取樣一次	3 支	合格	詹進順 許名媛
-------------------------	-----------	--	-----	-----------------	-----	----	------------

# 材料/設備檢(試)驗管制總表

表單號碼:

4	壹.一.5 (壹.五.1-8)  鋼筋, 連工帶料(鋼筋植筋抗拉拔試驗)	112/03/17	同鋼筋	112/03/17	每200支為一批檢查一支, 餘數達100支以上加驗一支	—	合格	何映節 詹進利
		—		2支		2支		
		112/03/20		112/03/20		—	合格	何映節 詹進利
		—		13支		15支		
5	壹.一.6	111/10/05	397m	111/10/06	材料進場抽查	44m	合格	何映儂 許名媛 詹進順
		44m		1組		1組		
	產品, 鋼軌, 50kg/m	111/12/15		111/12/15		348.4m	合格	何映儂 許名媛 詹進順
		192.4m		1組		2組		
6	壹.一.9	111/11/15	64m	111/11/15	材料進場抽查	64m	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	聚氣乙烯塑膠硬質管(B管厚管)標稱80mm, 厚5.1mm	28m		1組		1組		
7	壹.一.10	112/01/05	45m2	112/01/05	材料進場抽查	45m2	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	抗沖蝕網袋	42m2		1組		1組		
8	壹.一.11	111/12/03	64m2	112/12/03	材料進場抽查	64m2	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	地工織物, 不織布, 聚丙烯織物,	61m2		1組		1組		
9	壹.一.12	112/04/17	3m2	112/04/17	材料進場抽查	3m2	合格	何映儂 詹進利
	外購塊石	3m2		1組		1組		
10	壹.一.15	112/01/31	663孔	112/01/31	材料進場抽查	45孔	合格	何映儂 詹進利
	植筋(植筋膠)	663孔		45孔		45孔		
11	壹.一.16	111/12/15	389m2	111/12/15	材料進場抽查	234m2	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	銲接鋼線網	234m2		1組		1組		
12	壹.一.17	111/12/15	668kg	112/12/15	材料進場抽查	410kg	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	鍍鋅格柵板及框座	410kg		1組		1組		
13	壹.一.19	111/12/20	1組	111/12/20	材料進場抽查	1組	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	鍍鋅鋼管(新增出入口(含鎖))	1組		1組		1組		
14	壹.一.23	112/01/05	168m2	112/01/05	材料進場抽查	168m2	合格	何映儂 詹進利
	產品, 網材, 高鍍鋅鐵線包覆PVC	168m2		1組		1組		
15	壹.一.25	111/10/24	251m	111/10/24	各規格每批50T且每批取樣一次	251m	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	灌漿錨筋, 錨筋直徑19mm	251m		1支		1支		
16	壹.一.26	111/12/15		111/12/15	材料進場抽	29m2		何映儂

# 材料/設備檢(試)驗管制總表

16	掛網噴植護坡(菱形鐵絲網)	29m <sup>2</sup>	96m <sup>2</sup>	1組	查	1組	合格	許名媛 詹進順
----	---------------	------------------	------------------	----	---	----	----	------------

# 材料/設備檢(試)驗管制總表

表單號碼：

17	壹.一.27	112/02/15	200m <sup>2</sup>	112/02/15	材料進場抽 查	200m <sup>2</sup>	合格	何映儂 詹進利
	稻草蓆	145m <sup>2</sup>		1組		1組		
18	壹.一.27	112/02/15	158m <sup>2</sup>	112/02/15	材料進場抽 查	158m <sup>2</sup>	合格	何映儂 詹進利
	草籽	145m <sup>2</sup>		1組		1組		
19	壹.一.28	111/12/28	5m <sup>3</sup>	112/02/15	材料進場抽 查	5m <sup>3</sup>	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	碎石級配	5m <sup>3</sup>		1組		1組		
20	壹.一.29	111/12/03	293m	111/12/03	材料進場抽 查	137m	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	自鑽式土釘	137m		1組		1組		
21	壹.一.30	111/12/15	43m	111/12/15	材料進場抽 查	26m	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	鋼板護欄	26m		1組		1組		
22	壹.一.32	112/04/13	50m	112/04/13	材料進場抽 查	50m	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	標線	50m		50m		1組		
23	壹.一.8	111.10.06	15.657m <sup>3</sup>	111.10.06	材料進場抽 查	5m <sup>3</sup>	合格	何映儂 許名媛 詹進順
	水泥砂漿	5m <sup>3</sup>		1組		1組		



# 材料/設備檢(試)驗管制總表

D-04-001

備註
(歸檔編號)
D03-005
D03-006
D03-003
D03-004
D03-009
D03-002
D03-010
D03-001

# 材料/設備檢(試)驗管制總表





# 材料/設備檢(試)驗管制總表



