

三、工程及進度執行概要 文件資料審核狀況

(四)材料送審審查辦理情形

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否取 樣試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	預定試 驗單位	送審資料 (√)					審查 日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備) 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期		協力廠 商資料	型錄	相關試 驗報告	樣品	其他	審查 結果	
1	壹.-.5~7	140-640 m3 210-3,426 m3 280-2,082 m3	是	110.4.1	是	SGS、 永森、 均曜、 華光	√	-	√	-	配比資 料等	110.3.5	鴻威字 第1100001218號
	結構用混凝土·預拌 (kgf/cm2)			110.2.25	110.3.17							合格	
2	壹.-.10	(SD280W) 178T (SD420W) 229T	是	110.4.1	否	SGS	√	-	√	-	無幅射、 購貨證 明等	110.3.5	鴻威字 第1100001215號
	鋼筋材料(SD280W 、420W)			110.2.25	-							合格	
3	壹.-.11	854 支	否	110.4.30	否		√	√	√	√	購貨證 明等	110.4.14	鴻威字 第1100002212號
	ψ3"排水器			110.4.8	-							合格	
4	壹.-.13、14	22,563M3	否	110.4.30	是		√	-	√	-	購貨證 明等	110.4.29	鴻威字 第1100002597號
	拋石·卵石			110.4.22								合格	