

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
1	壹.一 土方工程	113/6/30	—	113/6/24	1,000m3內試驗一次,超過1,000m3,每3,000m3試驗一次,餘數超過1,000m3增做一次。	—	合格	監造:盧頌文	原土取樣:土壤含水量乾密度 24008068(桂田)
		113/6/24		—		廠商:蘇家民			
		113/6/31		—		113/7/18	000.0M3	合格	監造:盧頌文
		113/6/28	試滾壓:3孔			試滾壓:3孔	廠商:蘇家民		
		113/9/5	9,000.0M3	113/9/2		9,000.0M3	合格	監造:盧頌文	分區1:24010775(桂田)-1孔 分區2:24010775(桂田)-1孔 分區3:24010775(桂田)-1孔
		113/9/2		分區1:1孔 分區2:1孔 分區3:1孔		試滾壓:3孔 分區1:1孔 分區2:1孔 分區3:1孔		廠商:曾鍵閔	
		113/9/29	—	113/9/27		9,000.0M3	合格	監造:盧頌文	工地現地土壤試滾壓12T: 24011756(桂田) 工地現地土壤試滾壓5T: 24011755(桂田)
		113/9/27		試滾壓:6孔		試滾壓:9孔 分區1:1孔 分區2:1孔 分區3:1孔		廠商:曾鍵閔	
		113/11/15	12,000.0M3	113/11/13		21,000.0M3	合格	監造:黃禾生	分區2:24013627(桂田)-2孔 分區3:24013627(桂田)-2孔
		113/11/13		分區2:2孔 分區3:2孔		試滾壓:9孔 分區1:1孔 分區2:3孔 分區3:3孔		廠商:蘇家民	
		113/11/30	9,000.0M3	113/11/29		30,000.0M3	合格	監造:盧頌文	分區3(多功能草皮):24014371(桂田)
		113/11/29		分區3:3孔		試滾壓:9孔 分區1:1孔 分區2:3孔 分區3:6孔		廠商:曾鍵閔	
		113/12/5	21,000.0M3	113/12/3		51,000.0M3	合格	監造:陳泓蓁	分區5:24014454(桂田)-2孔 分區8:24014455(桂田)-2孔 分區4(多功能草皮):24014456(桂田)-3孔
		113/12/3		分區5:2孔 分區8:2孔 分區4:3孔		試滾壓:9孔 分區1:1孔 分區2:3孔 分區3:6孔 分區4:3孔 分區5:2孔 分區8:2孔		廠商:曾鍵閔	
		113/12/20	5,116.0M3	113/12/13		56,116.0M3	合格	監造:陳泓蓁	分區1:24014892(桂田)
		113/12/13		分區1:2孔		試滾壓:9孔 分區1:3孔 分區2:3孔 分區3:6孔 分區4:3孔 分區5:2孔 分區8:2孔		廠商:楊宗源	
		114/3/22	3,000.0M3	114/3/21		59,116.0M3	合格	監造:陳泓蓁	分區4:25002946(桂田)
114/3/21	分區4:3孔	試滾壓:9孔 分區1:3孔 分區2:3孔 分區3:6孔 分區4:6孔 分區5:2孔 分區8:2孔		廠商:黃智筠					

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
2	壹.二.7、壹.二.9	114/9/26	355m	114/9/26	每次材料進場塗裝前	355m	合格	監造：盧頌文 廠商：許秉哲	
	油漆，底層表面修整	114/9/26		1次		1次			
3-1	壹.三.3	114/7/1	40M3	113/12/25	每批1次	40.0M3	合格	監造：陳泓羨 廠商：黃智筠	1131225查驗申請單
	鋪石，卵石(φ≤15cm)	113/12/25		1次		1次			
3-2	壹.三.2、壹.三.4 壹.四.2.10 拋石，塊石(φ=15~40cm)	113/11/28	1,000M3	113/11/26	每1000m3檢驗1次	1000.0M3	合格	監造：陳泓羨 廠商：黃智筠	1131126查驗申請單
		113/11/26		1次		1次			
		113/12/22	1,000M3	113/12/20		2000次	合格	監造：陳泓羨 廠商：黃智筠	1131220查驗申請單
		113/12/20		1次		2次			
		113/12/24	1,000M3	113/12/25		3000.0M3	合格	監造：陳泓羨 廠商：黃智筠	1131225查驗申請單
		113/12/25		1次		3次			
4	壹.三.5、壹.五.4.4	113/6/20	130.0M	113/6/18	每批1次	130.0M	合格	監造：盧頌文 廠商：洪裕朋	1130618查驗申請單
	排水管涵，鋼筋混凝土管(B型)，D=1200mm，三級管	113/6/18		1次		1次			
5-1	壹.三.6 箱型石籠，2.0m×0.5m×4.0m	113/5/21	725.0M3	113/5/20	石籠網材料每5,000m2檢驗1次為原則，惟每批進料後施工前仍應檢驗1次	725.0M3	合格	監造：盧頌文 廠商：蘇家民	
5-2	壹.三.7 箱型石籠，1.0m×0.5m×4.0m	113/5/21		113/5/20		226.0M3			
5-3	壹.三.8、壹.五.5.9 箱型石籠，1.0m×1.0m×1.0m	113/5/21	78.0M3	113/5/20	石籠網材料每5,000m2檢驗1次為原則，惟每批進料後施工前仍應檢驗1次	78.0M3	合格	監造：盧頌文 廠商：蘇家民 監造：陳泓羨 廠商：曾鍵閔	
		113/5/20		1次		1.0M3			
		113/12/2	2232.0M3	113/12/3		2310.0M3			
		113/12/3		2次		3次			
6	壹.三.9 植生護坡，抗沖蝕網	113/12/22	2872M2	113/12/24	每批一次	2872M2	合格	監造：陳泓羨 廠商：楊宗源	1131224查驗單
113/12/20	1次	1次							
7-1	壹.三.10 產品，土工織物，工程用非織物(不織布)，CNS第4類	113/12/20	2815M2	113/12/16	5,000m2以內時，由監造單位會同施工廠商抽取土工織物邊幅區1m×1m試樣1份，進行材料檢驗，其設計數量達5,000m2以上時，每增加3,000m2增採樣本1份送檢	2815M2	合格	監造：陳泓羨 廠商：曾鍵閔	2402844(日鼎-第4類)、2402843(日鼎-第1類)
113/12/12	1次	1次							
7-2	壹.三.11 產品，土工織物，織布	113/12/20	2815M2	113/12/16	5,000m2以內時，由監造單位會同施工廠商抽取土工織物邊幅區1m×1m試樣1份，進行材料檢驗，其設計數量達5,000m2以上時，每增加3,000m2增採樣本1份送檢	2815M2	合格	監造：陳泓羨 廠商：曾鍵閔	2402842(日鼎)
113/12/12	1次	1次							
7-3	壹.三.12 產品，土工織物，工程用非織物(不透水布)	113/12/20	308M2	113/12/16	5,000m2以內時，由監造單位會同施工廠商抽取土工織物邊幅區1m×1m試樣1份，進行材料檢驗，其設計數量達5,000m2以上時，每增加3,000m2增採樣本1份送檢	308M2	合格	監造：陳泓羨 廠商：江垂展	1140108查驗單
113/12/12	1次	1次							
8	壹.三.13 預拌土壤材料(RMSM)	113/12/12	600M3	113/11/20	A.土壤固化量少於500m3者：於200m3以內作試體一組，200m3至350m3作試體一組，350m3以後作試體一組。 B.土壤固化量500m3以上者：500m3以內部分按前項規定製作試體；超過500m3部分，每500m3作一組試體，餘數未滿500m3者作一組試體。	600.0M3	合格	監造：陳泓羨 廠商：曾鍵閔	24015440(桂田)、24015441(桂田)
		113/11/20		2組		2組			
		114/2/15	200M3	114/2/10		800.0M3	合格	監造：陳泓羨 廠商：黃智筠	25001722(桂田1天)、25002536(桂田28天)
		114/2/10		1組		3組			
		114/2/16	200M3	114/2/11		1000.0M3	合格	監造：陳泓羨 廠商：黃智筠	25001776(桂田1天)、25002611(桂田28天)
		114/2/11		1組		4組			
9	壹.三.14	113/12/30	300.0M3	114/1/3	每批1次	300.0M3	合格	監造：陳泓羨 廠商：楊宗源	1140103查驗申請單
	選擇性回填材料，透水材料，礫石	113/12/28		1次		1次			
10-1	壹.三.16.1、壹.三.17.1、壹.四.2.4、壹.五.1.2、壹.五.4.1.3、壹.五.4.3.2、壹.五.5.1 產品，鋼筋，SD280	113/4/14	16.140T	113/4/29	各規格每50T取樣1支，餘數達10T以上者增做1組；各規格至少取樣1支。	16.140T	合格	監造：盧頌文 廠商：蘇家民	物性：24005591(桂田) 化性：250218-016(大安) 熱處理：2503543(大安)
		113/4/12		D13：1支		D13(物性)：1支			
		113/6/20	11.610T	113/7/4		27.750T	合格	監造：盧頌文 廠商：蘇家民	物性：24008611(桂田) 化性：250218-015(大安) 熱處理：2503542(大安)
		113/6/19		D13：1支		D13(物性)：2支			
		113/7/31	43.520T	113/9/5		71.270T	合格	監造：盧頌文 廠商：蘇家民	物性：24011116(桂田) 化性：24091205(晟恩) 熱處理：2503538(大安)
		113/7/31		D13：1支		D13(物性)：3支 D13(化性)：1支			

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及	備註
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量		會同人員	
		113/8/26	47.330T	113/9/4		118.600T	合格	監造：盧頌文	物性：24010898(桂田) 化性：250218-014(大安) 熱處理：2503541(大安)
		113/8/24		D13：1支		D13(物性)：4支 D13(化性)：1支		廠商：蘇家民	
		113/8/28	45.880T	113/9/9		164.480T	合格	監造：盧頌文	物性：24011115(桂田) 化性：250218-012(大安) 熱處理：2503539(大安)
		113/8/26		D13：1支		D13(物性)：5支 D13(化性)：1支		廠商：蘇家民	
10-2	壹.三.16.2、壹.三.17.2、 壹.五.5.2 產品，鋼筋，SD420	113/12/30	D13：27.34T D16：14.35T D19：17.43T	114/1/2	各規格每50T取樣1支，餘數達10T以上者增做1組；各規格至少取樣1支。	D13：27.34T D16：14.35T D19：17.43T	合格	監造：陳泓蓁	物性：25000096、25000095(桂田) 化性：250218-013(大安) 熱處理：2503540(大安)
		113/12/31		D13：1支 D16：1支 D19：1支		D13：1支 D16：1支 D19：1支		廠商：黃智筠	
		114/3/15	D13：8.89T	114/3/10		D13：36.23T D16：14.35T D19：17.43T	合格	監造：陳泓蓁	物性：25002563(桂田) 化性：250318001(桂田) 熱處理：25000095(桂田)
		114/3/10		D13：1支		D13：2支 D16：1支 D19：1支		廠商：黃智筠	
		114/3/16	D13：17.04T D16：8.45T D19：35.00T D22：28.10T	114/3/12		D13：53.27T D16：27.8T D19：52.43T D22：28.10T	合格	監造：陳泓蓁	物性：DS-25-00361(SGS) 化性：TS-25-01093(SGS) 熱處理：DS-25-00363(SGS)
		114/3/12		D13：1支 D16：1支 D19：1支 D22：1支		D13：3支 D16：2支 D19：2支 D22：1支		廠商：黃智筠	
11-1	壹.五.5.4 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm ²	113/10/28	147.0M3	113/10/26	圓柱試體每200m ³ 一組，餘數達40m ³ 以上者增做1組	147.0M3	合格	監造：盧頌文	9天：24013190(桂田) 30天：24014155(桂田)
		113/10/26		1組		1組		廠商：蘇家民	
		113/10/29	64.0M3	—		211.0M3	—	—	—
		113/10/29		—		1組			
		113/11/17	54.0M3	113/11/15		265.0M3	合格	監造：盧頌文	7天：24014081(桂田)
		113/11/15		1組		2組		廠商：曾鍵閔	
		113/12/9	77.0M3	—		342.0M3	—	—	—
		113/12/7		—		2組			
		114/1/15	53.0M3	—		395.0M3	—	—	—
		114/1/13		—		2組			
		114/1/16	210.0M3	114/1/15		605.0M3	合格	監造：陳泓蓁	7天：25001022(桂田) 28天：202500942(承信)
		114/1/15		1組		3組		廠商：江垂展	
		114/1/21	15.0M3	—		620.0M3	—	—	—
		114/1/20		—		3組			
114/2/9	15.0M3	114/2/8	635.0M3	合格	監造：盧頌文	7天：202501033(承信) 30天：202501388(承信)			
114/2/8		1組	4組		廠商：黃智筠				
11-2	壹.三.16.4、壹.五.4.3.4 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ² 【箱涵橋、水門維修孔】	113/6/17	3.0M3	—	圓柱試體每200m ³ 一組，餘數達40m ³ 以上者增做1組	3.0M3	—	—	—
		113/6/17		—		—			
		113/6/25	4.0M3	—		7.0M3	—	—	—
		113/6/24		—		—			
		113/8/25	90.0M3	113/8/24		97.0M3	合格	監造：盧頌文	9天：24010772(桂田) 30天：24011503(桂田)
		113/8/24		1組		1組		廠商：蘇家民	
		113/9/4	147.0M3	113/9/2		244.0M3	合格	監造：盧頌文	7天：24011049(桂田)、28天： 24011863(桂田)、鑽心：25001922(桂田)
113/9/2	1組	2組		廠商：蘇家民					

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註
		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
		113/9/16	11. 0M3	—		255. 0M3	—	—	鑽心：25001923(桂田)
		113/9/14		—		2組			
11-2	壹.三.17.4 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 【出流消能工】	114/3/31	110. 0M3	114/3/28	圓柱試體每200m3一組，餘數達40m3以上者增做1組	110. 0M3	合格	監造：盧頌文	7天：202502053(承信) 28天：202502506(承信)
		114/3/28		1組		1組			
		114/4/9	200. 0M3	114/4/9		310. 0M3	合格	監造：陳泓蓁	7天：202502278(承信) 28天：202502776(承信)
		114/4/9		1組		2組			
		114/4/17	200. 0M3	114/4/18		510. 0M3	合格	監造：陳泓蓁	7天：202502508(承信) 28天：202503013(承信)
		114/4/18		1組		3組			
		114/5/29	119. 0M3	114/5/28		629. 0M3	合格	監造：陳泓蓁	7天：202503474(承信) 28天：202503950(承信)
		114/5/28		1組		4組			
				113/8/30		25. 0M3	—		25. 0M3
		113/8/29		—		—	—	—	—
		113/8/31	34. 0M3	—		59. 0M3	—	—	—
		113/8/31		—	—	—			
		113/9/2	27. 0M3	—		86. 0M3	—	—	—
		113/9/2		—	—	—			
		113/9/4	14. 0M3	—		100. 0M3	—	—	—
		113/9/3		—	—	—			
		113/9/12	36. 0M3	—		136. 0M3	—	—	—
		113/9/12		—	—	—			
		113/9/13	24. 0M3	—		160. 0M3	—	—	—
		113/9/13		—	—	—			
		113/9/15	17. 0M3	—		177. 0M3	—	—	—
		113/9/14		—	—	—			
		113/9/18	58. 0M3	—		235. 0M3	—	—	—
		113/9/17		—	—	—			
		113/9/29	12. 0M3	—		247. 0M3	—	—	—
		113/9/28		—	—	—			
		113/9/30	13. 5M3	—		260. 5M3	—	—	—
		113/9/30		—	—	—			
		113/11/5	27. 0M3	—		287. 5M3	—	—	—
		113/11/4		—	—	—			
		113/11/7	9. 0M3	—		296. 5M3	—	—	—
		113/11/6		—	—	—			
		113/11/8	36. 0M3	—		332. 5M3	—	—	—
		113/11/7		—	—	—			
		113/11/9	10. 0M3	—		342. 5M3	—	—	—
		113/11/8		—	—	—			
		113/11/14	40. 0M3	—		382. 5M3	—	—	—
		113/11/13		—	—	—			
		113/11/20	35. 0M3	—		417. 5M3	—	—	—
		113/11/19		—	—	—			
		113/11/22	8. 0M3	—		425. 5M3	—	—	—
		113/11/20		—	—	—			
		113/11/24	45. 0M3	—		470. 5M3	—	—	—
		113/11/22		—	—	—			
		113/11/26	11. 0M3	—		481. 5M3	—	—	—
		113/11/23		—	—	—			
		113/11/29	24. 0M3	—		505. 5M3	—	—	—
		113/11/27		—	—	—			
		113/11/30	9. 0M3	—		514. 5M3	—	—	—
		113/11/28		—	—	—			

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註
		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
		113/12/4	9.0M3	—		523.5M3	—	—	—
		113/12/2		—	—		—	—	—
		113/12/6	9.0M3	—		532.5M3	—	—	—
		113/12/4		—	—		—	—	—
		113/12/18	12.0M3	113/12/14		544.5M3	合格	監造：盧頌文 廠商：曾鍵閔	7天：24015314(桂田) 28天：25000563(桂田)
		113/12/14		1組	—				
		113/12/19	20.0M3	113/12/16		564.5M3	合格	監造：盧頌文 廠商：曾鍵閔	7天：24015313(桂田) 28天：25000564(桂田)
		113/12/16		1組	—				
		113/12/20	28.0M3	—		592.5M3	—	—	—
		113/12/17		—	—				
		113/12/21	28.0M3	—		620.5M3	—	—	—
		113/12/18		—	—				
		113/12/22	28.0M3	—		648.5M3	—	—	—
		113/12/19		—	—				
		113/12/23	28.0M3	—		676.5M3	—	—	—
		113/12/20		—	—				
		113/12/24	40.0M3	—		716.5M3	—	—	—
		113/12/21		—	—				
		113/12/25	40.0M3	—		756.5M3	—	—	—
		113/12/22		—	—				
		113/12/26	40.0M3	—		796.5M3	—	—	—
		113/12/23		—	—				
		113/12/27	40.0M3	—		836.5M3	—	—	—
		113/12/25		—	—				
		113/12/28	40.0M3	—		876.5M3	—	—	—
		113/12/26		—	—				
		113/12/29	40.0M3	—		916.5M3	—	—	—
		113/12/27		—	—				
		113/12/30	40.0M3	—		956.5M3	—	—	—
		113/12/28		—	—				
		113/12/31	40.0M3	113/12/30		996.5M3	合格	監造：陳泓蓁 廠商：周龍祥	7天：25000250(桂田) 28天：25001297(桂田)
		113/12/30		1組	—				
		114/1/2	40.0M3	—		1036.5M3	—	—	—
		113/12/31		—	—				
		114/1/10	9.0M3	114/1/8		1045.5M3	合格	監造：陳泓蓁 廠商：江垂展	7天：25000677(桂田) 28天：25001480(桂田)
		114/1/8		1組	—				
		114/1/11	9.0M3	114/1/13		1054.5M3	合格	監造：陳泓蓁 廠商：黃智筠	7天：25000882(桂田) 28天：202500855(承信)
		114/1/13		1組	—				
		114/1/15	30.0M3	—		1084.5M3	—	—	—
		114/1/15		—	—				
		114/1/22	30.0M3	—		1114.5M3	—	—	—
		114/1/20		—	—				
		114/1/24	20.0M3	—		1134.5M3	—	—	—
		114/1/21		—	—				
		114/1/25	20.0M3	—		1154.5M3	—	—	—
		114/1/22		—	—				
		114/2/6	36.0M3	—		1190.5M3	—	—	—
		114/2/5		—	—				
		114/2/7	27.0M3	—		1217.5M3	—	—	—
		114/2/6		—	—				
		114/2/8	29.0M3	114/2/7		1246.5M3	合格	監造：陳泓蓁 廠商：楊宗源	7天：202501003(承信) 28天：202501365(承信)
		114/2/7		1組	—				
		114/2/9	27.0M3	—		1273.5M3	—	—	—
		114/2/8		—	—				
		114/2/11	12.5M3	114/2/10		1286.0M3	合格	監造：陳泓蓁 廠商：江垂展	7天：202501032(承信) 28天：202501387(承信)
		114/2/10		1組	—				
		114/2/12	3.0M3	—		1289.0M3	—	—	—
		114/2/11		—	—				

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註
		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
11-2	壹.四.2.6 結構用混凝土,預拌,210kgf/cm2 【洗露骨材鋪面】	114/2/19	27.0M3	—	圓柱試體每200m3一組,餘數達40m3以上者增做1組	1316.0M3	—	—	—
		114/2/17		—		7組			
		114/2/24	16.0M3	—		1332.0M3	—	—	
		114/2/22		—		7組			
		114/2/26	4.0M3	114/2/24		1336.0M3	合格	監造:陳泓蓁 廠商:黃智筠	7天:202501251(承信)
		114/2/24		1組		8組			28天:202501726(承信)
		114/2/27	11.0M3	—		1347.0M3	—	—	—
		114/2/26		—		8組			
		114/2/28	9.0M3	—		1356.0M3	—	—	—
		114/2/28		—		8組			
		114/3/5	9.0M3	—		1365.0M3	—	—	—
		114/3/3		—		8組			
		114/3/8	10.5M3	—		1375.5M3	—	—	—
		114/3/5		—		8組			
		114/3/9	7.0M3	—		1382.5M3	—	—	—
		114/3/6		—		8組			
		114/3/10	7.5M3	—		1390.0M3	—	—	—
		114/3/7		—		8組			
		114/3/19	5.5M3	—		1395.5M3	—	—	—
		114/3/13		—		8組			
		114/3/20	33.0M3	—		1428.5M3	—	—	—
		114/3/17		—		8組			
		114/3/21	15.5M3	—		1444.0M3	—	—	—
		114/3/18		—		8組			
		114/3/22	9.0M3	—		1453.0M3	—	—	—
		114/3/19		—		8組			
		114/3/23	41.0M3	—		1494.0M3	—	—	—
		114/3/21		—		8組			
		114/3/24	8.0M3	—		1502.0M3	—	—	—
		114/3/22		—		8組			
		114/3/25	11.0M3	—		1513.0M3	—	—	—
		114/3/24		—		8組			
		114/3/26	3.0M3	—		1516.0M3	—	—	—
		114/3/25		—		8組			
		114/3/27	50.0M3	—		1566.0M3	—	—	—
		114/3/27		—		8組			
		114/3/31	49.0M3	—		1615.0M3	—	—	—
		114/3/31		—		8組			
		114/4/2	13.0M3	—		1628.0M3	—	—	—
		114/4/1		—		8組			
		114/4/3	27.0M3	114/4/2		1655.0M3	合格	監造:陳泓蓁 廠商:黃凱凌	7天:202502119(承信)
		114/4/2		1組		9組			28天:202502629(承信)
		114/4/4	27.0M3	—		1682.0M3	—	—	—
		114/4/3		—		9組			
		114/4/7	27.0M3	—		1709.0M3	—	—	—
		114/4/7		—		9組			
		114/4/8	40.0M3	—		1749.0M3	—	—	—
		114/4/8		—		9組			
		114/4/9	50.0M3	—		1799.0M3	—	—	—
		114/4/9		—		9組			
114/4/11	11.5M3	—	1810.5M3	—	—	—			
114/4/10		—	9組						
114/4/11	63.0M3	—	1873.5M3	—	—	—			
114/4/12		—	9組						
114/4/15	28.0M3	—	1901.5M3	—	—	—			
114/4/14		—	9組						
114/4/16	30.0M3	114/4/15	1931.5M3	合格	監造:陳泓蓁 廠商:范詠建	7天:202502413(承信)			
114/4/15		1組	10組			28天:202502896(承信)			

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註
		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
		114/4/17	15.0M3	—		1946.5M3	—	—	—
		114/4/16		—		10組	—	—	—
		114/4/17	36.0M3	114/4/18		1982.5M3	合格	監造：陳泓濂 廠商：石漢瑩	7天：202502507(承信) 28天：202503014(承信)
		114/4/18		1組		11組			
		114/4/17	36.0M3	—		2018.5M3	—	—	—
		114/4/19		—		11組	—	—	—
		114/4/19	87.0M3	—		2105.5M3	—	—	—
		114/4/21		—		11組	—	—	—
		114/4/20	27.0M3	—		2132.5M3	—	—	—
		114/4/22		—		11組	—	—	—
		114/4/21	56.0M3	—		2188.5M3	—	—	—
		114/4/23		—		11組	—	—	—
		114/4/21	10.0M3	—		2198.5M3	—	—	—
		114/4/24		—		11組	—	—	—
		114/4/23	30.0M3	114/4/25		2228.5M3	合格	監造：陳泓濂 廠商：石漢瑩	7天：202502671(承信) 28天：202503159(承信)
		114/4/25		1組		12組			
		114/4/23	30.0M3	—		2258.5M3	—	—	—
		114/4/26		—		12組	—	—	—
		114/4/25	18.0M3	—		2276.5M3	—	—	—
		114/4/29		—		12組	—	—	—
		114/4/28	20.0M3	—		2296.5M3	—	—	—
		114/4/30		—		12組	—	—	—
		114/4/28	20.0M3	—		2316.5M3	—	—	—
		114/5/1		—		12組	—	—	—
		114/5/1	30.0M3	—		2346.5M3	—	—	—
		114/5/2		—		12組	—	—	—
		114/5/1	30.0M3	—		2376.5M3	—	—	—
		114/5/3		—		12組	—	—	—
		114/5/5	30.0M3	—		2406.5M3	—	—	—
		114/5/5		—		12組	—	—	—
		114/5/5	30.0M3	114/5/6		2436.5M3	合格	監造：陳泓濂 廠商：林信志	7天：202502895(承信) 28天：202503451(承信)
		114/5/6		1組		13組			
		114/5/5	30.0M3	—		2466.5M3	—	—	—
		114/5/7		—		13組	—	—	—
		114/5/8	30.0M3	—		2496.5M3	—	—	—
		114/5/8		—		13組	—	—	—
		114/5/9	20.0M3	—		2516.5M3	—	—	—
		114/5/9		—		13組	—	—	—
		114/5/9	22.0M3	—		2538.5M3	—	—	—
		114/5/10		—		13組	—	—	—
		114/5/12	41.5M3	114/5/13		2580.0M3	合格	監造：陳泓濂 廠商：林信志	7天：202503071(承信) 28天：尚未取得報告(承信)
		114/5/13		1組		14組			
		114/5/12	27.0M3	—		2607.0M3	—	—	—
		114/5/14		—		14組	—	—	—
		114/5/15	63.0M3	—		2670.0M3	—	—	—
		114/5/15		—		14組	—	—	—
		114/5/15	27.0M3	—		2697.0M3	—	—	—
		114/5/16		—		14組	—	—	—
		114/5/17	26.0M3	—		2723.0M3	—	—	—
		114/5/17		—		14組	—	—	—
		114/5/19	81.0M3	—		2804.0M3	—	—	—
		114/5/19		—		14組	—	—	—
		114/5/19	18.0M3	114/5/20		2822.0M3	合格	監造：陳泓濂 廠商：林信志	7天：202503255(承信) 28天：202503728(承信)
		114/5/20		1組		15組			
		114/5/20	51.0M3	—		2873.0M3	—	—	—
		114/5/21		—		15組	—	—	—
		114/5/23	63.0M3	—		2936.0M3	—	—	—
		114/5/23		—		15組	—	—	—

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註
		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
		114/5/23	54.0M3	—		2990.0M3	—	—	—
		114/5/24		—		15組			
		114/5/26	33.0M3	—		3023.0M3	—	—	—
		114/5/26		—		15組			
		114/5/27	32.0M3	—		3055.0M3	—	—	—
		114/5/28		—		15組			
		114/6/21	22.0M3	—		3077.0M3	—	—	—
		114/6/21		—		15組			
		114/6/23	18.0M3	—		3095.0M3	—	—	—
		114/6/23		—		15組			
		114/7/18	16.0M3	—		3111.0M3	—	—	—
		114/7/16		—		15組			
		114/7/19	3.5M3	—		3114.5M3	—	—	—
		114/7/17		—		15組			
		114/7/23	9.0M3	—		3123.5M3	—	—	—
		114/7/22		—		15組			
		114/7/25	9.0M3	—		3132.5M3	—	—	—
		114/7/24		—		15組			
11-2	壹.五.4.1.5 結構用混凝土,預拌,210kgf/cm2 【綠色大階梯】	113/11/22	45.0M3	—	圓柱試體每200m3一組,餘數達40m3以上者增做1組	45.0M3	—	—	綠色大階梯
		113/11/21		—		—			
		113/11/23	45.0M3	—		90.0M3	—	—	綠色大階梯
		113/11/23		—		—			
		113/11/31	24.0M3	—		114.0M3	—	—	綠色大階梯
		113/11/30		—		—			
		113/12/4	18.0M3	—		132.0M3	—	—	綠色大階梯
		113/12/2		—		—			
		114/1/18	108.0M3	—		240.0M3	—	—	綠色大階梯
		114/1/16		—		—			
		114/3/15	62.0M3	114/3/10		302.0M3	合格	監造:陳泓蓁 廠商:許秉哲	7天:202501526(承信)
		114/3/10		1組		1組			28天:202502054(承信)
		114/3/16	20.0M3	—		322.0M3	—	—	綠色大階梯
		114/3/11		—		1組			
		114/3/17	20.0M3	—		342.0M3	—	—	綠色大階梯
		114/3/12		—		1組			
		114/3/18	62.0M3	114/3/14		404.0M3	合格	監造:陳泓蓁 廠商:黃智筠	7天:202501666(承信)
		114/3/14		1組		2組			28天:202502164(承信)
		114/3/28	44.0M3	114/3/26		448.0M3	合格	監造:陳泓蓁 廠商:江垂展	7天:202501994(承信)
		114/3/26		1組		3組			28天:202502436(承信)
		114/3/31	45.0M3	—		493.0M3	—	—	綠色大階梯(第六階)-東側
		114/3/31		—		3組			
		114/4/12	51.5M3	—		544.5M3	—	—	綠色大階梯(第六階)-西側
		114/4/11		—		3組			
		114/4/12	54.0M3	—		598.5M3	—	—	綠色大階梯(第六階)-東側
		114/4/14		—		3組			
		114/4/16	55.0M3	114/4/18		653.5M3	合格	監造:陳泓蓁 廠商:石漢瑩	7天:202502509(承信)
		114/4/18		1組		4組			28天:202503012(承信)
		114/4/16	27.0M3	—		680.5M3	—	—	綠色大階梯(第七階)-東側
		114/4/21		—		4組			
114/4/25	27.0M3	—	707.5M3	—	—	綠色大階梯(第八階)-西側			
114/4/28		—	4組						
114/4/25	55.0M3	—	762.5M3	—	—	綠色大階梯(第八階)-東側			
114/4/29		—	4組						
11-3	壹.五.5.6 結構用混凝土,預拌,175kgf/cm2	113/12/28	82M3	113/12/25	圓柱試體每200m3一組,餘數達40m3以上者增做1組	82.0M3	合格	監造:陳泓蓁 廠商:曾鍵閔	7天:25000091(桂田)
		113/12/25		1組		1組			28天:25001021(桂田)
		113/2/20	36M3	—		118組	—	—	
		113/3/1		—		1組			

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
11-4	壹.三.16.5、壹.三.17.5 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²	113/6/30	3.0M3	—	圓柱試體每200m ³ 一組，餘數達40m ³ 以上者增做1組	3.0M3	—	—	—
		113/6/29		—		—	—	—	
		113/7/5	14.0M3	—		17.0M3	—	—	—
		113/7/4		—		—	—	—	
		113/7/10	9.0M3	—		26.0M3	—	—	—
		113/7/8		—		—	—	—	
		113/7/11	48.0M3	—		74.0M3	—	—	—
		113/7/9		—		—	—	—	
		113/8/9	27.0M3	—		101.0M3	—	—	—
		113/8/7		—		—	—	—	
		113/9/5	14.0M3	—		115.0M3	—	—	—
		113/9/2		—		—	—	—	
		113/9/14	5.0M3	—		120.0M3	—	—	—
		113/9/12		—		—	—	—	
		113/9/15	18.0M3	—		138.0M3	—	—	—
		113/9/12		—		—	—	—	
		113/10/20	9.0M3	—		147.0M3	—	—	—
		113/10/17		—		—	—	—	
		113/11/12	18.0M3	—		165.0M3	—	—	—
		113/11/4		—		—	—	—	
		113/11/15	6.0M3	—		171.0M3	—	—	—
		113/11/11		—		—	—	—	
		114/1/10	7.0M3	—		178.0M3	—	—	—
114/1/9	—	—		—	—				
114/3/2	9.0M3	—	187.0M3	—	—	—			
114/2/28		—	—	—	—				
114/3/14	9.0M3	114/3/12	196.0M3	合格	監造：陳泓濤 廠商：江垂展	7天：202501598(承信) 28天：202502120(承信)			
114/3/12		1組	1組						
114/3/20	9.0M3	—	205.0M3	—	—	—			
114/3/19		—	1組	—	—				
12	壹.三.16.6	113/11/1	28.0M	113/8/23	每批進料至少取樣1次	28.0M	合格	監造：盧頌文 廠商：蘇家民	1130823查驗單
	產品，止水帶，聚氣乙烯，E型， (150x9mm，3球)	113/8/23		1次		1次			
13	壹.四.1	114/9/26	6715M ²	瀝青含油量試驗、馬歇爾儀試驗： 114/9/26 壓實度試驗、 平整度： 114/9/30	瀝青含油量試驗、馬歇爾儀試驗：同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青，原則半天取樣1次，每批抽驗2件取平均值。 壓實度試驗： A.面層或底層，每5,000m ² 為一批，餘數未達2,500m ² 時，併入前一批檢驗，餘數超過2,500m ² 時，視為一批。 B.設計數量未達1,000m ² 者，得免作壓實度試驗。 C.滾壓前取樣製作至少3個試體(盆料)，依CNS 12395求平均密度(室內平均密度)。 D.滾壓完成後鑽心取樣5顆試體依CNS8759作工地密度試驗(每批5,000m ² 中，原則每1,000m ² 取一點)。 厚度或高度試驗：厚度檢驗頻率與壓實度相同，一般以壓實度試驗工地所鑽取試體檢測厚度(每批5點)，且每一工程至少鑽取5點。 平整度： A.每200m為一檢驗單元(餘數未達108m併入前一檢驗單元，餘數超過108m以上時單獨作一檢驗單元)。 B.平行於路線方向每間隔1.5m 檢驗其單點高低差，每6至10點為1組，標準差之評估以12組以上為原則。	6715M ²	合格	監造：盧頌文 廠商：黃智筠	瀝青含油量試驗：C20253280(晶準) 馬歇爾儀試驗：C20253280(晶準) 壓實度試驗：C20253303(晶準) 平整度：C20253304(晶準)
	瀝青混凝土	114/9/26		瀝青含油量試驗：6次 馬歇爾儀試驗：2次 壓實度試驗：6次 平整度：4次					
		113/6/20	1000.0M ²	—		1000.0M ²	—	—	

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註		
		實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)		
14-1	壹.四.2.1、壹.五.1.1、壹.五.4.1.1 選擇性回填材料，級配粒料，碎石 級配 【材料進場】	113/6/15		—	級配料進場：(粒料篩分析、洛杉磯磨損率、比重) 進料數量每1,000m ² 為一批檢驗1次，餘數500m ² 以下得併前一批檢驗；超過500m ² 單獨為一批檢驗。 工地密度試驗： 進料數量每1,000m ² 為一批檢驗1次，餘數500m ² 以下得併前一批檢驗；超過500m ² 單獨為一批檢驗。 【備註：依113/10/11督導紀錄修正為每500m ² 檢驗1次】	—	—	—			
		113/7/19	600.0M ²	—		—	1600.0M ²	—	—		
		113/7/15		—		—	—	—	—		
		113/8/20	500.0M ²	—		—	2100.0M ²	—	—		
		113/8/10		—		—	—	—	—		
		113/8/23	700.0M ²	—		—	2800.0M ²	—	—		
		113/8/15		—		—	—	—	—		
		113/8/25	1100.0M ²	—		—	3900.0M ²	—	—		
		113/8/20		—		—	—	—	—		
		113/9/8	1200.0M ²	—		—	5100.0M ²	—	—		
		113/9/1		—		—	—	—	—		
		113/9/30		113/9/27		—	5400.0M ²	合格	監造：盧頌文	累計約1,020M ³	
		113/9/26	300.0M ²	5組		篩分析：5組 密度(比重)及吸水率：5組 磨損試驗：5組	廠商：曾鍵閔			篩分析：24011757-24011761(桂田) 密度(比重)及吸水率： 24011762-24011766(桂田) 磨損試驗：24011768-24011772(桂田)	
		113/10/11		113/10/22		—	6450.0M ²	合格	監造：黃禾生	累計約1,935M ³	
		113/10/4	1050.0M ²	1組	篩分析：6組 密度(比重)及吸水率：5組 磨損試驗：5組	廠商：蘇家民	篩分析：24012727(桂田)				
		依113/10/11督導紀錄修正為每500m ² 檢驗1次									
				113/10/25		113/12/31	級配料進場：(粒料篩分析、洛杉磯磨損率、比重) 進料數量每1,000m ² 為一批檢驗1次，餘數500m ² 以下得併前一批檢驗；超過500m ² 單獨為一批檢驗。 工地密度試驗： 進料數量每1,000m ² 為一批檢驗1次，餘數500m ² 以下得併前一批檢驗。 【備註：依113/10/11督導紀錄修正為每500m ² 檢驗1次】	7450.0M ²	合格	監造：陳泓蓁	累計約2,235M ³
				113/10/23	1000.0M ²	2組		篩分析：6組(1,000M ²)、2組(500M ²) 密度(比重)及吸水率：5組(1,000M ²)、2組(500M ²) 磨損試驗：5組(1,000M ²)、2組(500M ²)			廠商：曾鍵閔
				114/1/10		114/1/13		合格	監造：陳泓蓁	累計約2,535M ³	
				114/1/2	1000.0M ²	2組				篩分析：6組(1,000M ²)、4組(500M ²) 密度(比重)及吸水率：5組(1,000M ²)、4組(500M ²) 磨損試驗：5組(1,000M ²)、4組(500M ²)	廠商：黃智筠
				114/1/22		114/2/10		合格	監造：陳泓蓁	累計約2,835M ³	
				114/1/20	1000.0M ²	2組				篩分析：6組(1,000M ²)、6組(500M ²) 密度(比重)及吸水率：5組(1,000M ²)、6組(500M ²) 磨損試驗：5組(1,000M ²)、6組(500M ²)	廠商：黃智筠
				114/2/15		114/2/11		合格	監造：陳泓蓁	累計約3,135M ³	
				114/2/11	1000.0M ²	2組				篩分析：6組(1,000M ²)、8組(500M ²) 密度(比重)及吸水率：5組(1,000M ²)、8組(500M ²) 磨損試驗：5組(1,000M ²)、8組(500M ²)	廠商：楊宗源
		114/3/31		114/3/28	合格	監造：陳泓蓁		累計約3,435M ³			
		114/3/28	1000.0M ²	2組				篩分析：6組(1,000M ²)、10組(500M ²) 密度(比重)及吸水率：5組(1,000M ²)、10組(500M ²) 磨損試驗：5組(1,000M ²)、10組(500M ²)	廠商：楊宗源	篩分析： 25003194、25003195(桂田) 密度(比重)及吸水率： 25003196、25003197(桂田) 磨損試驗： 25003198、25003199(桂田)	

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及 會同人員	備註		
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)		
		114/4/25	1500.0M2	114/4/23		12950.0M2	合格	監造：盧頌文	系計約3,885M3 篩分析： H01-2505006、H01-2505009、H01-2505012(中央) 密度(比重)及吸水率： H01-2505007、H01-2505010、H01-2505013(中央) 磨損試驗：		
		114/4/23		3組				篩分析：6組(1,000M2)、13組(500M2) 密度(比重)及吸水率：5組(1,000M2)、13組(500M2) 磨損試驗：5組(1,000M2)、13組(500M2)		廠商：石漢瑩	
14-1	壹.四.2.1、壹.五.1.1、壹.五.4.1.1 選擇性回填材料，級配料，碎石級配 【工地密度】	113/9/28	—	113/9/27	級配料進場：(粒料篩分析、洛杉磯磨損率、比重) 進料數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。 工地密度試驗： 進料數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。	—	合格	監造：盧頌文	土壤含水量：24011767(桂田)		
		113/9/26		1孔		土壤含水量：1孔		廠商：曾鍵閔			
		依113/10/11督導紀錄修正為每500m2檢驗1次									
				113/11/15	500.0M2	113/11/13		500.0M2	合格	監造：黃禾生	分區2：24013628(桂田)
				113/11/13		1孔		土壤含水量：1孔 分區2：1孔(500M2)		廠商：蘇家民	
				114/1/20	2000.0M2	113/12/13		2500.0M2	合格	監造：陳泓蓁	分區4：24014893(桂田)-1孔 分區5：24014893(桂田)-2孔 分區8：24014893(桂田)-1孔
				113/12/13		4孔		土壤含水量：1孔 分區2：1孔(500M2) 分區4：1孔(500M2) 分區5：2孔(500M2) 分區8：1孔(500M2)		廠商：楊宗源	
				114/2/14	1500.0M2	114/2/10		4000.0M2	合格	監造：陳泓蓁	分區4：202500857(承信)-2孔 分區8：202500857(承信)-1孔
				114/2/10		3孔		土壤含水量：1孔 分區2：1孔(500M2) 分區4：3孔(500M2) 分區5：2孔(500M2) 分區8：2孔(500M2)		廠商：黃智筠	
				114/2/19	1500.0M2	114/2/11		5500.0M2	合格	監造：陳泓蓁	分區2：202500897(承信)-1孔 分區3：202500897(承信)-2孔
				114/2/11		3孔		土壤含水量：1孔 分區2：2孔(500M2) 分區3：2孔(500M2) 分區4：3孔(500M2) 分區5：2孔(500M2) 分區8：2孔(500M2)		廠商：楊宗源	
				114/4/10	1500.0M2	114/4/9		7000.0M2	合格	監造：陳泓蓁	分區1：X02-2504217(中央)-3孔
				114/4/9		3孔		土壤含水量：1孔 分區1：3孔(500M2) 分區2：2孔(500M2) 分區3：2孔(500M2) 分區4：3孔(500M2) 分區5：2孔(500M2) 分區8：2孔(500M2)		廠商：許秉哲	
				114/4/20	1000.0M2	114/4/18	級配料進場：(粒料篩分析、洛杉磯磨損率、比重) 進料數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。 工地密度試驗： 進料數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。 【備註：依113/10/11督導紀錄修正為每500m2檢驗1次】	8000.0M2	合格	監造：陳泓蓁	分區8：X02-2504787、X02-2504788(中央)-1孔
		114/4/18	2孔	土壤含水量：1孔 分區1：3孔(500M2) 分區2：2孔(500M2) 分區3：2孔(500M2) 分區4：3孔(500M2) 分區5：2孔(500M2) 分區8：4孔(500M2)		廠商：石漢瑩					
		114/5/20	500.0M2	114/5/19		8500.0M2	合格	監造：盧頌文	分區3：X02-2506250(中央)-1孔		
		114/5/19		1孔		土壤含水量：1孔 分區1：3孔(500M2) 分區2：2孔(500M2) 分區3：3孔(500M2) 分區4：3孔(500M2) 分區5：2孔(500M2) 分區8：4孔(500M2)		廠商：石漢瑩			

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及	備註
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量		會同人員	
		114/5/25	1000.0M2	114/5/20		9500.0M2	合格	監造：盧頌文	分區2：X02-2506356(中央)-2孔
		114/5/20		2孔		土壤含水量：1孔 分區1：3孔(500M2) 分區2：4孔(500M2) 分區3：3孔(500M2) 分區4：3孔(500M2) 分區5：2孔(500M2) 分區8：4孔(500M2)		廠商：林信志	
		114/8/12	1500.0M2	114/8/8		11000.0M2	合格	監造：盧頌文	分區5：X02-2509982(中央)-2孔 分區8：X02-2509982(中央)-1孔
		114/8/8		3孔		土壤含水量：1孔 分區1：3孔(500M2) 分區2：4孔(500M2) 分區3：3孔(500M2) 分區4：3孔(500M2) 分區5：4孔(500M2) 分區8：5孔(500M2)		廠商：黃凱凌	
114/9/15	1000.0M2	114/9/15	12000.0M2	合格	監造：盧頌文	分區4：X02-2511703(中央)-2孔			
114/9/15		2孔	土壤含水量：1孔 分區1：3孔(500M2) 分區2：4孔(500M2) 分區3：3孔(500M2) 分區4：5孔(500M2) 分區5：4孔(500M2) 分區8：5孔(500M2)		廠商：許秉哲				
14-2	壹.四.2.2 選擇性回填材料，級配粒料，再生 碎石級配	第一次變更設計變更追減原契約項目							
15	壹.四.2.3	113/12/20	12000M2	113/12/16	銲接鋼線網檢驗頻率以每7000m2取試樣一片，不足7000m2，以 7000m2計。	12000M2	合格	監造：陳泓蓁	B02-113-06834(中華環境)
	產品，銲接鋼線網，D=7.50mm， 15x15cm	113/12/16		2片		2片		廠商：曾鍵閔	
16	壹.四.3	114/8/15	1批	114/8/13	每批一次	1批	合格	監造：盧頌文	1140813查驗單
	無縫EPDM彈性地墊	114/8/13		1次		1次		廠商：石漢滢	
17-1	壹.四.4	114/9/25	1批	114/9/25	每批一次	1批	合格	監造：盧頌文	1140925查驗單
	緣石與緣石側溝，路緣石	114/9/25		1次		1次		廠商：許秉哲	
17-2	壹.四.5	114/9/25	1批	114/9/25	每批一次	1批	合格	監造：盧頌文	1140925查驗單
	緣石與緣石側溝，平緣石	114/9/25		1次		1次		廠商：許秉哲	
18	壹.五.1.6、壹.五.4.1.7	114/6/25	1批	114/6/19	每批一次	1批	合格	監造：盧頌文	1140619查驗單
	斬石子	114/6/19		1次		1次		廠商：范詠健	
19-1	壹.五.1.7	114/9/7	1批	114/9/5	每批一次	1批	合格	監造：盧頌文	1140905查驗單
	金屬材料，鍍鋅鋼管，D=80mm，厚 3.0mm	114/9/5		1次		1次		廠商：石漢滢	
19-2	壹.五.1.8	114/9/7	1批	114/9/5	每批一次	1批	合格	監造：盧頌文	1140905查驗單
	金屬材料，鍍鋅鋼管，D=40mm，厚 2.5mm	114/9/5		1次		1次		廠商：石漢滢	
20	壹.五.2 蜂巢格柵	113/12/25	1,000M2	113/12/16	材料進場：施工前，送監造指定學術檢驗機關或TAF國家認證合格 實驗室單位檢驗。 規格：框高10cm±1%、未展開點焊間距45cm±1%	1000M2	合格	監造：陳泓蓁	塑膠拉力強度：2402840(日鼎) 規格：2402841(日鼎)
		113/12/16		1次		1次		廠商：楊宗源	
		113/12/20	1,265M2	113/12/18		2265M2	合格	監造：陳泓蓁	1131218查驗單
		113/12/18		1次		2次		廠商：楊宗源	
		114/3/8	2,700M2	114/3/6		4965M2	合格	監造：陳泓蓁	1140306查驗單
114/3/6	1次	3次		廠商：楊宗源					

北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)

材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及	備註
	材料/設備名稱	實際進場日期		抽樣數量		累積抽樣數量		會同人員	
21	壹.五.4.1.2 鋼筋,植筋	113/10/20	19支(初次拉拔)	113/10/17	1.植筋前,廠商應於工地先植2支,作初次拉拔試驗,試驗需全數合格,方能後續作業。 2.依鋼筋號數,每200支為一批檢驗1支,餘數達100支以上加驗1支。	19支	合格	監造:盧頌文	初次拉拔:S24-08164(國立檢驗)(2支)
		113/10/14		2支		2支		廠商:蘇家民	
		113/10/26	3800支	113/10/25		3819支	合格	監造:盧頌文	S24-08421(國立檢驗)
		113/10/25		19支		21支		廠商:蘇家民	
		114/2/26	600支	114/2/25		4419支	合格	監造:陳泓蓁	202501219(承信)
		114/2/25		3支		24支		廠商:黃智筠	
		114/3/8	600支	114/3/4		5019支	合格	監造:陳泓蓁	2025030403(桂田)
		114/3/4		3支		27支		廠商:黃智筠	
		114/3/13	400支	114/3/11		5419支	合格	監造:陳泓蓁	2025031102(桂田)
		114/3/11		2支		29支		廠商:黃智筠	
		114/3/19	400支	114/3/17		5819支	合格	監造:陳泓蓁	2025031701(桂田)
114/3/17	2支	31支		廠商:黃智筠					
22-1	壹.五.4.1.9	113/11/10	515.0M	113/11/5	每批一次	360.0M	合格	監造:盧頌文	1131105查驗單
	產品,地下排水,HDPE螺旋浪管,4"φ,2/3圓周有孔管,含接頭	113/11/5		1次		1次		廠商:曾鍵閔	
22-2	壹.五.4.1.10	113/11/10	378.0M	113/11/5	每批一次	378.0M	合格	監造:盧頌文	1131105查驗單
	產品,地下排水,HDPE螺旋浪管,6"φ,2/3圓周有孔管,含接頭	113/11/5		1次		1次		廠商:曾鍵閔	
22-3	壹.五.4.1.11	113/11/10	40.0M	113/11/5	每批一次	40.0M	合格	監造:盧頌文	1131105查驗單
	產品,地下排水,HDPE螺旋浪管,8"φ,2/3圓周有孔管,含接頭	113/11/5		1次		1次		廠商:曾鍵閔	
23	壹.五.5.8	113/5/30	27支	113/5/14	每批一次	27支	合格	監造:盧頌文	離心試體:TM-24-03134(SGS) 異形鋼棒:TK-24-03444(SGS) 螺旋筋:TK-24-03443(SGS) 輔助筋(D16):TS-24-01981(SGS)
	預力混凝土基樁,D=800mm,L=14m	113/5/14		1次		1次		廠商:蘇家民	
24	壹.五.6	114/8/5	1批	114/8/5	每批一次	1批	合格	監造:盧頌文	詳查驗單
	抱石牆面	114/8/5		1次		1次		廠商:石漢澄	
25	壹.五.7	114/9/26	1批	114/9/30	各規格一次	1批	合格	監造:盧頌文	
	指標系統	114/9/30		1次		1次		廠商:許秉哲	
26	壹.六	114/4/16	1批	114/5/16	每批一次	49批	合格	監造:陳泓蓁	詳查驗單
	植栽工程	113/11/27		1次		49次		廠商:林信志	
27	壹.七.1	114/6/5	1批	114/6/2	每批一次	1批	合格	監造:盧頌文	詳查驗單
	照明燈具,景觀高燈(含基礎)	114/6/2		1次		1次		廠商:許秉哲	
28	壹.七.2	114/6/5	1批	114/6/2	每批一次	1批	合格	監造:盧頌文	詳查驗單
	管線配設	114/6/2		1次		1次		廠商:許秉哲	
29	壹.五.4.3.5	114/9/10	1批	114/9/5	每批一次	1批	合格	監造:盧頌文	詳查驗單
	不鏽鋼踏步	114/9/5		1次		1次		廠商:許秉哲	
30	壹.七.4	114/9/8	1批	114/9/5	每批一次	1批	合格	監造:盧頌文	詳查驗單
	管線配設之箱體	114/9/10		1次		1次		廠商:許秉哲	
31	壹.七.1	114/6/5	1批	114/9/5	每批一次	1批	合格	監造:盧頌文	詳查驗單
	接地銅棒	114/6/2		1次		1次		廠商:許秉哲	