

表 5-1 材料/設備送審管制總表

表單號碼：Z-E-001

工程名稱：二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料(√)					審查 日期	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查 結果	
1	壹.一.(一).1	4,015.5 m <sup>3</sup>	是	—	否	—	—	—	—	—	—	就地取材
	土方			—	—						—	
2	壹.一.(一).8	173.6m <sup>2</sup>	是	114.06.17	否	√	—	√	—	配比 設計	114.04.25	水六工 字第 1140102 6400 號
	再生瀝青混凝土			114.04.18	—						核定	
3	壹.一.(一).9、 (四).1	464m <sup>3</sup>	是	113.12.15	否	√	—	√	—	配比 設計	113.11.27	水六工 字第 1130107 3530 號
	控制性低強度混凝土 (50-90kgf/cm <sup>2</sup> )			113.11.13	—						核定	
	壹.一.(二)1、5、6、 (三)3、5、7、10-13、 (六)4、(八)3、6、9	1,600.3 m <sup>3</sup>	是	113.09.16	否	√	—	√	—	配比 設計	113.09.06	水六工 字第 1130105 5580 號
	210kgf/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土			113.08.22	—						核定	
	壹.一.(二)3-6、 (三)12、(五)9	22.4m <sup>3</sup>	是	113.09.16	否	√	—	√	—	配比 設計	113.09.06	水六工 字第 1130105 5580 號
	140kgf/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土			113.08.22	—						核定	
4	壹.一.(二)1	6,962m <sup>2</sup>	是	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.09.09	水六工 字第 1130105 5680 號
	銲接鋼絲網			113.08.22	—						核定	
5	壹.一.(三)2 (方向導覽指示牌)	1 式	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼管，3mm			113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)3 (入口車阻架) 不銹鋼板，厚度 5.0mm	30m	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼管，厚 2.0mm	442kg		113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)4 (腳踏車架)不銹鋼 管及加工φ2.5*0.2	3.6m	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼板	91m		113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)5 (地圖牌)不銹鋼管 及管件 10*10*0.3cm	339.17m	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼管及管件 5*10*0.2cm	329.5m		113.09.13	—						核定	
	不銹鋼管及管件 5*5*0.2cm	20m										

表 5-1 材料/設備送審管制總表(續)

表單號碼：Z-E-002

工程名稱：二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料(√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
5	壹.一.(三)5 (地圖牌)不銹面 鋼板 TH:0.5cm	1 式	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼面板 TH:0.1cm	3.35m <sup>2</sup>		113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)6 (中型解說牌)不 銹鋼管 5*5*0.2cm	18m	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼管 4*2*0.12cm	192m		113.09.13	—						核定	
	不銹鋼面板 TH:0.2cm	1.44m <sup>2</sup>										
	壹.一.(三)7 (救生樁)	1 式	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼管及管 件，直管，套 筒；不銹鋼板 Th0.3cm			113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)12 (休憩平台)不銹 鋼管及管件 10*10*0.3cm、	339.17m	是	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼管及管件 4*8*0.2cm	847.92m		113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)13 (觀景平台) 不銹鋼板，厚度 5.0mm	442kg	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼管及管件 5*10*0.2cm	329.5m	是	113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)15 (護欄)不銹鋼片 及鋼板	1,163.73 kg	是	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼索	1,745.6m	否	113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)16 (靠背座椅)	1 式	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼架			113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三)17 (無靠背座椅)不 銹鋼管 3*6*0.2cm	54.4m	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	不銹鋼管 6*6*0.2cm	81.6m		113.09.13	—						核定	

表 5-1 材料/設備送審管制總表(續)

表單號碼：Z-E-003

工程名稱：二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料(√)					審查 日期	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型錄	相關 試驗 報告	樣品	其他	審查 結果	
5	壹.一.(三)19 (植栽槽)不銹鋼 管 4*2*0.12cm 及	9.6m	否	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.21	水六工字 第 113010640 30 號
	不銹鋼板,厚度 2.0mm	1,040kg		113.09.13	—						核定	
	壹.一.(三).22 (雲朵涼亭) 不銹鋼片及鋼板	3,000kg	否	113.11.01	否	√	√	—	—	—	113.10.21	
	不銹鋼擴張網	25m <sup>2</sup>		113.09.13	—						√	
6	壹.一.(二)3、4	340.6m	是	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.09.09	水六工字 第 113010556 80 號
	預鑄緣石			113.08.22	—						核定	
7	壹.一.(二)3、4、 (三)10、11、13、 (六)1.2	24.24T	是	113.11.01	否	√	—	√	—	無 幅 射 等	113.09.24	水六工字 第 113010588 30 號
	鋼筋			113.09.09	—						核定	
8	壹.一.(三)3、 10-13、17	1 式	是	113.11.01	否	√	—	—	—	—	113.10.21	水六工字 第 113010640 30 號
	環氧樹脂			113.09.13	—						核定	
9	壹.一.(三)2、5、 6、8、15、16	1 式	是	113.11.01	否	√	—	—	—	—	113.10.21	水六工字 第 113010640 30 號
	氟碳烤漆			113.09.13	—						核定	
10	壹.一.(三)7、 16、17	1223.2 才	是	114.03.15	否	√	√	√	—	—	114.03.27	水六工字 第 114010187 30 號
	太平洋鐵木			114.03.11	—						核定	
11	壹.一.(三)8 (告示牌)	1 式	否	113.12.31	否	√	√	√	—	—	113.11.18	水六工字 第 113010716 30 號
	鍍鋅鋼管,直徑 =10cm,厚 3mm			113.11.12	—						核定	
	壹.一.(三)10、11 (高架棧道及平台) 鍍鋅鋼管 15*15*0.6CM	510.6m	是	113.11.01	否	√	√	√	—	—	114.10.21	
	鍍鋅鋼管 10*10*0.3CM	654.55m		113.09.13	—						核定	
鍍鋅鋼承板	287.9m <sup>2</sup>											
	鍍鋅鋼側板 H=15cm, Th=8mm	287.9m										
12	壹.一.(三)3、 12-15、19	14326.9 才	是	114.01.31	否	√	√	√	√	—	114.02.04	水六工字 第 114010065 70 號
	塑(膠)木			114.01.17	—						核定	
13	壹.一.(六).1	200 支	是	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.11.13	水六工字 第 113010708 10 號
	植筋膠			113.10.11	—						核定	

表 5-1 材料/設備送審管制總表(續)

表單號碼：Z-E-004

工程名稱：二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料(√)					審查 日期	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型錄	相關 試驗 報告	樣品	其他	審查 結果	
14	壹.一.(八)1、4	273 組	是	113.11.01	否	√	√	√	—	—	113.10.14	水六工字 第 113010624 90 號
	LED 燈組			113.08.22	—						核定	
15	壹.一.(四)2、 (五)7、(六)11	6024 包	是	113.11.01	否	√	√	√	√	—	113.09.06	水六工字 地 113010555 80 號
	土包裝			113.08.22	—						核定	
16	壹.一.(二)5、 (五)8	543m <sup>2</sup>	否	113.11.01	否	√	√	—	—	—	113.11.13	水六工字 第 113010708 10 號
	仿石質複層塗料			113.10.11	—						核定	
17	壹.一.(三)1	1 座	否	114.04.30	否	√	—	—	—	—	114.04.24	水六工字 第 114010259 50 號
	意象景石			114.04.10	—						核定	
18	壹.一.(三)2、7、 8、20	21m <sup>2</sup>	否	114.05.20	否	√	√	—	—	—	114.5.26	水六工字 第 114010343 40 號
	二分石			114.05.19	—						核定	
19	壹.一.(三)5、6	11 座	否	114.02.28	否	√	√	√	—	—	113.12.11	水六工字 第 113010761 20 號
	碳纖維板			113.11.25	—						核定	
20	壹.一.(三)13	40m	否	113.11.30	否	√	√	—	—	—	113.11.11	水六工字 第 113010700 20 號
	鋼軌			113.11.05	—						核定	
21	壹.一.(三)18	17.2m <sup>2</sup>	否	114.07.17	否	√	√	√	—	—	114.04.25	水六工字 第 114010264 00 號
	聚脂標線			114.04.18	—						核定	
22	壹.一.(三)19、 (五)9	68.6m <sup>2</sup>	否	113.11.13	否	√	√	√	√	—	113.09.06	水六工字 第 113010555 80 號
	土工織物			113.08.22	—						核定	
23	壹.一.(五)8	3 座	否	114.02.28	否	√	√	—	—	—	114.1.22	水六工字 第 114010046 70 號
	PE 儲水槽			114.01.16	—						核定	
24	壹.一.(五)8、 14、(六)8	16.7m <sup>3</sup>	否	114.02.28	否	√	—	—	—	來 源 證	113.12.11	水六工字 第 113010761 20 號
	卵石			113.11.25	—						核定	
25	壹.一.(五)9、 14、(六)8	2.52m <sup>3</sup>	否	114.02.28	否	√	√	—	—	—	113.12.11	水六工字 第 113010761 20 號
	清碎石			113.11.25	—						核定	
26	壹.一.(五)9	21m <sup>3</sup>	否	113.12.31	否	√	N/A	—	—	—	113.11.05	水六工字 第 113010683 50 號
	塊石			113.10.29	—						核定	
27	壹.一.(五)11	310 支	否	114.04.15	否	√	√	—	—	—	114.04.14	水六工字 第 114010229 80 號
	木樁			114.04.09	—						核定	

表 5-1 材料/設備送審管制總表(續)

表單號碼：Z-E-005

工程名稱：二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程(第五期)

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料(√)					審查 日期	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協力 廠商 資料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審查 結果	
28	壹.一.(五)12	31m	否	114.05.20	否	√	√	—	—	—	114.05.22	水六工 字第 1140103 3380 號
	編柵材料			114.05.17	—						核定	
29	壹.一.(七)5	5,000m2	否	113.12.31	否	√	√	—	—	—	113.11.11	水六工 字第 1130107 0000 號
	稻草蓆			113.11.04	—						核定	
30	壹.一.(七)1-8、 12、13、15、17	46654 株	否	113.11.01	否	√	—	—	—	無紅火 蟻證明 書	113.09.06	水六工 字第 1130101 5580 號
	喬、灌木、地被			113.08.22	—						核定	
31	壹.一.(七)19	16705.7m2	否	113.11.01	否	√	√	—	—	無紅火 蟻證明 書	113.09.06	水六工 字第 1130101 5580 號
	草皮			113.08.22	—						核定	
32	壹.一.(八)7、 13-21、26	1 式	否	114.02.01	否	√	√	—	—	—	113.11.13	水六工 字第 1130107 0080 號
	電力(線)設備			113.10.25	—						核定	
33	壹.一.(八)10	111 組	否	114.02.01	否	√	√	√	—	—	113.11.13	水六工 字第 1130107 0080 號
	接地銅棒			113.10.25	—						核定	
34	壹.一.(八)11	5 支	否	114.02.01	否	√	√	—	—	—	113.11.13	水六工 字第 1130107 0080 號
	自備燈桿			113.10.25	—						核定	
35	壹.一.(三)20	32m2	否	114.02.28	否	√	√	—	—	—	113.12.11	水六工 字第 1130107 6120 號
	鐵平石			113.11.25	—						核定	
36	壹.一.(二)2	1150.3m	否	114.01.31	否	√	√	—	—	—	113.11.27	水六工 字第 1130107 3530 號
	填縫膠			113.11.13	—						核定	
37	壹.一.(三).1R.5	0.7m2	否	114.01.31	否	√	√	—	—	—	113.11.27	水六工 字第 1130107 3530 號
	磁磚			113.11.13	—						核定	
38	壹.一.(三).2、3、 5、6、7、12、13、 14、16、17、19 壹. 一.(五).8	1 式	否	114.01.31	否	√	√	—	—	—	113.12.11	水六工 字第 1130107 6120 號
	不銹鋼螺栓			113.11.25	—						核定	
39	壹.一.(三).10、 11	1 式	否	114.01.31	否	√	√	—	—	—	113.12.11	水六工 字第 1130107 6120 號
	剪力釘			113.11.25	—						核定	
40	壹.一.(八).7	20 只	否	114.02.01	否	√	√	—	—	—	113.11.13	水六工 字第 1130107 0080 號
	漏電斷路器			113.10.25	—						核定	
41	壹.一.(八).7	5 只	否	114.02.01	否	√	√	—	—	—	113.11.13	水六工 字第 1130107 0080 號
	無熔線斷路器			113.10.25	—						核定	

項次	契約詳細表 項次	契約 數量	是否 取樣 試驗	預定送審 日期	是否 驗廠	送審資料 (√)					審 查 日 期	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱			實際送審 日期	驗廠 日期	協 力 廠 商 資 料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果	
42	壹.一.(三).22	1200kg	否	113.11.01	否	√	√	—	—	—	113.10.21	水六工 字第 1130106 4030 號
	(雲朵涼亭) 鋁合金板			113.09.13	—						核定	

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並定期檢討辦理情形。