

材料設備檢(試)驗管制總表

最後統計日期:114.10.03

編碼: Z-F-001

項次	契約詳細表 項次	預定進 場日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽 樣頻率	累積進場 數量	檢試驗 結果	檢(試)驗及 會同人員	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱	實際進 場日期		抽樣 數量		累積抽樣 數量			
1	壹.一.(一).1	114.02.26	4,015.5m <sup>3</sup>	114.02.26	篩分析及 夯實試驗 至少取樣1 次	4015.5m <sup>3</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	土方	114.02.26		1次		2次			
2	壹.一.(一).8	114.09.18	1600m <sup>2</sup>	114.09.18	篩分析、含 油量每半天 取樣1次， 馬歇爾穩定 值試驗每批 取樣1次	1600m <sup>2</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	再生瀝青混凝土	114.09.18		2次		2次			
3	壹.一.(一).9、 (四).1	114.06.19	17m <sup>3</sup>	114.06.19	每100m <sup>3</sup> 內 作試體1組	1536m <sup>3</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	控制性低強度混凝土 (50~90kgf/cm <sup>2</sup> )	114.06.19		1組		16組			
	壹.一.(二)1、5、6、 (三)3、5、7、10~13、 (六)4、(八)3、6、9	114.08.26	72m <sup>3</sup>	114.08.26	每120m <sup>3</sup> 作 試體1組， 餘數達40 m <sup>3</sup> 以上者 增做1組	1774.5m <sup>3</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	其中一組 為3/27取 樣二級品 管
	210kgf/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土	114.08.26		1組		17組			
	壹.一.(二)3~6、(三)12、 (五)9	114.05.07	3m <sup>3</sup>	114.05.07	每120m <sup>3</sup> 作 試體1組， 餘數達40 m <sup>3</sup> 以上者 增做1組	11m <sup>3</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
140kgf/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土	114.05.07	1組		1組					
4	壹.一.(二)1	114.09.19	1680m <sup>2</sup>	114.09.19	每1,000m <sup>2</sup> 取樣1次	8646m <sup>2</sup>	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	其中一次 為二級品 管
	銲接鋼絲網	114.09.19		2次		10次			
5	壹.一.(三)2 (方向導覽指示牌)	114.09.17	30m	114.09.17	各規格尺 寸各取樣1 組、外觀及 尺寸核對1 次	30m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 洪志明	
	不銹鋼管，3mm	114.09.17		1次		1次			
	壹.一.(三)3 (入口車阻架)	114.09.30	442kg	114.09.30		442kg	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 洪志明	
	不銹鋼板，厚度 5.0mm	114.09.30		1次		1次			
	壹.一.(三)3 (入口車阻架)	114.09.30	3.6m	114.09.30		3.6m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 洪志明	
	不銹鋼管，厚 2.0mm	114.09.30		1次		1次			
	壹.一.(三)4 (腳踏車架)	114.05.19	91m	114.05.19		91m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 陳柏智	
	不銹鋼管及加工φ 2.5*0.2	114.05.19		1次		1次			
	壹.一.(三)4 (腳踏車架)	114.05.19	1式	114.05.19		1式	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 陳柏智	
不銹鋼板	114.05.19	1次		1次					

材料設備檢(試)驗管制總表

最後統計日期:114.10.03

編碼: Z-F-002

項次	契約詳細表 項次	預定進 場日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽樣 頻率	累積進場 數量	檢試驗結 果	檢(試)驗及 會同人員	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱	實際進 場日期		抽樣 數量		累積抽樣 數量			
5	壹.-.(三)5 (地圖牌)	114.09.17	339.17m	114.09.17	各規格尺 寸各取樣 1組、外觀 及尺寸核 對1次	339.17m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼管及管件 10*10*0.3cm	114.09.17		1次		1次			
	壹.-.(三)5 (地圖牌)	114.09.17	329.5m	114.09.17		329.5m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼管及管件 5*10*0.2cm	114.09.17		1次		1次			
	壹.-.(三)5 (地圖牌)	114.09.17	20m	114.09.17		20m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼管及管件 5*5*0.2cm	114.09.17		1次		1次			
	壹.-.(三)5 (地圖牌)	114.09.17	1式	114.09.17		1式	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼板 TH:0.5cm	114.09.17		1次		1次			
	壹.-.(三)5 (地圖牌)	114.09.17	3.35m2	114.09.17		3.35m2	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼面板 TH:0.1cm	114.09.17		1次		1次			
	壹.-.(三)6 (中型解說牌)	114.09.15	18m	114.09.15		18m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼管 5*5*0.2cm	114.09.15		1次		1次			
	壹.-.(三)6 (中型解說牌)	114.09.15	192m	114.09.15		192m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼管 4*2*0.12cm	114.09.15		1次		1次			
	壹.-.(三)6 (中型解說牌)	114.09.15	1.44m2	114.09.15		1.44m2	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼面板 TH:0.2cm	114.09.15		1次		1次			
	壹.-.(三)7 (救生樁)	114.09.17	1式	114.09.17		1式	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼管及管件， 直管，套筒	114.09.17		1次		1次			
	壹.-.(三)7 (救生樁)	114.09.17	1式	114.09.17		1式	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼板 Th0.3cm	114.09.17		1次		1次			
壹.-.(三)12 (休憩平台)	113.12.06	339.17m	113.12.06	339.17m	合格	六河 顏名致 鑫豐 黃羽萱	取1次試驗		
不銹鋼管及管件 10*10*0.3cm、	113.12.06		1次	1次					
壹.-.(三)12 (休憩平台)	113.12.06	847.92m	113.12.06	847.92m	合格	六河 顏名致 鑫豐 黃羽萱	取1次試驗		
不銹鋼管及管件 4*8*0.2cm	113.12.06		1次	1次					
壹.-.(三)13 (觀景平台)	114.05.21	442kg	114.05.21	442kg	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 陳柏智			
不銹鋼板，厚度 5.0mm	114.05.21		1次	1次					

材料設備檢(試)驗管制總表

最後統計日期:114.10.03

編碼:Z-F-003

項次	契約詳細表 項次	預定進 場日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽樣 頻率	累積進場 數量	檢試驗結 果	檢(試)驗及 會同人員	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱	實際進 場日期		抽樣 數量		累積抽樣 數量			
5	壹.一.(三)13 (觀景平台)	113.12.06	329.5m	113.12.06	各規格尺寸各取樣1組、外觀及尺寸核對1次	329.5 m	合格	六河 顏名致 鑫豐 黃羽萱	取1次試驗
	不銹鋼管及管件 5*10*0.2cm	113.12.06		1次		1次			
	壹.一.(三)15 (護欄)	114.05.17	1,163.73kg	114.05.17		1,163.73kg	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 洪志明	
	不銹鋼片及鋼板 W10cm TH0.5cm	114.05.17		1次		1次			
	壹.一.(三)15 (護欄)	114.05.20	1,745.6m	114.05.20		1,745.6m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 洪志明	
	不銹鋼索	114.05.20		1次		1次			
	壹.一.(三)16 (靠背座椅)	114.08.20	1式	114.08.20		1式	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 陳柏智	
	不銹鋼架	114.08.20		1次		1次			
	壹.一.(三)17 (無靠背座椅)	114.03.31	54.4m	114.03.31		54.4m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 洪志明	
	不銹鋼管 3*6*0.2cm	114.03.31		1次		1次			
	壹.一.(三)17 (無靠背座椅)	114.03.31	81.6m	114.03.31		81.6m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不銹鋼管 6*6*0.2cm	114.03.31		1次		1次			
	壹.一.(三)19 (植栽槽)	114.09.11	9.6m	114.09.11		9.6m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 陳柏智	
	不銹鋼管 4*2*0.12cm	114.09.11		1次		1次			
壹.一.(三)19 (植栽槽)	114.09.11	1,040kg	114.09.11	1,040kg	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 陳柏智			
不銹鋼板,厚度 2.0mm	114.09.11		1次	1次					
6	壹.一.(二)3、4	114.01.17	340.8m	114.01.17	每1,000塊 (600m)取 樣2次	340.8m	合格	六河 顏名致 鑫豐 黃羽萱	
	預鑄緣石	114.01.17		2次		2次			
7	壹.一.(二)3、4、 (三)13 鋼筋(#3) 鋼筋(#4) 鋼筋(#5) 鋼筋(#6) 鋼筋(#8)	113.10.14	#3 2.779T	113.10.14	各規格每 50T取樣1 根,餘數 10T以上增 做1組	11.3T	合格	六河 呂季蓉 鑫豐 楊三德	
		113.10.14	#4 5.64T	5根		5根			
		113.10.14	#5 0.584T	113.10.14		11.3T	合格	六河 呂季蓉 鑫豐 楊三德	
		113.10.14	#6 2.129T	5根		5根			
		113.10.14	#8 0.171T	113.10.14		11.3T	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
		113.10.14	(共 11.3T)	5根		5根			

材料設備檢(試)驗管制總表

最後統計日期:114.10.03

編碼:Z-F-004

項次	契約詳細表 項次	預定進 場日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽 樣頻率	累積進場數 量	檢試 驗結果	檢(試)驗 及會同人 員	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱	實際進 場日期		抽樣 數量		累積抽樣數 量			
8	壹.一.(三)3、10~13、17	114.05.14	1 式	114.05.14	底漆及面 漆各隨機 取樣 1 次	1 式	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	環氧樹脂	114.05.14		1 次		1 次			
9	壹.一.(三)2、5、6、8、 15、16	114.09.17	—	114.09.17	每批取樣 1 次	—	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	氟碳烤漆	114.09.17		1 次		1 次			
10	壹.一.(三)7、16、17	114.05.07	1223.2 才	114.05.07	每批取樣 1 次	1223.2 才	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	太平洋鐵木	114.05.07		1 次		1 次			
11	壹.一.(三)8 (告示牌)	114.09.17	2.8m	114.09.17	鋼管各尺 寸取樣 1 次、外觀 及尺寸核 對 1 次	2.8m	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	鍍鋅鋼管，直徑=10cm， 厚 3mm	114.09.17		1 次		1 次			
	壹.一.(三)10、11 (高架棧道及平台)	113.12.06	510.6m	113.12.06		510.6m	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	取 1 次試驗
	鍍鋅鋼管 15*15*0.6CM	113.12.06		1 次		1 次			
	壹.一.(三)10、11 (高架棧道及平台)	113.12.06	654.55m	113.12.06		654.55m	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	取 1 次試驗
	鍍鋅鋼管 10*10*0.3CM	113.12.06		1 次		1 次			
	壹.一.(三)10、11 (高架棧道及平台)	114.02.07	287.9m2	114.02.07		287.9m2	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	鍍鋅鋼承板	114.02.07		1 次		1 次			
	壹.一.(三)10、11 (高架棧道及平台)	114.02.14	287.9m	114.02.14		287.9m	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	取 1 次試驗
	鍍鋅鋼側板 H=15cm,Th=8mm	114.02.14		1 次		1 次			
12	壹.一.(三)3、12~15、19	114.05.13	14326.9 才	114.05.13	5000 才以 上取樣 1 次	14326.9 才	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	塑膠木	114.05.13		1 次		1 次			
13	壹.一.(六).1	114.08.13	1105 支	114.08.13	拉拔試驗 6 支(試拉 3 支+3 支=共 6 支)	2551 支	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	植筋膠(植筋)	114.08.13		4 支		13 支			
14	壹.一.(八)1、4	114.04.10	273 組	114.04.10	高燈及矮 燈每批各 取樣 1 次	273 組	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	LED 燈組	114.04.10		2 次		2 次			
15	壹.一.(四)2、(五)7、 (六)11	113.10.15	6024 包	113.10.15	材料進場 1 組	6024 包	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 楊三德	
	土包袋	113.10.15		7 組		7 組			

材料設備檢(試)驗管制總表

最後統計日期:114.10.03

編碼: Z-F-005

項次	契約詳細表 項次	預定進 場日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽樣 頻率	累積進場數 量	檢 試 驗 結 果	檢(試)驗及 會同人員	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱	實際進 場日期		抽樣 數量		累積抽樣數 量			
16	壹.一.(二)5、(五)8	114..05.07	43m <sup>2</sup>	114..05.07	材料進場 1 組	43m <sup>2</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 陳柏智	
	仿石質複層塗料	114..05.07		1 組		1 組			
17	壹.一.(三)1	114.08.11	1 座	114.08.11	材料進場 1 組	1 座	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 陳柏智	
	意象景石	114.08.11		1 組		1 座			
18	壹.一.(三)2、7、8、20	114.09.17	21m <sup>2</sup>	114.09.17	材料進場 1 組	21m <sup>2</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	二分石	114.09.17		1 組		1 組			
19	壹.一.(三)5、6	114.09.17	11 座	114.09.17	材料進場 1 組	11 座	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	碳纖維板	114.09.17		1 組		1 組			
20	壹.一.(三)13	114.02.15	40.8m	114.02.15	材料進場 1 組	40.8m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	鋼軌	114.02.15		1 組		1 組			
21	壹.一.(三)18	114.09.29	17.2 m <sup>2</sup>	114.09.29	材料進場 1 組	17.2 m <sup>2</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	聚脂標線	114.09.29		1 組		1 組			
22	壹.一.(三)19、(五)9	113.11.15	69m <sup>2</sup>	113.11.15	材料進場 1 組	69m <sup>2</sup>	合格	六河 顏銘致 鑫豐 黃羽萱	
	土工織物	113.11.15		1 組		1 組			
23	壹.一.(五)8	114.04.10	3 座	114.04.10	材料進場 1 組	3 座	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	PE 儲水槽	114.04.10		1 組		1 組			
24	壹.一.(五)8、14、(六)8	114.04.10	15.5 m <sup>3</sup>	114.04.10	材料進場 1 組	15.5 m <sup>3</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	卵石	114.04.10		1 組		1 組			
25	壹.一.(五)8、9、14、(六)8	114.03.10	3m <sup>3</sup>	114.03.10	材料進場 1 組	3m <sup>3</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	清碎石	114.03.10		1 組		1 組			
26	壹.一.(五)9	113.12.12	33.72m <sup>3</sup>	113.12.12	材料進場 1 組	33.72 m <sup>3</sup>	合格	六河 蔡宏裕 劉忠諭 鑫豐 黃羽萱	
	塊石	113.12.12		1 組		1 組			
27	壹.一.(五)11	114.03.21	310 支	114.03.21	材料進場 1 組	310 支	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	木樁	114.03.21		1 組		1 組			

材料設備檢(試)驗管制總表

最後統計日期:114.10.03

編碼: Z-F-006

項次	契約詳細表 項次	預定進 場日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽樣 頻率	累積進場數 量	檢 試 驗 結 果	檢(試)驗及 會同人員	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱	實際進 場日期		抽樣 數量		累積抽樣數 量			
28	壹.一.(五)12	114.05.09	31m	114.05.09	材料進場 1組	31m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	編柵材料	114.05.09		1組		1組			
29	壹.一.(七)5	114.03.21	5000m <sup>2</sup>	114.03.21	每批進場 1組	5000m <sup>2</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	稻草蓆	114.03.21		1組		1組			
30	壹.一.(七)1~8、12、13、 15、17	114.03.24	29563株	114.03.24	每批進場 1組	29563株	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	喬、灌木、地被	114.03.24		1組		1組			
31	壹.一.(七)19	114.05.09	16705.7m <sup>2</sup>	114.05.09	每批進場 1組	16705.7m <sup>2</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 洪志明	
	草皮	114.05.09		1組		1組			
32	壹.一.(八)7、13~21、26	114.04.14	1式	114.04.14	材料進場 1組	1式	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	電力(線)設備	114.04.14		1組		1組			
33	壹.一.(八)10	114.04.01	111組	114.01.10	材料進場 1組	111組	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	接地銅棒	114.01.10		1組		1組			
34	壹.一.(八)11	114.05.21	5支	114.05.21	材料進場 1組	5支	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	自備燈桿	114.05.21		1組		1組			
35	壹.一.(三)20	114.08.20	7200m <sup>2</sup>	114.08.20	材料進場 1組	7200m <sup>2</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	鐵平石	114.08.20		1組		1組			
36	壹.一.(二)2	114.04.30	1150.3m	114.02.11	材料進場 1組	1150.3m	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	填縫膠	114.02.11		1組		1組			
37	壹.一.(三).1R.5	114.09.08	1m <sup>2</sup>	114.09.08	材料進場 1組	1m <sup>2</sup>	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	磁磚	114.09.08		1組		1組			
38	壹.一.(三).2、3、5、6、7、 12、13、14、16、17、19 壹.一.(五).8	114.08.16	1式	114.08.16	材料進場 1組	1式	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	不鏽鋼螺栓	114.08.16		1組		1組			
39	壹.一.(三).10、11	114.02.10	1式	114.02.10	材料進場 1組	1式	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	剪力釘	114.02.10		1組		1組			

材料設備檢(試)驗管制總表

最後統計日期:114.10.03

編碼:Z-F-007

項次	契約詳細表 項次	預定進 場日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽樣 頻率	累積進場數 量	檢試 驗結 果	檢(試)驗及 會同人員	備註 (歸檔編 號)
	材料/設備 名稱	實際進 場日期		抽樣 數量		累積抽樣數 量			
40	壹.一.(八).7	114.07.24	4 只	114.07.24	材料進場 1 組	4 只	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	漏電斷路器	114.07.24		1 組		1 組			
41	壹.一.(八).7	114.07.24	1 只	114.07.24	材料進場 1 組	1 只	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	無熔線斷路器	114.07.24		1 組		1 組			
42	壹.一.(三).22	114.08.11	1200kg	114.08.11	材料進場 1 組	1200kg	合格	六河 蔡宏裕 鑫豐 黃羽萱	
	(雲朵涼亭) 鋁合金板	114.08.11		1 組		1 組			

註：1.本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。

2.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。