

「『北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)』進度會議(第八次)」
會議紀錄

壹、開會時間：113年6月19日(星期三)下午14時30分

貳、開會地點：工務所

參、主持人：周育興

記錄：周育興

伍、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

陸、結論：

一、請施工廠商於6月26日完成三個洗露骨材樣品。

二、洗露骨材步道需隔塊施工，並注意洩水坡度及加強線形。

三、請廠商注意物料進場期程，避免缺料影響工程進度。

四、進度控管：

前次控管期程因天候因素影響，仍請施工廠商積極趕辦。

1. 河濱運動平台：

工項	前(七)次控管期程	本(八)次修正期程
鋼板樁打設完成	6月10日	6月25日
基樁打設完成	6月17日	7月5日
基礎完成	6月27日	7月19日
牆身及版完成	7月27日	8月19日

2. 洗露骨材步道：6月30日鋼筋模版進場，請預為前置作業。

3. 目前施工量能明顯偏低，請施工廠商加派機具、人力加速趕辦。

陸、散會(下午16時30分)