

「『北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)進度會議(第七次)』
會議紀錄

壹、開會時間：113年6月5日(星期三)上午10時30分

貳、開會地點：工務所

參、主持人：周育興

記錄：周育興

伍、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

陸、結論：

一、請監造單位督促加速辦理土方分層試滾壓作業，以利後續填方作業。

二、請施工廠商於6月15日完成三個洗露骨材樣品，並請設計單位協助提供相關骨材配比供參。

三、洗露骨材步道需隔塊施工，並注意洩水坡度及加強線形。

四、請廠商注意物料進場期程，避免缺料影響工程進度。

五、進度控管：

前次控管期程因天候因素影響，仍請施工廠商積極趕辦。

1. 河濱運動平台：

工項	前(六)次控管期程	本(七)次修正期程
鋼板樁打設完成	6月5日	6月10日
基樁打設完成	6月7日	6月17日
基礎完成	6月20日	6月27日
牆身及版完成	7月20日	7月27日

2. 洗露骨材步道：6月20日鋼筋模版進場，請預為前置作業。

3. 請施工廠商再次確認鋼筋進料期程，避免缺料影響工程進度。

陸、散會(上午11時30分)