

「『北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)進度會議(第九次)』
會議紀錄

壹、開會時間：113年6月25日(星期二)上午11時40分

貳、開會地點：工務所

參、主持人：周育興

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、請施工廠商於6月26日完成三個洗露骨材樣品。

二、洗露骨材步道需隔塊施工，並注意洩水坡度及加強線形。

三、請廠商注意物料進場期程，避免缺料影響工程進度。

四、施工廠商倘有符合契約可展延因素，請依程序報監造廠商審查。

五、進度控管：

1. 河濱運動平台：依上次控管期程持續追蹤，仍請施工廠商積極趕辦並注意工序銜接。

工項	前(八)次控管期程	本(九)次控管期程
鋼板樁打設完成	6月25日	6月25日
基樁打設完成	7月5日	7月5日
基礎完成	7月19日	7月19日
牆身及版完成	8月19日	8月19日

2. 洗露骨材步道：6月30日鋼筋模版進場持續控管，惟前置作業請加速趕辦，含放樣、整地、級配進料及夯實作業。

3. 目前施工量能明顯偏低，請施工廠商加派機具、人力加速趕辦並落實職業安全衛生相關規定。

陸、散會(上午12時30分)