

「『北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)進度會議(第十次)」

會議紀錄

壹、開會時間：113年7月4日(星期四)下午16時30分

貳、開會地點：工務所

參、主持人：周育興

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、洗露骨材樣品已完成，後續請施工廠商依相關建議辦理優化方案研議。

二、洗露骨材步道需隔塊施工，並注意洩水坡度及加強線形。

三、請廠商注意物料進場期程，避免缺料影響工程進度。

四、施工廠商倘有符合契約可展延因素，請於7月10日前依程序報監造廠商審查。

五、請施工廠商於7月8日安排土方試滾壓試驗，以利後續填方工進。

六、目前施工量能明顯偏低，請施工廠商加派機具、人力加速趕辦並落實職業安全衛生相關規定。

七、本工程113年7月31日預定進度18.07%，依目前施工動能有潛在落後風險，請監造廠商督促協助施工廠商工序安排及評估分區同時施工，以利工進。

八、工項進度控管：

1. 河濱運動平台：持續追蹤，仍請施工廠商積極趕辦並注意工序銜接及鋼筋備料。

| 工項 | 前(九)次控管期程 | 本(十)次控管期程 |
|---------|-----------|-----------------------|
| 鋼板樁打設完成 | 6月25日 | 6月28日(已完成) |
| 基樁打設完成 | 7月5日 | 7月9日進場機具 7月19日打設完成 |

| | | |
|--------|-------|------|
| 基礎完成 | 7月19日 | 8月5日 |
| 牆身及版完成 | 8月19日 | 9月5日 |

2. 洗露骨材步道：7月6日進場放樣、7月15日鋼筋模版進場持續控管，惟前置作業請加速趕辦，含放樣、整地、級配進料及夯實作業。步道作業佔本工程比重約25%，請施工廠商務必趕辦，並請監造廠商協助工序安排。

3. 青埔分洪道：控管7月15日箱涵橋鋼筋進場綁紮。

陸、散會(下18時00分)