

「『北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)』 進度會議(第十一次)」

會議紀錄

壹、開會時間：113年7月17日(星期三)上午10時00分

貳、開會地點：工務所

參、主持人：周育興

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、洗露骨材樣品已完成，後續請施工廠商依相關建議研議
一次性施工優化方案。

二、洗露骨材步道需隔塊施工，並注意洩水坡度及加強線形。

三、請廠商注意物料進場期程，避免缺料影響工程進度。

四、施工廠商已於7月18日辦理土方試滾壓試驗，後續請率
定滾壓機具及次數作為填方工程依據。

五、目前施工量能明顯偏低，請施工廠商加派機具、人力加速
趕辦並落實職業安全衛生相關規定。

六、本工程113年7月31日預定進度18.07%，依目前施工
動能有潛在落後風險，請監造廠商督促協助施工廠商工序
安排及評估分區同時施工，以利工進。

七、工項進度控管：

1. 河濱運動平台：持續追蹤，仍請施工廠商積極趕辦並注
意工序銜接及鋼筋備料。

工項	前(十)次控管期程	本(十一)次控管期程
鋼板樁打設完成	6月28日(已完成)	-
基樁打設完成	7月9日進場機具 7月15日打設完成	-
基礎完成	8月5日	8月5日
牆身及版完成	9月5日	9月5日

2. 洗露骨材步道：前次控管 7 月 15 日鋼筋模版進場未完成，仍持續控管，請加速趕辦於 7 月 25 日鋼筋模版進場施作基礎。步道作業佔本工程比重約 25%，請施工廠商務必趕辦，並請監造廠商協助工序安排。
3. 青埔分洪道：前次控管 7 月 15 日箱涵橋鋼筋進場綁紮未完成，請加速趕辦於 7 月 25 日箱涵橋鋼筋進場綁紮。

陸、散會(上午 12 時 00 分)