

「『北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)進度會議(第十二次)』
會議紀錄

壹、開會時間：113年8月7日(星期三)上午9時15分

貳、開會地點：工務所

參、主持人：周育興

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、洗露骨材鋪面材料送審請速提送監造廠商審查，以利後續工進。

二、洗露骨材步道需隔塊施工，並注意洩水坡度及加強線形。

三、請廠商注意物料進場期程，避免缺料影響工程進度。

四、本工程已於7月18日辦理土方試滾壓試驗，後續以5T振動式滾壓機來回滾壓6次作為填方工程依據，請施工廠商落實土方壓實自主檢查及檢驗停留點抽查。

五、目前施工量能明顯偏低，請施工廠商加派機具、人力加速趕辦並落實職業安全衛生相關規定。

六、本工程113年8月31日預定進度19.84%，依目前施工動能有潛在落後風險，請監造廠商督促協助施工廠商工序安排及評估分區同時施工，以利工進。

七、工項進度控管：

1. 河濱運動平台：持續追蹤，仍請施工廠商積極趕辦並注意工序銜接及工班進場。

工項	前(十一)次控管期程	本(十二)次控管期程
基礎完成	8月5日	8月16日
牆身及版完成	9月5日	9月5日

2. 洗露骨材步道：前次控管7月25日鋼筋模版進場未見工班，仍持續控管，請加速趕辦於8月10日鋼筋模版

進場施作基礎。步道作業佔本工程比重約 25%，請施工廠商務必趕辦，並請監造廠商協助工序安排。

3. 青埔分洪道：前次控管 7 月 25 日箱涵橋鋼筋進場綁紮未見工班，請加速趕辦於 8 月 10 日箱涵橋鋼筋進場綁紮。

八、本工程截至 8 月 6 日實際進度 16.7%，至 113 年 8 月 31 日預定進度 19.84%尚需完成 3.2%方符合進度，至 113 年 9 月 30 日預定進度 27.2%尚需完成 10.5%方符合進度，請施工廠商務必趕辦於 8 月 31 日完成青埔分洪道 3 孔箱涵(約 1.5%)及洗露骨材步道基礎 600 公尺(約 3%)，避免進度落後影響請款。

陸、散會(上午 10 時 30 分)