

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議(第 14 次)

會議紀錄

壹、開會時間：113 年 10 月 16 日(星期三)下午 3 時 00 分

貳、開會地點：本分署第二會議室

參、主持人：吳工務科長嘉偉

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、請監造單位每日回報當日完成數量及進度，以利進度控管。

二、洗露骨材步道基礎下方不合格級配粒料需拆除重做部份，請廠商評估機具人力量能，切勿影響工程進度。

三、各主要工項進度控管：

主要工項	內控需完成進度	目前完成情形	趕辦及追蹤
綠色大階梯	11/2 前完成整地回填夯實	整地植筋	符合內控進度，持續控管。
青埔分洪道	11/2 前完成水路開挖	明渠水路持續開挖	符合內控進度，水路開挖已完成 1 半，建議趕辦後續異型塊及石籠工進並行。
河濱運動平台	10/18 成完成前擋土牆鋼筋綁紮	鋼版樁已拔除，目前邊坡整平中	已落後內控進度，請廠商增加工班趕辦。
植栽	11/1 多功能大草坪及草生地景進場	辦理驗苗	考量 11 月適合植栽種植，請廠商盤點整地後即可先行植栽部份，趕辦進場
洗露骨材步道	10/11 分區五面層開始施作	因級配粒料影響後續工進	1. 請監造單位協助廠商解決級配粒料問題。 2. 本項已落後內控進度，請廠商趕辦以每週完成基礎 400 公尺(單邊)安排人力機具。

四、施工日誌請確實填列每日填方夯實數量，以符實際並利控管分層夯層工地密度取樣頻率。

五、截至 113 年 10 月 15 日預定進度 28.20%、實際進度

16.44%，已落後 11.76%，請監造單位積極督促施工廠商依檢討會所擬定應辦事項及趕辦進度，請實施每日作業進度管控，將每周執行情形簽報本分署，並預先通知施工廠商如可歸責施工廠商事由致落後進度達百分之二十以上時，將依政府採購法第一百零一條第一項第十款及施行細則第一百零九條之一規定辦理。

陸、散會(下午 16 時 00 分)