

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議(第 15 次)

會議紀錄

壹、開會時間：113 年 10 月 23 日(星期三)上午 10 時 30 分

貳、開會地點：本分署工務科會議室

參、主持人：吳工務科長嘉偉

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、請監造單位每日回報當日完成數量及進度，以利進度控管。

二、洗露骨材步道基礎下方不合格級配粒料需拆除重做部份，請廠商評估機具人力量能，切勿影響工程進度。

三、各主要工項進度控管：

主要工項	內控需完成進度	目前完成情形	趕辦及追蹤
綠色大階梯	11/2 前完成整地回填夯實	整地植筋	符合內控進度，持續控管。
青埔分洪道	11/2 前完成水路開挖	明渠水路持續開挖	水路開挖進度落後，請廠商增加機具趕辦，並於 11 月 7 日前完成渠底異型塊吊放。
河濱運動平台	10/18 成完成前擋土牆鋼筋綁紮	前擋土牆基礎鋼筋綁紮	1. 堤防邊坡整平混凝土襯底請儘速趕辦。 2. 已落後內控進度，請廠商增加工班趕辦。
植栽	11/1 多功能大草坪及草生地景進場	辦理驗苗	1. 坡面工綠美化工項，植栽請於 11 月 1 日進場施作。 2. 另 11 月 1 日內控多功能大草坪及草生地景植栽進場，請趕辦前置作業。
洗露骨材步道	10/11 分區五面層開始施作	因級配粒料影響後續工進	1. 級配粒料請速趕辦，仍請監造廠商落實材料進場三級品管作業。 2. 本項已落後內控進度，仍不見廠商趕工作為，請廠商趕辦以每週完成基礎 400

			公尺(單邊)安排人力機 具。
--	--	--	-------------------

四、施工日誌請確實填列每日填方夯實數量，以符實際並利
控管分層夯層工地密度取樣頻率。

五、截至 113 年 10 月 20 日預定進度 29.62%、實際進度
16.47%，已落後 13.15，較上周落後持續擴大(113 年 10 月
15 日落後 11.76%)，請監造單位積極督促施工廠商依檢討
會所擬定應辦事項及趕辦進度，並實施每日作業進度管控，
將每周執行情形簽報本分署，並預先通知施工廠商如可歸
責施工廠商事由致落後進度達百分之二十以上時，將依政
府採購法第一百零一條第一項第十款及施行細則第一百零
九條之一規定辦理。

陸、散會(上午 11 時 30 分)