

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議(第17次)

會議紀錄

壹、開會時間：113年11月6日(星期三)下午3時00分

貳、開會地點：本分署工務科會議室

參、主持人：吳工務科長嘉偉

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、請監造單位每日回報當日完成數量及進度，以利進度控管。

二、各主要工項進度控管：

主要工項	內控需完成進度	目前完成情形	趕辦及追蹤
綠色大階梯	11/7地樑模版進場組立	地樑鋼筋綁紮中	已落後內控進度，請廠商增加人力機具趕辦並確實掌握施工材料進場期程。
青埔分洪道	11/3渠底鼎塊開始吊放	明渠段已完成開挖，惟鼎塊尚未開始吊放	本案因渠底潭泥影響吊放，請廠商於11月11日開始吊放，並增加機具趕辦，於11月23日前完成吊放。
河濱運動平台	11/4完成上層撐牆模版組立	前擋土牆下部牆面灌漿完成，整地預為施工架進場	1. 堤防邊坡整平混凝土襯底請儘速趕辦。 2. 原內控進度尚未完成，請廠商評估現地施工條件趕辦進度。
植栽	11/1多功能大草坪及草生地景進場	多功能大草坪整地中	已落後內控進度，請廠商妥為安排工序及前置作業，以加速植栽工進。
洗露骨材步道	分區五面層需完成，分區四洗露骨材面層開始施作	模版工班已進場，目前量能可組立L型基礎200公尺	本項已落後內控進度，請廠商以每週完成基礎400公尺(單邊)安排人力機具，持續趕辦。

三、截至113年11月4日預定進度34.72%、實際進度

18.25%，已落後 16.47，落後持續擴大，請監造單位積極督促施工廠商加派人力機具趕辦進度，倘 2 週後進度落後未能縮小，請監造單位評估施工廠商施工量能及履約能力，函報本分署憑辦。

四、本次會議所控管五大工項皆有落後情形，請施工廠商依內控進度期程趕辦。

五、水利署 113 年 9 月 9 日工程督導及本分署碎石級配抽查不合格，相關缺失改善已逾期未提送，請儘速改善。

陸、散會(下午 15 時 40 分)