

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議(第 19 次)

會議紀錄

壹、開會時間：113 年 11 月 22 日(星期五)下午 2 時 00 分

貳、開會地點：本分署工務科會議室

參、主持人：吳工務科長嘉偉

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、請監造單位每日回報當日完成數量及進度，以利進度控管。

二、各主要工項進度控管：

主要工項	內控需完成進度(趕工計畫)	目前完成情形	趕辦及追蹤
綠色大階梯	地樑鋼筋、模版持續趕辦。	座階第一層灌漿完成	本項內控預定進度：1.36%、實際進度 0.98%、落後 0.38%，請廠商增加人力機具趕辦，於 12 月趕上內控進度。
青埔分洪道	渠底鼎塊至 12 月 4 日吊放完成。	渠底鼎塊已吊放 100 顆(全部 413 顆)	本項內控預定進度：1.85%、實際進度 1.74%、落後 0.11%，請增加人力機具趕辦，並於 12 月 4 日前完成青埔分洪道邊坡，固化等前置作業，以利石籠工班繼續施工。
河濱運動平台	上層撐牆鋼筋、模版組立	前擋土牆下部牆面灌漿完成，第二層鋼筋、模版施作。	1. 堤防邊坡整平混凝土襯底請儘速趕辦。 2. 本項內控預定進度：3.70%、實際進度 3.65%、落後 0.05%，請廠商評估現地施工條件趕辦進度。
植栽	11/1 多功能大草坪及草生地景進場	多功能大草坪整地中	本項內控預定進度：4.04%、實際進度 0.00%、落後 4.04%，請廠商妥為安排工序及前置作業，以加速植栽工進。
洗露骨材步道	分區 4(584 公尺)L 型基礎澆置完成、分區 3(426 公尺)L	(1)分區 2 與 3 單邊 L 型路基合計完成灌漿 180M(2)	本項內控預定進度：12.55%、實際進度 7.24%、落後 5.31%，請廠商以每週完成基礎 400 公尺(單邊)安排人力機具，持續

	型基礎鋼筋模版進場施作。	分區2單邊L型路基鋼筋綁紮180公尺。	趕辦。
--	--------------	---------------------	-----

三、截至113年11月21日預定進度38.38%、實際進度

22.33%，已落後16.05，且經檢討各重點項目皆落後趕工計畫控管進度，請監造單位積極督促施工廠商加派人力機具依趕工計畫趕辦進度，於113年12月趕上預定進度48%。

四、多功能大草坪植栽進場前，請監造單位確認土層平整度及夯實度方可進場。

五、水利署113年9月9日工程督導(改善期限113年10月18日)、本分署碎石級配抽查不合格(改善期限113年10月30日)、本分署113年10月11日走動式督導(改善期限113年10月25日)、本分署113年11月6日走動式督導(改善期限113年11月20日)等多件督導缺失已逾期未改善，請監造單位督促施工廠商於113年12月6日前提送改善成果表，倘持續逾期未改善，請監造單位評估依契約第20條規定辦理。

陸、散會(下午3時00分)