

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議(第21次)

會議紀錄

壹、開會時間：113年12月04日(星期三)中午12時00分

貳、開會地點：本分署虎尾潮工務所

參、主持人：吳工務科長嘉偉

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、請監造單位每日回報當日完成數量及進度，以利進度控管。

二、各主要工項進度控管：

主要工項	內控需完成進度(趕工計畫)	目前完成情形	趕辦及追蹤
綠色大階梯	地樑鋼筋、模版持續趕辦。	座階第一層及第二層灌漿完成	1. 地樑請增加人力機具於12月16日完成。 2. 本項內控預定進度：2.21%、實際進度1%、落後1.21%，請廠商增加人力機具趕辦，於12月底趕上內控進度。
青埔分洪道	渠底鼎塊至12月4日吊放完成。	渠底鼎塊已吊放300顆(全部413顆)	1. 石籠工項於12月13日進場，請趕辦前置作業。 2. 本項內控預定進度：3.81%、實際進度1.77%、落後2.04%，請增加人力機具趕辦，於12月底趕上內控進度。
河濱運動平台	12月3日開始頂版鋼筋、模版組立。	第二升層及坡面撐牆模版施作，預計12月6日灌漿。	1. 堤防邊坡整平混凝土襯底請儘速趕辦。 2. 第二升層及撐牆請於12月6日灌漿完成 3. 本項內控預定進度：7.17%、實際進度3.77%、落後3.40%，請廠商評估現地施工條件趕辦進度。
植栽	1. 於11月21日完成多功能大草坪及草生地景	多功能大草坪草皮鋪設16,000M ²	1. 草生地景植栽於12月13日進場。 2. 本項內控預定進度：7.58%、實際進度1.50%、落後6.08%，

	2.分區五11月22日植栽進場		請廠商妥為安排工序及前置作業，以加速植栽工進。
洗露骨材步道	分區3(426公尺)完成面層施作。	分區2、分區3及分區4單邊L型基礎完成灌漿各180M。	本項內控預定進度：16.60%、實際進度8.19%、落後8.41%，請廠商以每週完成基礎400公尺(單邊)安排人力機具，持續趕辦。

三、截至113年12月3日預定進度41.15%、實際進度27.05%，已落後14.10，且經檢討各重點項目皆落後趕工計畫控管進度，請監造單位積極督促施工廠商加派人力機具依趕工計畫趕辦進度，於113年12月趕上預定進度48%。

四、請監造單位協助施工廠商於今日(12月4日)提送至12月底實際進度達48%所需完成工項及人力機具，以利進度控管。

五、請施工廠商檢討河濱運動平台分項施工計畫，確認其施工安全性及工序銜接。

六、前次會議追蹤水利署113年9月9日工程督導(改善期限113年10月18日)、本分署碎石級配抽查不合格(改善期限113年10月30日)、本分署113年10月11日走動式督導(改善期限113年10月25日)、本分署113年11月6日走動式督導(改善期限113年11月20日)等多件督導缺失已逾期未改善，且已限期113年12月6日前改善提送，惟仍未辦理改善，請監造單位依契約規定辦理。

陸、散會(下午13時00分)