

「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議(第 23 次)

會議紀錄

壹、開會時間：113 年 12 月 19 日(星期四)上午 11 時 30 分

貳、開會地點：本分署虎尾潮工務所

參、主持人：吳工務科長嘉偉

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、請監造單位每日回報當日完成數量及進度，以利進度控管。

二、各主要工項進度控管：

主要工項	內控需完成進度(趕工計畫)	目前完成情形	趕辦及追蹤
綠色大階梯	地樑鋼筋、模版持續趕辦。	座階第一層及第二層灌漿完成	1. 請增加人力機具於 12 月 22 日完成整地以利地樑工項進場。 2. 本項內控預定進度：2.64%、實際進度 0.98%、落後 1.26%，請廠商增加人力機具趕辦，於 12 月底趕上內控進度。
青埔分洪道	渠底鼎塊至 12 月 23 日完成邊坡石籠工項。	邊坡坡址石籠已完成，目前邊坡整地中	1. 石籠邊坡於 12 月 22 日完成整地，並趕辦後續邊坡石籠人員機具進場。 2. 本項內控預定進度：4.67%、實際進度 3.56%、落後 1.11%，請增加人力機具趕辦，於 12 月底趕上內控進度。
河濱運動平台	12 月 18 日完成頂版鋼筋、模版組立。	第二層及坡面撐牆模版已完作灌漿施作，坡面工復舊中。	1. 12 月 22 日完成混凝土坡面復舊，以利後續工項施作。 2. 本項內控預定進度：8.49%、實際進度 4.19%、落後 4.30%，請廠商評估現地施工條件趕辦進度。
植栽	1. 分區五 11/22 進場 12/12 完成	1. 多功能大草坪草皮鋪設 16,000M <sup>2</sup>	1. 草生地景植栽於 12 月 20 日完成。 2. 分區 4 及分區五於 12 月 22 日完成整地及蜂巢格網回填，以

	2. 分區四 12/13 進 場 1/2 完 成分區五 11 月 22 日植栽進 場	2. 草生地景白茅 完成約 20,947M <sup>2</sup> /26,183 M <sup>2</sup> 。	利植栽進場。 3. 本項內控預定進度： 10.12%、實際進度 4.35%、落後 5.77%，請廠商妥為安排工序及 前置作業，以加速植栽工進。
洗露 骨材 步道	12/16 完成分 區三(426 公 尺)洗露骨材 面層 12/18 前完成 分區二(298 公尺)L 型單 邊基礎灌漿 300 公尺。	(1) L 型單邊 基礎完成約 2500 公尺 (2)洗露骨材 面層完成約 108 公尺	本項內控預定進度：17.15%、 實際進度 9.19%、落後 7.96%， 請廠商以每週完成洗露骨材面 層 300 公尺安排人力機具，持 續趕辦。

三、截至 113 年 12 月 17 日預定進度 44.41%、實際進度

32.68%，已落後 11.73%，且經檢討各重點項目皆落後趕工

計畫控管進度，請監造單位積極督促施工廠商加派人力機

具依趕工計畫趕辦進度及落實職業安全衛生措施，並於 113

年 12 月趕上預定進度 48%。

陸、散會(中午 12 時 20 分)