

# 「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程(一期)」施工檢討會議

(第 27 次)

## 會議紀錄

壹、開會時間：114 年 4 月 2 日(星期五)下午 2 時 00 分

貳、開會地點：本分署第二會議室

參、主持人：吳分署長明華

記錄：周育興

肆、出席單位及人員：(詳會議出席人員簽名冊)

伍、結論：

一、本案施工進度再次落後，請依下列期程控管各工項完成期限：

(一) 河濱運動平台：114 年 4 月 10 日前完成箱型石籠。

(二) 洗露骨材步道：虎尾鐵橋下游控管於 114 年 4 月 20 日完成(含修坡)、虎尾鐵橋上游控管 114 年 5 月 10 日完成(含修坡)。

(三) 綠色大階梯：目前第五階梯施作中，控管 114 年 4 月 30 日前全數完成。

(四) 青埔分洪道消能工：控管 114 年 4 月 25 日前完成(含邊坡石籠席墊)。

(五) 多功能大草坪於 114 年 5 月 15 日前完成草皮整平壓實作業。

(六) 植栽：配合洗露骨材步道進度，虎尾鐵橋下游控管於 114 年 4 月 21 日前進場，虎尾鐵橋上游控管 114 年 5 月 11 日前進場。

二、植栽堤前邊坡植被方案，請主辦人員邀集設計公司及施工廠商於 114 年 4 月 11 日釐清數量及研議方案以利工進。

三、本案工程截至 114 年 4 月 2 日實際進度 67.27%，惟 114 年 4 月 15 日預定進度 74.1%、4 月 30 日預定進度 78.52%、5 月 15 日預定進度 82.6%，請監造單位積極督促施工廠商趕辦進度。