

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 109年1月31日 星期五

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	165	天	剩餘工期	165	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		16.080%			實際進度(%)		15.206%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	發包工作費					
一	景觀工程					
1	人行道面層，鋪面磚(高壓)	M2	591.50		96.29	
2	高壓平板磚鋪面(既有硬底)	M2	176.70		87.00	
3	RC刷毛步道(2M寬)	M	23.00		0.00	
4	RC刷毛步道(3M寬)	M	649.00		0.00	
5	RC刷毛鋪面	M2	30.80		0.00	
6	抵石子鋪面	M2	60.50		0.00	
7	抵石子(含打毛)	M2	314.00		314.00	
8	緣石，預鑄	M	698.10		259.30	
9	緣石，場鑄	M	259.30		247.95	
10	靠背座椅	座	40.00		0.00	
11	無靠背座椅	M	12.40		0.00	
12	腳踏車架	組	10.00		0.00	
13	地圖牌(A式)	座	3.00		0.00	
14	地圖牌(B式)	座	4.00		0.00	
15	高架棧道(PC刷毛)W=1.8M	M	492.60		90.16	
16	高架棧道(PC刷毛)W=3M	M	22.60		5.17	
17	告示牌	座	14.00		0.00	
18	鋼構棧道	M	72.70		0.50	
19	鋼構棧橋	座	1.00		0.00	
20	塑木平台	M2	22.20		0.00	
21	護欄(A式)	M	250.30		0.00	
22	護欄(B式)	M	1,029.10		0.00	
23	護欄(C式)	M	61.30		0.00	
24	休憩花架	座	2.00		0.00	
25	花崗石階梯	M2	31.60		7.50	
26	階梯扶手	M	39.80		0.00	
27	矮牆	M	43.30		8.50	
28	格柵意象	M	94.00		0.00	
29	牆面美化意象	式	1.00		0.00	
30	現況格柵遷移	式	1.00		0.30	
31	現況塊狀護欄串聯	M	326.30	1.50	173.50	
32	現況橋頭復舊	座	9.00		0.00	
33	既有坡面工階梯	M	24.00		24.00	
	景觀工程 小計				0.00	
二	堤岸綠美化工程				0.00	
1	混凝土植草磚坡面工綠化	M2	4,857.30		274.80	
2	護趾工含封邊	M	688.70		674.00	
3	河華橋護岸工程				0.00	
(1)	構造物開挖，複合地質，深度<5m，機械挖	M3	243.00		65.02	
(2)	就近利用填方	M3	243.00		0.00	
(3)	控制性低強度回填材料，混凝土用粒料	M3	287.00		0.00	

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 109年1月31日 星期五

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	165	天	剩餘工期	165	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		16.080%			實際進度(%)		15.206%	
(4)	土方工作機具動原及施工便道整理復舊	式	1.00			0.12		
(5)	搬運費，材料及機具	式	1.00			0.11		
(6)	臨時圍堰端點封堵費	式	1.00			0.00		
(7)	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	10.00			0.03		
(8)	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	179.00			0.50		
(9)	產品，鋼筋，連工帶料	KG	16,078.00			15.00		
(10)	普通模板，乙種	M2	370.00			5.40		
(11)	(免拆模板，木質)	M2	38.00			0.00		
(12)	基礎塊石購置拋放及下壓	M3	4.00			0.00		
(13)	預力基樁D=30cm, L=6m	支	23.00			0.50		
(14)	3" PVC管排水器(含PVC管)	組	36.00			0.00		
(15)	鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土	M	26.40			0.00		
(16)	鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋	M	93.00			0.00		
(17)	預鑄混凝土，預鑄止滑樁材料及吊運費	塊	9.00			0.00		
(18)	鋼筋，植筋，D16mm	支	11.00			0.00		
(19)	表面打毛處理	式	1.00			0.00		
(20)	臨時設施，排水設備，擋抽排水費(含必要點井)	式	1.00			0.00		
	堤岸綠美化工程 小計					0.00		
三	植栽工程					0.00		
1	植栽養護工，既有植栽修剪費	式	1.00			0.91		
2	植樹，正榕	株	5.00			0.50		
3	苦楝	株	252.00			5.00		
4	大花紫薇	株	20.00			1.00		
5	喬木栽植費	株	277.00			0.00		
6	植物保護，養護工作，喬木類，杉木支柱	組	277.00			0.00		
7	紅花玉芙蓉	株	541.00			0.00		
8	羽裂蔓綠絨	株	500.00			0.00		
9	厚葉石斑木	株	670.00			0.00		
10	鵝掌藤	株	610.00			0.00		
11	朱蕉	株	1,840.00			0.00		
12	龜背芋	株	650.00			0.00		
13	大王仙丹	株	1,772.00			0.00		
14	長紅木	株	2,875.00			0.00		
15	平戶杜鵑，30 ≤ 高度 < 60cm，20 ≤ 寬度 < 30cm	株	654.00			0.00		
16	春不老	株	654.00			0.00		
17	黃鐘花	株	654.00			0.00		
18	朱槿	株	2,698.00			0.00		
19	茉莉	株	380.00			0.00		
20	樹蘭	株	447.00			0.00		
21	灌木，桂花	株	373.00			0.00		
22	灌木栽植	M2	1,702.00			0.00		
23	紫花馬纓丹	株	5,979.00			0.00		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 109年1月31日 星期五

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	165	天	剩餘工期	165	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		16.080%			實際進度(%)		15.206%		
24	射干	株	740.00			0.00			
25	穗花木藍	株	375.00			0.00			
26	薜荔	株	2,760.00			0.00			
27	爬牆虎	株	2,760.00			0.00			
28	草花栽植	M2	504.60			0.00			
29	植草，鋪植草皮	M2	997.00			0.00			
	植栽工程 小計					0.00			
四	照明預埋					0.00			
1	戶外照明配管	式	1.00			0.85			
	照明預埋 小計					0.00			
	小計(一~四項)					0.00			
五	雜項工程					0.00			
1	工程告示牌	面	3.00			3.00			
2	清除及掘除，挖除樹根(含裝車)	式	1.00			0.90			
3	臨時設施，臨時工務所(含臨時水電)	式	1.00		0.01	0.58			
4	工地清理，施工前，現地整理、搬運、吊裝及基礎施作固定費	式	1.00		0.01	0.58			
5	施工圍籬，2.4m ≤高度，H=240cm	M	1,209.00			105.00			
6	帆布願景圖及固定(180*240cm願景圖)	幅	4.00			4.00			
7	施工測量，基地測量，平面測量	M2	4,350.00		50.00	2483.78			
8	既有鋪面切割	M	8.80			0.00			
9	工地拆除，含運費，鋼筋混凝土及鋪面等拆除運棄	M3	510.00			10.54			
10	既有傢俱、溝蓋、金屬圍籬、棚架等設施切割、拆除、繳庫	式	1.00		0.01	0.58			
11	工區結構物及設施復原，既有護欄拆除運棄(含復原)	M	465.00			298.00			
12	施工輔助設施，施工架，鋼管	式	1.00			0.00			
13	施工便道	處	2.00			2.00			
14	工程動態航拍	式	1.00			0.32			
15	工程靜態及動態3D完工願景圖	式	1.00			0.70			
16	工程輔導、督導及查核等前置準備作業	式	1.00			0.00			
17	縮時攝影及工程紀錄	式	1.00		0.01	0.58			
	雜項工程 小計					0.00			
六	環境保護措施費					0.00			
1	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，車輛沖洗設備(含用水用電及操作費)	式	1.00		0.01	0.58			
2	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00		0.01	0.58			
3	清潔工，工區清潔費	式	1.00		0.01	0.58			
4	環境保護措施告示牌	座	3.00			3.00			
5	喬木保護措施(施工界面影響處)	式	1.00			0.91			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 109年1月31日 星期五

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	165	天	剩餘工期	165	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		16.080%			實際進度(%)		15.206%	
6	環境保護，其他環境保護措施費，其他措施	式	1.00		0.01	0.57		
	環境保護措施費 小計					0.00		
七	職業安全衛生費					0.00		
1	職業安全衛生，教育訓練	次	2.00			2.00		
2	職業安全衛生，安全告示牌，(租用)	座	3.00			3.00		
3	施工警告標示，(租用)	座	6.00			6.00		
4	工地臨時建築設施，臨時廁所，移動式，(含租用、接排水設施)	座	2.00			2.00		
5	產品，交通錐，(租用)	個	60.00			60.00		
6	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用(新品租用)	頂	60.00			60.00		
7	標誌，指示標誌，安全衛生標示牌(租用)	座	2.00			2.00		
8	警示帶，黃色(每卷200m)含折舊損耗(新品租用)	個	20.00			20.00		
9	產品，夜間照明設備(租用)	盞	30.00			30.00		
10	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(新品租用)	個	5.00			5.00		
11	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣(新品租用)	個	10.00			10.00		
12	產品，勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱，手提式(新品租用)	組	2.00			2.00		
13	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶	套	1.00			1.00		
14	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網	式	1.00			1.00		
15	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護，其他安衛設施及維護費	式	1.00		0.01	0.57		
	職業安全衛生費 小計							
八	品質管制作業費							
1	檢驗費							
(1)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	4.00			3.00		
(2)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	4.00			3.00		
(3)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓強度試驗法	組	2.00			0.00		
(4)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	次	9.00			0.00		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 109年1月31日 星期五

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	165	天	剩餘工期	165	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日	
預定進度(%)		16.080%			實際進度(%)		15.206%	
(5)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	3.00			0.00		
(6)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗，規範及標準	根	3.00			3.00		
(7)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	3.00			0.00		
(8)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塗料膜厚試驗	次	5.00			0.00		
(9)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，路緣石抗壓強度試驗	組	1.00			0.50		
(10)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓平板磚抗壓試驗	組	1.00			0.00		
(11)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，點焊鋼絲網試驗	次	1.00			0.70		
(12)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塑木試驗	次	1.00			0.00		
(13)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，木材材種及氣乾比重試驗	次	1.00			0.00		
(14)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，不銹鋼管材試驗	次	1.00			0.00		
(15)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，焊道檢測	次	4.00			0.00		
(16)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼材鍍鋅量試驗	次	2.00			0.00		
(17)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚抗壓試驗	式	1.00			0.70		
(18)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植筋拉拔試驗	次	45.00			45.00		
2	品管事務費		1.00			0.11		
	品質管制作業費 小計							
九	廠商管理什費	式	1.00			0.11		
	小計（一~九）							
十	營造綜合保險費	式	1.00			1.00		
十一	營業稅	式	1.00			0.11		
營造業專業工程特定施工項目								
A.								
B.								
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：								
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：109年1月31日 星期五

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	165	天	剩餘工期	165	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		16.080%			實際進度(%)		15.206%	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
技工	1	264	吊車		8
組工	4	276	怪手		39
泥作工		67	20T		10
打除工		0	山貓		4.5

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 ☐ 無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒ 有 ☐ 無

（二）其他事項：


六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：施作仁壽橋段護欄串聯 農路橋施作放樣,教育訓練及協議組織

簽章：【工地負責人】（註3）：





註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於 施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工、解決施工技術問題等。

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年12月31日 星期二

工程名稱		阿公店溪河華橋至高遠公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	134	天	剩餘工期	196	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		9.520%			實際進度(%)		13.428%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	發包工作費					
一	景觀工程					
1	人行道面層，鋪面磚(高壓)	M2	591.50		96.29	
2	高壓平板磚鋪面(既有硬底)	M2	176.70		87.00	
3	RC刷毛步道(2M寬)	M	23.00		0.00	
4	RC刷毛步道(3M寬)	M	649.00		0.00	
5	RC刷毛鋪面	M2	30.80		0.00	
6	振石子鋪面	M2	60.50		0.00	
7	振石子(含打毛)	M2	314.00	4.0	8.00	
8	緣石，預鑄	M	698.10		259.30	
9	緣石，場鑄	M	259.30		247.95	
10	靠背座椅	座	40.00		0.00	
11	無靠背座椅	M	12.40		0.00	
12	腳踏車架	組	10.00		0.00	
13	地圖牌(A式)	座	3.00		0.00	
14	地圖牌(B式)	座	4.00		0.00	
15	高架棧道(PC刷毛)W=1.8M	M	492.60		89.06	
16	高架棧道(PC刷毛)W=3M	M	22.60		4.07	
17	告示牌	座	14.00		0.00	
18	鋼構棧道	M	72.70		0.50	
19	鋼構棧橋	座	1.00		0.00	
20	塑木平台	M2	22.20		0.00	
21	護欄(A式)	M	250.30		0.00	
22	護欄(B式)	M	1,029.10		0.00	
23	護欄(C式)	M	61.30		0.00	
24	休憩花架	座	2.00		0.00	
25	花崗石階梯	M2	31.60		0.00	
26	階梯扶手	M	39.80		0.00	
27	矮牆	M	43.30		4.50	
28	格柵意象	M	94.00		0.00	
29	牆面美化意象	式	1.00		0.00	
30	現況格柵遷移	式	1.00		0.30	
31	現況塊狀護欄串聯	M	326.30	2.00	106.00	
32	現況橋頭復舊	座	9.00		0.00	
33	既有坡面工階梯	M	24.00		1.00	
	景觀工程 小計				0.00	
二	堤岸綠美化工程				0.00	
1	混凝土植草磚坡面工綠化	M2	4,857.30		274.80	
2	護趾工含封邊	M	688.70		674.00	
3	河華橋護岸工程				0.00	
(1)	構造物開挖，複合地質，深度<5m，機械挖	M3	243.00		65.02	
(2)	就近利用填方	M3	243.00		0.00	
(3)	控制性低強度回填材料，混凝土用粒料	M3	287.00		0.00	

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年12月31日 星期二

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	134	天	剩餘工期	196	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		9.520%			實際進度(%)		13.428%	
(4)	土方工作機具動原及施工便道整理復舊	式	1.00			0.12		
(5)	搬運費，材料及機具	式	1.00			0.11		
(6)	臨時圍堰端點封堵費	式	1.00			0.00		
(7)	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²	M3	10.00			0.03		
(8)	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	179.00			0.50		
(9)	產品，鋼筋，連工帶料	KG	16,078.00			15.00		
(10)	普通模板，乙種	M2	370.00			5.40		
(11)	(免拆模板，木質)	M2	38.00			0.00		
(12)	基礎塊石購置拋放及下壓	M3	4.00			0.00		
(13)	預力基樁D=30cm, L=6m	支	23.00			0.00		
(14)	3" PVC管排水器(含PVC管)	組	36.00			0.00		
(15)	銅板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土	M	26.40			0.00		
(16)	銅板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋	M	93.00			0.00		
(17)	預鑄混凝土，預鑄止滑樺材料及吊運費	塊	9.00			0.00		
(18)	鋼筋，植筋，D16mm	支	11.00			0.00		
(19)	表面打毛處理	式	1.00			0.00		
(20)	臨時設施，排水設備，擋抽排水費(含必要點井)	式	1.00			0.00		
	堤岸綠美化工程 小計					0.00		
三	植栽工程					0.00		
1	植栽養護工，既有植栽修剪費	式	1.00			0.91		
2	植樹，正榕	株	5.00			0.00		
3	苦楝	株	252.00			0.00		
4	大花紫薇	株	20.00			0.00		
5	喬木栽植費	株	277.00			0.00		
6	植物保護，養護工作，喬木類，彩木支柱	組	277.00			0.00		
7	紅花玉芙蓉	株	541.00			0.00		
8	羽裂蔓綠絨	株	500.00			0.00		
9	厚葉石斑木	株	670.00			0.00		
10	鵝掌藤	株	610.00			0.00		
11	朱蕉	株	1,840.00			0.00		
12	龜背芋	株	650.00			0.00		
13	大王仙丹	株	1,772.00			0.00		
14	長紅木	株	2,875.00			0.00		
15	平戶杜鵑，30 ≤ 高度 < 60cm，20 ≤ 寬度 < 30cm	株	654.00			0.00		
16	春不老	株	654.00			0.00		
17	黃鐘花	株	654.00			0.00		
18	朱槿	株	2,698.00			0.00		
19	茉莉	株	380.00			0.00		
20	樹蘭	株	447.00			0.00		
21	灌木，桂花	株	373.00			0.00		
22	灌木栽植	M2	1,702.00			0.00		
23	紫花馬纓丹	株	5,979.00			0.00		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年12月31日 星期二

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	134	天	剩餘工期	196	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		9.520%			實際進度(%)		13.428%	
24	射干	株	740.00			0.00		
25	穗花木藍	株	375.00			0.00		
26	薜荔	株	2,760.00			0.00		
27	爬牆虎	株	2,760.00			0.00		
28	草花栽植	M2	504.60			0.00		
29	植草,鋪植草皮	M2	997.00			0.00		
	植栽工程 小計					0.00		
四	照明預埋					0.00		
1	戶外照明配管	式	1.00			0.85		
	照明預埋 小計					0.00		
	小計(一~四項)					0.00		
五	雜項工程					0.00		
1	工程告示牌	面	3.00			3.00		
2	清除及掘除,挖除樹根(含裝車)	式	1.00			0.90		
3	臨時設施,臨時工務所(含臨時水電)	式	1.00			0.53		
4	工地清理,施工前,現地整理、搬運、吊裝及基礎施作固定費	式	1.00			0.53		
5	施工圍籬,2.4m ≤高度,H=240cm	M	1,209.00			105.00		
6	帆布願景圖及固定(180*240cm願景圖)	幅	4.00			4.00		
7	施工測量,基地測量,平面測量	M2	4,350.00			1968.78		
8	既有鋪面切割	M	8.80			0.00		
9	工地拆除,含運費,鋼筋混凝土及鋪面等拆除運棄	M3	510.00			10.54		
10	既有傢俱、溝蓋、金屬圍籬、棚架等設施切割、拆除、繳庫	式	1.00			0.53		
11	工區結構物及設施復原,既有護欄拆除運棄(含復原)	M	465.00			298.00		
12	施工輔助設施,施工架,鋼管	式	1.00			0.00		
13	施工便道	處	2.00			2.00		
14	工程動態航拍	式	1.00			0.29		
15	工程靜態及動態3D完工願景圖	式	1.00			0.70		
16	工程輔導、督導及查核等前置準備作業	式	1.00			0.00		
17	縮時攝影及工程紀錄	式	1.00			0.53		
	雜項工程 小計					0.00		
六	環境保護措施費					0.00		
1	環境保護,水污染防治,洗車台設備及沉澱池,車輛沖洗設備(含用水用電及操作費)	式	1.00			0.53		
2	環境保護,工區臨近道路維護清理	式	1.00			0.53		
3	清潔工,工區清潔費	式	1.00			0.53		
4	環境保護措施告示牌	座	3.00			3.00		
5	喬木保護措施(施工界面影響處)	式	1.00			0.91		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年12月31日 星期二

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	134	天	剩餘工期	196	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		9.520%			實際進度(%)		13.428%	
6	環境保護，其他環境保護措施費，其他措施	式	1.00			0.53		
	環境保護措施費 小計					0.00		
七	職業安全衛生費					0.00		
1	職業安全衛生，教育訓練	次	2.00			1.00		
2	職業安全衛生，安全告示牌，(租用)	座	3.00			3.00		
3	施工警告標示，(租用)	座	6.00			5.00		
4	工地臨時建築設施，臨時廁所，移動式，(含租用、接排水設施)	座	2.00			2.00		
5	產品，交通錐，(租用)	個	60.00			60.00		
6	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用(新品租用)	頂	60.00			60.00		
7	標誌，指示標誌，安全衛生標示牌(租用)	座	2.00			2.00		
8	警示帶，黃色(每卷200m)含折舊損耗(新品租用)	個	20.00			20.00		
9	產品，夜間照明設備(租用)	盞	30.00			30.00		
10	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(新品租用)	個	5.00			5.00		
11	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣(新品租用)	個	10.00			10.00		
12	產品，勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱，手提式(新品租用)	組	2.00			2.00		
13	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶	套	1.00			1.00		
14	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網	式	1.00			1.00		
15	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護，其他安衛設施及維護費	式	1.00			0.52		
	職業安全衛生費 小計							
八	品質管制作業費							
1	檢驗費							
(1)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	4.00			3.00		
(2)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	4.00			3.00		
(3)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓強度試驗法	組	2.00			0.00		
(4)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	次	9.00			0.00		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年12月31日 星期二

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	134	天	剩餘工期	196	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		9.520%			實際進度(%)		13.428%	
(5)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	3.00			0.00		
(6)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗，規範及標準	根	3.00			3.00		
(7)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	3.00			0.00		
(8)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塗料膜厚試驗	次	5.00			0.00		
(9)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，路緣石抗壓強度試驗	組	1.00			0.50		
(10)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓平板磚抗壓試驗	組	1.00			0.00		
(11)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，點焊鋼絲網試驗	次	1.00			0.70		
(12)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塑木試驗	次	1.00			0.00		
(13)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，木材材種及氣乾比重試驗	次	1.00			0.00		
(14)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，不銹鋼管材試驗	次	1.00			0.00		
(15)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，焊道檢測	次	4.00			0.00		
(16)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼材鍍鋅量試驗	次	2.00			0.00		
(17)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚抗壓試驗	式	1.00			0.70		
(18)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植筋拉拔試驗	次	45.00			45.00		
2	品管事務費		1.00			0.11		
	品質管制作業費 小計							
九	廠商管理什費	式	1.00			0.11		
	小計（一~九）							
十	營造綜合保險費	式	1.00			1.00		
十一	營業稅	式	1.00			0.11		
營造業專業工程特定施工項目								
A.								
B.								
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：								
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：108年12月31日 星期二

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	134	天	剩餘工期	196	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		9.520%			實際進度(%)		13.428%		

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
技工	6	252	吊車		7.5
組工	3	211	怪手		39
泥作工		0	20T		10
打除工		0	山貓		4.5

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 □無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：中華段施作抵石子打底及施作護欄 仁壽段施作護欄

簽章：【工地負責人】（註3）：



註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工、解決施工技術問題等。

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年11月30日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	103	天	剩餘工期	227	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		4.930%			實際進度(%)		4.976%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註			
壹	發包工作費								
一	景觀工程								
1	人行道面層、鋪面磚(高壓)	M2	591.50		70.00				
2	高壓平板磚鋪面(既有硬底)	M2	176.70		60.00				
3	RC刷毛步道(2M寬)	M	23.00		0.00				
4	RC刷毛步道(3M寬)	M	649.00		0.00				
5	RC刷毛鋪面	M2	30.80		0.00				
6	抿石子鋪面	M2	60.50		0.00				
7	抿石子(含打毛)	M2	314.00		0.00				
8	緣石，預鑄	M	698.10		255.10				
9	緣石，場鑄	M	259.30	9.0	247.95				
10	靠背座椅	座	40.00		0.00				
11	無靠背座椅	M	12.40		0.00				
12	腳踏車架	組	10.00		0.00				
13	地圖牌(A式)	座	3.00		0.00				
14	地圖牌(B式)	座	4.00		0.00				
15	高架棧道(PC刷毛)W=1.8M	M	492.60		0.00				
16	高架棧道(PC刷毛)W=3M	M	22.60		0.00				
17	告示牌	座	14.00		0.00				
18	鋼構棧道	M	72.70		0.00				
19	鋼構棧橋	座	1.00		0.00				
20	塑木平台	M2	22.20		0.00				
21	護欄(A式)	M	250.30		0.00				
22	護欄(B式)	M	1,029.10		0.00				
23	護欄(C式)	M	61.30		0.00				
24	休憩花架	座	2.00		0.00				
25	花崗石階梯	M2	31.60		0.00				
26	階梯扶手	M	39.80		0.00				
27	矮牆	M	43.30		4.50				
28	格柵意象	M	94.00		0.00				
29	牆面美化意象	式	1.00		0.00				
30	現況格柵遷移	式	1.00		0.30				
31	現況塊狀護欄串聯	M	326.30	31.00	114.00				
32	現況橋頭復舊	座	9.00		0.00				
33	既有坡面工階梯	M	24.00		0.00				
	景觀工程 小計				0.00				
二	堤岸綠美化工程				0.00				
1	混凝土植草磚坡面工綠化	M2	4,857.30	21.00	265.10				
2	護趾工舍封邊	M	688.70	6.00	23.00				
3	河華橋護岸工程				0.00				
(1)	構造物開挖，複合地質，深度<5m，機械挖	M3	243.00		0.00				
(2)	就近利用填方	M3	243.00		0.00				
(3)	控制性低強度回填材料，混凝土用粒料	M3	287.00		0.00				

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年11月30日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	103	天	剩餘工期	227	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		4.930%			實際進度(%)		4.976%	
(4)	土方工作機具動原及施工便道整理復舊	式	1.00			0.00		
(5)	搬運費，材料及機具	式	1.00			0.00		
(6)	臨時圍堰端點封堵費	式	1.00			0.00		
(7)	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²	M3	10.00			0.00		
(8)	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	179.00			0.00		
(9)	產品，鋼筋，連工帶料	KG	16,078.00			0.00		
(10)	普通模板，乙種	M2	370.00			0.00		
(11)	(免拆模板，木質)	M2	38.00			0.00		
(12)	基礎塊石購置拋放及下壓	M3	4.00			0.00		
(13)	預力基樁D=30cm, L=6m	支	23.00			0.00		
(14)	3" PVC管排水器(含PVC管)	組	36.00			0.00		
(15)	鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土	M	26.40			0.00		
(16)	鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋	M	93.00			0.00		
(17)	預鑄混凝土，預鑄止滑樁材料及吊運費	塊	9.00			0.00		
(18)	鋼筋，植筋，D16mm	支	11.00			0.00		
(19)	表面打毛處理	式	1.00			0.00		
(20)	臨時設施，排水設備，擋抽排水費(含必要點井)	式	1.00			0.00		
	堤岸綠美化工程 小計					0.00		
三	植栽工程					0.00		
1	植栽養護工，既有植栽修剪費	式	1.00		0.02	0.91		
2	植樹，正榕	株	5.00			0.00		
3	苦楝	株	252.00			0.00		
4	大花紫薇	株	20.00			0.00		
5	喬木栽植費	株	277.00			0.00		
6	植物保護，養護工作，喬木類，杉木支柱	組	277.00			0.00		
7	紅花玉芙蓉	株	541.00			0.00		
8	羽裂蔓綠絨	株	500.00			0.00		
9	厚葉石斑木	株	670.00			0.00		
10	鵝掌藤	株	610.00			0.00		
11	朱蕉	株	1,840.00			0.00		
12	龜背芋	株	650.00			0.00		
13	大王仙丹	株	1,772.00			0.00		
14	長紅木	株	2,875.00			0.00		
15	平戶杜鵑，30 ≤ 高度 < 60cm，20 ≤ 寬度 < 30cm	株	654.00			0.00		
16	春不老	株	654.00			0.00		
17	黃鐘花	株	654.00			0.00		
18	朱槿	株	2,698.00			0.00		
19	茉莉	株	380.00			0.00		
20	樹蘭	株	447.00			0.00		
21	灌木，桂花	株	373.00			0.00		
22	灌木栽植	M2	1,702.00			0.00		
23	紫花馬纓丹	株	5,979.00			0.00		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年11月30日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	103	天	剩餘工期	227	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		4.930%			實際進度(%)		4.976%	
24	射干	株	740.00			0.00		
25	穗花木藍	株	375.00			0.00		
26	蘇茄	株	2,760.00			0.00		
27	爬牆虎	株	2,760.00			0.00		
28	草花栽植	M2	504.60			0.00		
29	植草，鋪植草皮	M2	997.00			0.00		
	植栽工程 小計					0.00		
四	照明預埋					0.00		
1	戶外照明配管	式	1.00			0.42		
	照明預埋 小計					0.00		
	小計(一~四項)					0.00		
五	雜項工程					0.00		
1	工程告示牌	面	3.00			3.00		
2	清除及掘除，挖除樹根(含裝車)	式	1.00			0.90		
3	臨時設施，臨時工務所(含臨時水電)	式	1.00			0.44		
4	工地清理，施工前，現地整理、搬運、吊裝及基礎施作固定費	式	1.00			0.44		
5	施工圍籬，2.4m ≤高度，H=240cm	M	1,209.00			105.00		
6	帆布願景圖及固定(180*240cm願景圖)	幅	4.00			0.00		
7	施工測量，基地測量，平面測量	M2	4,350.00		110.00	1233.78		
8	既有鋪面切割	M	8.80			0.00		
9	工地拆除，含運費，鋼筋混凝土及鋪面等拆除運棄	M3	510.00			7.04		
10	既有傢俱、溝蓋、金屬圍籬、棚架等設施切割、拆除、繳庫	式	1.00			0.48		
11	工區結構物及設施復原，既有護欄拆除運棄(含復原)	M	465.00			291.00		
12	施工輔助設施，施工架，鋼管	式	1.00			0.00		
13	施工便道	處	2.00			0.00		
14	工程動態航拍	式	1.00		0.02	0.22		
15	工程靜態及動態3D完工願景圖	式	1.00			0.00		
16	工程輔導、督導及查核等前置準備作業	式	1.00			0.00		
17	縮時攝影及工程紀錄	式	1.00			0.44		
	雜項工程 小計					0.00		
六	環境保護措施費					0.00		
1	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，車輛沖洗設備(含用水用電及操作費)	式	1.00			0.44		
2	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00		0.02	0.45		
3	清潔工，工區清潔費	式	1.00		0.06	0.49		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年11月30日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	103	天	剩餘工期	227	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		4.930%			實際進度(%)		4.976%		
4	環境保護措施告示牌	座	3.00			3.00			
5	喬木保護措施(施工界面影響處)	式	1.00			0.91			
6	環境保護,其他環境保護措施費,其他措施	式	1.00			0.44			
	環境保護措施費 小計					0.00			
七	職業安全衛生費					0.00			
1	職業安全衛生,教育訓練	次	2.00			1.00			
2	職業安全衛生,安全告示牌,(租用)	座	3.00			3.00			
3	施工警告標示,(租用)	座	6.00			5.00			
4	工地臨時建築設施,臨時廁所,移動式,(含租用、接排水設施)	座	2.00			2.00			
5	產品,交通錐,(租用)	個	60.00			60.00			
6	產品,職業安全衛生,保護器材,頭部,安全帽,工地用(新品租用)	頂	60.00			60.00			
7	標誌,指示標誌,安全衛生標示牌(租用)	座	2.00			2.00			
8	警示帶,黃色(每卷200m)含折舊損耗(新品租用)	個	20.00			20.00			
9	產品,夜間照明設備(租用)	盞	30.00			30.00			
10	產品,職業安全衛生,保護器材,臨水作業救生設備,救生圈(新品租用)	個	5.00			5.00			
11	產品,職業安全衛生,保護器材,臨水作業救生設備,救生衣(新品租用)	個	10.00			10.00			
12	產品,勞工安全衛生,保護器材,意外傷害救護設備,急救箱,手提式(新品租用)	組	2.00			2.00			
13	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全帶	套	1.00			1.00			
14	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全網	式	1.00			1.00			
15	施工安全衛生及管理,安全衛生設施,維護,其他安衛設施及維護費	式	1.00			0.43			
	職業安全衛生費 小計								
八	品質管制作業費								
1	檢驗費								
(1)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	4.00			1.50			
(2)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	4.00			2.50			
(3)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3051混凝土鑽心試體及切塊試體抗壓強度試驗法	組	2.00			0.00			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年11月30日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	103	天	剩餘工期	227	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日	
預定進度(%)		4.930%			實際進度(%)		4.976%	
(4)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	次	9.00			0.00		
(5)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	3.00			0.00		
(6)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗，規範及標準	根	3.00			3.00		
(7)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	3.00			0.00		
(8)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塗料膜厚試驗	次	5.00			0.00		
(9)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，路緣石抗壓強度試驗	組	1.00			0.50		
(10)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓平板磚抗壓試驗	組	1.00			0.00		
(11)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，點焊鋼絲網試驗	次	1.00			0.70		
(12)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塑木試驗	次	1.00			0.00		
(13)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，木材材種及氣乾比重試驗	次	1.00			0.00		
(14)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，不銹鋼管材試驗	次	1.00			0.00		
(15)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，焊道檢測	次	4.00			0.00		
(16)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼材鍍鋅量試驗	次	2.00			0.00		
(17)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚抗壓試驗	式	1.00			0.70		
(18)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植筋拉拔試驗	次	45.00			17.00		
2	品管事務費		1.00			0.00		
	品質管制作業費 小計							
九	廠商管理什費	式	1.00			0.00		
	小計（一~九）							
十	營造綜合保險費	式	1.00			0.00		
十一	營業稅	式	1.00			0.00		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：108年11月30日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	103	天	剩餘工期	227	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日	
預定進度(%)		4.930%			實際進度(%)		4.976%	
營造業專業工程特定施工項目								
A.								
B.								
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：								
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：								
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量			
技工	1	201	吊車		6			
組工	4	127	怪手		28			
泥作工		0	20T		4			
打除工		0	山貓		4.5			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）								
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：								
（一）施工前檢查事項：								
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 ☐ 無 ☐								
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 ☐								
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 ☐								
（二）其他事項：								
六、施工取樣試驗紀錄：								
七、通知協力廠商辦理事項：								
八、重要事項記錄：前洲段護趾工程植筋施作、管線中移、護欄施作								
簽章：【工地負責人】（註3） 								
註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。 2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約定事項自行增訂之。 3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章，免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 施工、解決施工技術問題等。								

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年10月31日 星期四

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	73	天	剩餘工期	257	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		2.590%			實際進度(%)		2.774%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註			
壹	發包工作費								
一	景觀工程								
1	人行道面層，鋪面磚(高壓)	M2	591.50		0.00				
2	高壓平板磚鋪面(既有硬底)	M2	176.70		0.00				
3	RC刷毛步道(2M寬)	M	23.00		0.00				
4	RC刷毛步道(3M寬)	M	649.00		0.00				
5	RC刷毛鋪面	M2	30.80		0.00				
6	抿石子鋪面	M2	60.50		0.00				
7	抿石子(含打毛)	M2	314.00		0.00				
8	緣石，預鑄	M	698.10		14.10				
9	緣石，場鑄	M	259.30		10.05				
10	靠背座椅	座	40.00		0.00				
11	無靠背座椅	M	12.40		0.00				
12	腳踏車架	組	10.00		0.00				
13	地圖牌(A式)	座	3.00		0.00				
14	地圖牌(B式)	座	4.00		0.00				
15	高架棧道(PC刷毛)W=1.8M	M	492.60		0.00				
16	高架棧道(PC刷毛)W=3M	M	22.60		0.00				
17	告示牌	座	14.00		0.00				
18	鋼構棧道	M	72.70		0.00				
19	鋼構棧橋	座	1.00		0.00				
20	塑木平台	M2	22.20		0.00				
21	護欄(A式)	M	250.30		0.00				
22	護欄(B式)	M	1,030.10		0.00				
23	護欄(C式)	M	61.30		0.00				
24	休憩花架	座	2.00		0.00				
25	花崗石階梯	M2	31.60		0.00				
26	階梯扶手	M	39.80		0.00				
27	矮牆	M	43.30		0.08				
28	格柵意象	M	94.00		0.00				
29	牆面美化意象	式	1.00		0.00				
30	現況格柵遷移	式	1.00		0.30				
31	現況塊狀護欄串聯	M	326.30		28.00				
32	現況橋頭復舊	座	9.00		0.00				
33	既有坡面工階梯	M	24.00		0.00				
	景觀工程 小計				0.00				
二	堤岸綠美化工程				0.00				
1	混凝土植草磚坡面工綠化	M2	4,857.30		2.10				
2	護趾工含封邊	M	688.70	1.00	10.00				
3	河華橋護岸工程				0.00				
(1)	構造物開挖，複合地質，深度<5m，機械挖	M3	243.00		0.00				
(2)	就近利用填方	M3	243.00		0.00				
(3)	控制性低強度回填材料，混凝土用粒料	M3	287.00		0.00				

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：108年10月31日 星期四

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	73	天	剩餘工期	257	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日		
預定進度(%)		2.590%			實際進度(%)		2.774%		
(4)	土方工作機具動原及施工便道整理復舊	式	1.00			0.00			
(5)	搬運費，材料及機具	式	1.00			0.00			
(6)	臨時圍堰端點封堵費	式	1.00			0.00			
(7)	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	10.00			0.00			
(8)	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	179.00			0.00			
(9)	產品，鋼筋，連工帶料	KG	16,078.00			0.00			
(10)	普通模板，乙種	M2	370.00			0.00			
(11)	(免拆模板，木質)	M2	38.00			0.00			
(12)	基礎塊石購置拋放及下壓	M3	4.00			0.00			
(13)	預力基樁D=30cm, L=6m	支	23.00			0.00			
(14)	3"PVC管排水器(含PVC管)	組	36.00			0.00			
(15)	鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土	M	26.40			0.00			
(16)	鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋	M	93.00			0.00			
(17)	預鑄混凝土，預鑄止滑樁材料及吊運費	塊	9.00			0.00			
(18)	鋼筋，植筋，D16mm	支	11.00			0.00			
(19)	表面打毛處理	式	1.00			0.00			
(20)	臨時設施，排水設備，擋抽排水費(含必要點井)	式	1.00			0.00			
	堤岸綠美化工程 小計					0.00			
三	植栽工程					0.00			
1	植栽養護工，既有植栽修剪費	式	1.00			0.86			
2	植樹，正榕	株	5.00			0.00			
3	苦楝	株	252.00			0.00			
4	大花紫薇	株	20.00			0.00			
5	喬木栽植費	株	277.00			0.00			
6	植物保護，養護工作，喬木類，杉木支柱	組	277.00			0.00			
7	紅花玉芙蓉	株	541.00			0.00			
8	羽裂蔓綠絨	株	500.00			0.00			
9	厚葉石斑木	株	670.00			0.00			
10	鵝掌藤	株	610.00			0.00			
11	朱蕉	株	1,840.00			0.00			
12	龜背芋	株	650.00			0.00			
13	大王仙丹	株	1,772.00			0.00			
14	長紅木	株	2,875.00			0.00			
15	平戶杜鵑，30 ≤ 高度 < 60cm，20 ≤ 寬度 < 30cm	株	654.00			0.00			
16	春不老	株	654.00			0.00			
17	黃鐘花	株	654.00			0.00			
18	朱槿	株	2,698.00			0.00			
19	茉莉	株	380.00			0.00			
20	樹蘭	株	447.00			0.00			
21	灌木，桂花	株	373.00			0.00			
22	灌木栽植	M2	1,702.00			0.00			
23	紫花馬纓丹	株	5,979.00			0.00			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年10月31日 星期四

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	73	天	剩餘工期	257	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		2.590%			實際進度(%)		2.774%		
24	射干	株	740.00			0.00			
25	穗花木藍	株	375.00			0.00			
26	薜荔	株	2,760.00			0.00			
27	爬牆虎	株	2,760.00			0.00			
28	草花栽植	M2	504.60			0.00			
29	植草，鋪植草皮	M2	997.00			0.00			
	植栽工程 小計					0.00			
四	照明預埋					0.00			
1	戶外照明配管	式	1.00		0.10	0.26			
	照明預埋 小計					0.00			
	小計(一~四項)					0.00			
五	雜項工程					0.00			
1	工程告示牌	面	3.00			3.00			
2	清除及掘除，挖除樹根(含裝車)	式	1.00			0.86			
3	臨時設施，臨時工務所(含臨時水電)	式	1.00			0.39			
4	工地清理，施工前，現地整理、搬運、吊裝及基礎施作固定費	式	1.00			0.38			
5	施工圍籬，2.4m ≤高度，H=240cm	M	1,209.00			105.00			
6	帆布願景圖及固定(180*240cm願景圖)	幅	4.00			0.00			
7	施工測量，基地測量，平面測量	M2	4,350.00			635.78			
8	既有鋪面切割	M	8.80			0.00			
9	工地拆除，含運費，鋼筋混凝土及鋪面等拆除運棄	M3	510.00			7.04			
10	既有傢俱、溝蓋、金屬圍籬、棚架等設施切割、拆除、繳庫	式	1.00			0.47			
11	工區結構物及設施復原，既有護欄拆除運棄(含復原)	M	465.00			291.00			
12	施工輔助設施，施工架，鋼管	式	1.00			0.00			
13	施工便道	處	2.00			0.00			
14	工程動態航拍	式	1.00			0.13			
15	工程靜態及動態3D完工願景圖	式	1.00			0.00			
16	工程輔導、督導及查核等前置準備作業	式	1.00			0.00			
17	縮時攝影及工程紀錄	式	1.00			0.37			
	雜項工程 小計					0.00			
六	環境保護措施費					0.00			
1	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，車輛沖洗設備(含用水用電及操作費)	式	1.00			0.36			
	)								
2	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00			0.36			
3	清潔工，工區清潔費	式	1.00		0.01	0.21			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年10月31日 星期四

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	73	天	剩餘工期	257	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		2.590%			實際進度(%)		2.774%		
4	環境保護措施告示牌	座	3.00			3.00			
5	喬木保護措施(施工界面影響處)	式	1.00			0.76			
6	環境保護,其他環境保護措施費,其他措施	式	1.00			0.35			
	環境保護措施費 小計					0.00			
七	職業安全衛生費					0.00			
1	職業安全衛生,教育訓練	次	2.00		1.00	1.00			
2	職業安全衛生,安全告示牌,(租用)	座	3.00			3.00			
3	施工警告標示,(租用)	座	6.00			0.00			
4	工地臨時建築設施,臨時廁所,移動式,(含租用、接排水設施)	座	2.00			1.00			
5	產品,交通錐,(租用)	個	60.00			60.00			
6	產品,職業安全衛生,保護器材,頭部,安全帽,工地用(新品租用)	頂	60.00			60.00			
7	標誌,指示標誌,安全衛生標示牌(租用)	座	2.00			0.00			
8	警示帶,黃色(每卷200m)含折舊損耗(新品租用)	個	20.00			20.00			
9	產品,夜間照明設備(租用)	盞	30.00			30.00			
10	產品,職業安全衛生,保護器材,臨水作業救生設備,救生圈(新品租用)	個	5.00			5.00			
11	產品,職業安全衛生,保護器材,臨水作業救生設備,救生衣(新品租用)	個	10.00			10.00			
12	產品,勞工安全衛生,保護器材,意外傷害救護設備,急救箱,手提式(新品租用)	組	2.00			2.00			
13	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全帶	套	1.00			1.00			
14	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全網	式	1.00			1.00			
15	施工安全衛生及管理,安全衛生設施,維護,其他安衛設施及維護費	式	1.00			0.37			
	職業安全衛生費 小計								
八	品質管制作業費								
1	檢驗費								
(1)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	4.00			1.00			
(2)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	4.00			0.00			
(3)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓強度試驗法	組	2.00			0.00			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年10月31日 星期四

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	73	天	剩餘工期	257	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109 年07月14日		
預定進度(%)		2.590%			實際進度(%)		2.774%		
(4)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	次	9.00			0.00			
(5)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	3.00			0.00			
(6)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗，規範及標準	根	3.00			0.00			
(7)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	3.00			0.00			
(8)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塗料膜厚試驗	次	5.00			0.00			
(9)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，路緣石抗壓強度試驗	組	1.00			0.00			
(10)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓平板磚抗壓試驗	組	1.00			0.00			
(11)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，點焊鋼絲網試驗	次	1.00			0.00			
(12)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塑木試驗	次	1.00			0.00			
(13)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，木材材種及氣乾比重試驗	次	1.00			0.00			
(14)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，不銹鋼管材試驗	次	1.00			0.00			
(15)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，焊道檢測	次	4.00			0.00			
(16)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼材鍍鋅量試驗	次	2.00			0.00			
(17)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚抗壓試驗	式	1.00			0.00			
(18)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植筋拉拔試驗	次	45.00			0.00			
2	品管事務費		1.00			0.00			
	品質管制作業費 小計								
九	廠商管理什費	式	1.00			0.00			
	小計（一~九）								
十	營造綜合保險費	式	1.00			0.00			
十一	營業稅	式	1.00			0.00			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：108年10月31日 星期四

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	73	天	剩餘工期	257	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日		
預定進度(%)		2.590%			實際進度(%)		2.774%		
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
技工	3	116	吊車	1	4
組工	2	50	怪手	2	24
泥作工		0	20T		3
打除工		0	山貓		1

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☒ 無 (此項如勾選"有"，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☐無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

有困難 施做教育訓練及施工協調 鋼筋進場

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工、解決施工技術問題等。



施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年9月30日 星期一

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	42	天	剩餘工期	288	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日		
預定進度(%)		1.140%			實際進度(%)		1.790%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註			
壹	發包工作費								
一	景觀工程								
1	人行道面層,鋪面磚(高壓)	M2	591.50		0.00				
2	高壓平板磚鋪面(既有硬底)	M2	176.70		0.00				
3	RC刷毛步道(2M寬)	M	23.00		0.00				
4	RC刷毛步道(3M寬)	M	649.00		0.00				
5	RC刷毛鋪面	M2	30.80		0.00				
6	振石子鋪面	M2	60.50		0.00				
7	振石子(含打毛)	M2	314.00		0.00				
8	緣石,預鑄	M	698.10		0.00				
9	緣石,場鑄	M	259.30		0.00				
10	靠背座椅	座	40.00		0.00				
11	無靠背座椅	M	12.40		0.00				
12	腳踏車架	組	10.00		0.00				
13	地圖牌(A式)	座	3.00		0.00				
14	地圖牌(B式)	座	4.00		0.00				
15	高架棧道(PC刷毛)W=1.8M	M	492.60		0.00				
16	高架棧道(PC刷毛)W=3M	M	22.60		0.00				
17	告示牌	座	14.00		0.00				
18	鋼構棧道	M	72.70		0.00				
19	鋼構棧橋	座	1.00		0.00				
20	塑木平台	M2	22.20		0.00				
21	護欄(A式)	M	250.30		0.00				
22	護欄(B式)	M	1,028.10		0.00				
23	護欄(C式)	M	61.30		0.00				
24	休憩花架	座	2.00		0.00				
25	花崗石階梯	M2	31.60		0.00				
26	階梯扶手	M	39.80		0.00				
27	矮牆	M	43.30		0.00				
28	格柵意象	M	94.00		0.00				
29	牆面美化意象	式	1.00		0.00				
30	現況格柵遷移	式	1.00		0.00				
32	現況橋頭復舊	座	9.00		0.00				
33	既有坡面工階梯	M	24.00		0.00				
	景觀工程 小計				0.00				
二	堤岸綠美化工程				0.00				
1	混凝土植草磚坡面工綠化	M2	4,857.30		0.00				
2	護趾工舍封邊	M	688.70		0.00				
3	河華橋護岸工程				0.00				
(1)	構造物開挖,複合地質,深度<5m,機械挖	M3	243.00		0.00				
(2)	就近利用填方	M3	243.00		0.00				
(3)	控制性低強度回填材料,混凝土用粒料	M3	287.00		0.00				

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年9月30日 星期一

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	42	天	剩餘工期	288	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日		
預定進度(%)		1.140%			實際進度(%)		1.790%		
(4)	土方工作機具動原及施工便道整理復舊	式	1.00			0.00			
(5)	搬運費，材料及機具	式	1.00			0.00			
(6)	臨時圍堰端點封堵費	式	1.00			0.00			
(7)	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2	M3	10.00			0.00			
(8)	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	179.00			0.00			
(9)	產品，鋼筋，連工帶料	KG	16,078.00			0.00			
(10)	普通模板，乙種	M2	370.00			0.00			
(11)	(免拆模板，木質)	M2	38.00			0.00			
(12)	基礎塊石購置拋放及下壓	M3	4.00			0.00			
(13)	預力基樁D=30cm, L=6m	支	23.00			0.00			
(14)	3"PVC管排水器(含PVC管)	組	36.00			0.00			
(15)	銅板格，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土	M	26.40			0.00			
(16)	銅板格，L=13m，(單邊水平長度，未含擋	M	93.00			0.00			
(17)	預鑄混凝土，預鑄止滑樁材料及吊運費	塊	9.00			0.00			
(18)	鋼筋，植筋，D16mm	支	11.00			0.00			
(19)	表面打毛處理	式	1.00			0.00			
(20)	臨時設施，排水設備，擋抽排水費(含必要點井)	式	1.00			0.00			
	堤岸綠美化工程 小計					0.00			
三	植栽工程					0.00			
1	植栽養護工，既有植栽修剪費	式	1.00		0.01	0.74			
2	植樹，正榕	株	5.00			0.00			
3	苦楝	株	252.00			0.00			
4	大花紫薇	株	20.00			0.00			
5	喬木栽植費	株	277.00			0.00			
6	植物保護，養護工作，喬木類，杉木支柱	組	277.00			0.00			
7	紅花玉芙蓉	株	541.00			0.00			
8	羽裂蔓綠絨	株	500.00			0.00			
9	厚葉石斑木	株	670.00			0.00			
10	鵝掌藤	株	610.00			0.00			
11	朱蕉	株	1,840.00			0.00			
12	龜背芋	株	650.00			0.00			
13	大王仙丹	株	1,772.00			0.00			
14	長紅木	株	2,875.00			0.00			
15	平戶杜鵑，30 ≤ 高度 < 60cm，20 ≤ 寬度 < 30cm	株	654.00			0.00			
16	春不老	株	654.00			0.00			
17	黃鐘花	株	654.00			0.00			
18	朱槿	株	2,698.00			0.00			
19	茉莉	株	380.00			0.00			
20	樹蘭	株	447.00			0.00			
21	灌木，桂花	株	373.00			0.00			
22	灌木栽植	M2	1,702.00			0.00			
23	紫花馬纓丹	株	5,979.00			0.00			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年9月30日 星期一

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期		42天	剩餘工期	288天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日	
預定進度(%)		1.140%			實際進度(%)		1.790%	
24	射干	株	740.00			0.00		
25	穗花木藍	株	375.00			0.00		
26	薜荔	株	2,760.00			0.00		
27	爬牆虎	株	2,760.00			0.00		
28	草花栽植	M2	504.60			0.00		
29	植草，鋪植草皮	M2	997.00			0.00		
	植栽工程 小計					0.00		
四	照明預埋					0.00		
1	戶外照明配管	式	1.00			0.00		
	照明預埋 小計					0.00		
	小計(一~四項)					0.00		
五	雜項工程					0.00		
1	工程告示牌	面	3.00			3.00		
2	清除及掘除，挖除樹根(含裝車)	式	1.00		0.02	0.72		
3	臨時設施，臨時工務所(含臨時水電)	式	1.00			0.39		
4	工地清理，施工前，現地整理、搬運、吊裝及基礎施作固定費	式	1.00			0.36		
5	施工圍籬，2.4m ≤高度，H=240cm	M	1,209.00			105.00		
6	帆布願景圖及固定(180*240cm願景圖)	幅	4.00			0.00		
7	施工測量，基地測量，平面測量	M2	4,350.00			395.00		
8	既有鋪面切割	M	8.80			0.00		
9	工地拆除，含運費，鋼筋混凝土及鋪面等拆除運棄	M3	510.00		1.00	4.02		
10	既有傢俱、溝蓋、金屬圍籬、棚架等設施切割、拆除、繳庫	式	1.00		0.02	0.37		
11	工區結構物及設施復原，既有護欄拆除運棄(含復原)	M	465.00		100.00	240.00		
12	施工輔助設施，施工架，鋼管	式	1.00			0.00		
13	施工便道	處	2.00			0.00		
14	工程動態航拍	式	1.00			0.11		
15	工程靜態及動態3D完工願景圖	式	1.00			0.00		
16	工程輔導、督導及查核等前置準備作業	式	1.00			0.00		
17	縮時攝影及工程紀錄	式	1.00		0.01	0.19		
	雜項工程 小計					0.00		
六	環境保護措施費					0.00		
1	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，車輛沖洗設備(含用水用電及操作費)	式	1.00		0.01	0.26		
	)							
2	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00		0.01	0.26		
3	清潔工，工區清潔費	式	1.00			0.00		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年9月30日 星期一

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	42	天	剩餘工期	288	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日		
預定進度(%)		1.140%			實際進度(%)		1.790%		
5	喬木保護措施(施工界面影響處)	式	1.00		0.01	0.70			
6	環境保護,其他環境保護措施費,其他措施	式	1.00			0.25			
	環境保護措施費 小計					0.00			
七	職業安全衛生費					0.00			
1	職業安全衛生,教育訓練	次	2.00			0.00			
2	職業安全衛生,安全告示牌,(租用)	座	3.00			3.00			
3	施工警告標示,(租用)	座	6.00			0.00			
4	工地臨時建築設施,臨時廁所,移動式,(含租用、接排水設施)	座	2.00			1.00			
5	產品,交通錐,(租用)	個	60.00			60.00			
6	產品,職業安全衛生,保護器材,頭部,安全帽,工地用(新品租用)	頂	60.00			60.00			
7	標誌,指示標誌,安全衛生標示牌(租用)	座	2.00			0.00			
8	警示帶,黃色(每卷200m)含折舊損耗(新品租用)	個	20.00			15.00			
9	產品,夜間照明設備(租用)	盞	30.00			23.00			
10	產品,職業安全衛生,保護器材,臨水作業救生設備,救生圈(新品租用)	個	5.00			5.00			
11	產品,職業安全衛生,保護器材,臨水作業救生設備,救生衣(新品租用)	個	10.00			10.00			
12	產品,勞工安全衛生,保護器材,意外傷害救護設備,急救箱,手提式(新品租用)	組	2.00			2.00			
13	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全帶	套	1.00			1.00			
14	職業安全衛生,保護器材,高處作業,安全網	式	1.00			1.00			
15	施工安全衛生及管理,安全衛生設施,維護,其他安衛設施及維護費	式	1.00		0.01	0.22			
	職業安全衛生費 小計								
八	品質管制作業費								
1	檢驗費								
(1)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	4.00			0.00			
(2)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	4.00			0.00			
(3)	品質管理,試驗規範及標準,土木工程及建築類檢驗,A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓強度試驗法	組	2.00			0.00			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年9月30日 星期一

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	42	天	剩餘工期	288	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日	
預定進度(%)		1.140%			實際進度(%)		1.790%	
(4)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	次	9.00			0.00		
(5)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	3.00			0.00		
(6)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗，規範及標準	根	3.00			0.00		
(7)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	3.00			0.00		
(8)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塗料膜厚試驗	次	5.00			0.00		
(9)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，路緣石抗壓強度試驗	組	1.00			0.00		
(10)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓平板磚抗壓試驗	組	1.00			0.00		
(11)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，點焊鋼絲網試驗	次	1.00			0.00		
(12)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塑木試驗	次	1.00			0.00		
(13)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，木材材種及氣乾比重試驗	次	1.00			0.00		
(14)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，不銹鋼管材試驗	次	1.00			0.00		
(15)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，焊道檢測	次	4.00			0.00		
(16)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼材鍍鋅量試驗	次	2.00			0.00		
(17)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚抗壓試驗	式	1.00			0.00		
(18)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植筋拉拔試驗	次	45.00			0.00		
2	品管事務費		1.00			0.00		
	品質管制作業費 小計							
九	廠商管理什費	式	1.00			0.00		
	小計（一~九）							
十	營造綜合保險費	式	1.00			0.00		
十一	營業稅	式	1.00			0.00		

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：108年9月30日 星期一

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	42	天	剩餘工期	288	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		109年07月14日		
預定進度(%)		1.140%			實際進度(%)		1.790%		
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
技工	3	75	吊車		2.5
組工		1	怪手	1	11.5
泥作工		0	20T		3
打除工		0	山貓		0

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 ☐ 無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒ 有 ☐ 無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：欄杆拆除 rc打除 樹根切除

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工、解決施工技術問題等。

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年8月31日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	12.0	天	剩餘工期	318	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		年 月 日		
預定進度(%)		0.360%			實際進度(%)		0.346%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
壹	發包工作費								
一	景觀工程								
1	人行道面層，鋪面磚(高壓)		M2	591.50		0.00			
2	高壓平板磚鋪面(既有硬底)		M2	176.70		0.00			
3	RC刷毛步道(2M寬)		M	23.00		0.00			
4	RC刷毛步道(3M寬)		M	649.00		0.00			
5	RC刷毛鋪面		M2	30.80		0.00			
6	抿石子鋪面		M2	60.50		0.00			
7	抿石子(含打毛)		M2	314.00		0.00			
8	緣石，預鑄		M	698.10		0.00			
9	緣石，場鑄		M	259.30		0.00			
10	靠背座椅		座	40.00		0.00			
11	無靠背座椅		M	12.40		0.00			
12	腳踏車架		組	10.00		0.00			
13	地圖牌(A式)		座	3.00		0.00			
14	地圖牌(B式)		座	4.00		0.00			
15	高架棧道(PC刷毛)W=1.8M		M	492.60		0.00			
16	高架棧道(PC刷毛)W=3M		M	22.60		0.00			
17	告示牌		座	14.00		0.00			
18	鋼構棧道		M	72.70		0.00			
19	鋼構棧橋		座	1.00		0.00			
20	塑木平台		M2	22.20		0.00			
21	護欄(A式)		M	250.30		0.00			
22	護欄(B式)		M	1,028.10		0.00			
23	護欄(C式)		M	61.30		0.00			
24	休憩花架		座	2.00		0.00			
25	花崗石階梯		M2	31.60		0.00			
26	階梯扶手		M	39.80		0.00			
27	矮牆		M	43.30		0.00			
28	格柵意象		M	94.00		0.00			
29	牆面美化意象		式	1.00		0.00			
30	現況格柵遷移		式	1.00		0.00			
32	現況橋頭復舊		座	9.00		0.00			
33	既有坡面工階梯		M	24.00		0.00			
	景觀工程 小計					0.00			
二	堤岸綠美化工程					0.00			
1	混凝土植草磚坡面工綠化		M2	4,857.30		0.00			
2	護趾工含封邊		M	688.70		0.00			
3	河華橋護岸工程					0.00			

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年8月31日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	12.0	天	剩餘工期	318	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		年 月 日		
預定進度(%)		0.360%			實際進度(%)		0.346%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(1)	構造物開挖，複合地質，深度<5m，機械挖	M3	243.00		0.00	
(2)	就近利用填方	M3	243.00		0.00	
(3)	控制性低強度回填材料，混凝土用粒料	M3	287.00		0.00	
(4)	土方工作機具動原及施工便道整理復舊	式	1.00		0.00	
(5)	搬運費，材料及機具	式	1.00		0.00	
(6)	臨時圍堰端點封堵費	式	1.00		0.00	
(7)	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm ²	M3	10.00		0.00	
(8)	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	179.00		0.00	
(9)	產品，鋼筋，連工帶料	KG	16,078.00		0.00	
(10)	普通模板，乙種	M2	370.00		0.00	
(11)	(免拆模板，木質)	M2	38.00		0.00	
(12)	基礎塊石購置拋放及下壓	M3	4.00		0.00	
(13)	預力基樁D=30cm, L=6m	支	23.00		0.00	
(14)	3"PVC管排水器(含PVC管)	組	36.00		0.00	
(15)	鋼板樁，L=9m，(單邊水平長度，未含擋土	M	26.40		0.00	
(16)	鋼板樁，L=13m，(單邊水平長度，未含擋	M	93.00		0.00	
(17)	預鑄混凝土，預鑄止滑樁材料及吊運費	塊	9.00		0.00	
(18)	鋼筋，植筋，D16mm	支	11.00		0.00	
(19)	表面打毛處理	式	1.00		0.00	
(20)	臨時設施，排水設備，擋抽排水費(含必要點井)	式	1.00		0.00	
	堤岸綠美化工程 小計				0.00	
三	植栽工程				0.00	
1	植栽養護工，既有植栽修剪費	式	1.00		0.00	
2	植樹，正榕	株	5.00		0.00	
3	苦楝	株	252.00		0.00	
4	大花紫薇	株	20.00		0.00	
5	喬木栽植費	株	277.00		0.00	
6	植物保護，養護工作，喬木類，杉木支柱	組	277.00		0.00	
7	紅花玉芙蓉	株	541.00		0.00	
8	羽裂蔓綠絨	株	500.00		0.00	
9	厚葉石斑木	株	670.00		0.00	
10	鵝掌藤	株	610.00		0.00	
11	朱蕉	株	1,840.00		0.00	
12	龜背芋	株	650.00		0.00	
13	大王仙丹	株	1,772.00		0.00	

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年8月31日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	12.0	天	剩餘工期	318	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		年 月 日		
預定進度(%)		0.360%			實際進度(%)		0.346%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
14	長紅木	株	2,875.00		0.00	
15	平戶杜鵑，30 ≤ 高度 < 60cm，20 ≤ 寬度 < 30cm	株	654.00		0.00	
16	春不老	株	654.00		0.00	
17	黃鐘花	株	654.00		0.00	
18	朱槿	株	2,698.00		0.00	
19	茉莉	株	380.00		0.00	
20	樹蘭	株	447.00		0.00	
21	灌木，桂花	株	373.00		0.00	
22	灌木栽植	M2	1,702.00		0.00	
23	紫花馬纓丹	株	5,979.00		0.00	
24	射干	株	740.00		0.00	
25	穗花木藍	株	375.00		0.00	
26	薜荔	株	2,760.00		0.00	
27	爬牆虎	株	2,760.00		0.00	
28	草花栽植	M2	504.60		0.00	
29	植草，鋪植草皮	M2	997.00		0.00	
	植栽工程 小計				0.00	
四	照明預埋				0.00	
1	戶外照明配管	式	1.00		0.00	
	照明預埋 小計				0.00	
	小計(一~四項)				0.00	
五	雜項工程				0.00	
1	工程告示牌	面	3.00		2.00	
2	清除及掘除，挖除樹根(含裝車)	式	1.00		0.00	
3	臨時設施，臨時工務所(含臨時水電)	式	1.00		0.20	
4	工地清理，施工前，現地整理、搬運、吊裝及基礎施作固定費	式	1.00		0.20	
5	施工圍籬，2.4m ≤ 高度，H=240cm	M	1,209.00		50.00	
6	帆布願景圖及固定(180*240cm願景圖)	幅	4.00		0.00	
7	施工測量，基地測量，平面測量	M2	4,350.00		0.00	
8	既有鋪面切割	M	8.80		0.00	
9	工地拆除，含運費，鋼筋混凝土及鋪面等拆除運棄	M3	510.00		0.00	
10	既有傢俱、溝蓋、金屬圍籬、棚架等設施切割、拆除、繳庫	式	1.00	0.01	0.02	

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年8月31日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	12.0	天	剩餘工期	318	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		年 月 日	
預定進度(%)		0.360%			實際進度(%)		0.346%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
11	工區結構物及設施復原，既有護欄拆除運棄(含復原)	M	465.00		0.00	
12	施工輔助設施，施工架，鋼管	式	1.00		0.00	
13	施工便道	處	2.00		0.00	
14	工程動態航拍	式	1.00		0.01	
15	工程靜態及動態3D完工願景圖	式	1.00		0.00	
16	工程輔導、督導及查核等前置準備作業	式	1.00		0.00	
17	縮時攝影及工程紀錄	式	1.00		0.00	
	雜項工程 小計				0.00	
六	環境保護措施費				0.01	
1	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池，車輛沖洗設備(含用水用電及操作費)	式	1.00	0.01	0.02	
2	環境保護，工區臨近道路維護清理	式	1.00	0.01	0.03	
5	喬木保護措施(施工界面影響處)	式	1.00	0.01	0.11	
6	環境保護，其他環境保護措施費，其他措施	式	1.00	0.01	0.03	
	環境保護措施費 小計				0.00	
七	職業安全衛生費				0.00	
1	職業安全衛生，教育訓練	次	2.00		0.00	
2	職業安全衛生，安全告示牌，(租用)	座	3.00		0.00	
3	施工警告標示，(租用)	座	6.00		0.00	
4	工地臨時建築設施，臨時廁所，移動式，(含租用、接排水設施)	座	2.00		1.00	
5	產品，交通錐，(租用)	個	60.00		60.00	
6	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用(新品租用)	頂	60.00	10.00	30.00	
7	標誌，指示標誌，安全衛生標示牌(租用)	座	2.00		0.00	
8	警示帶，黃色(每卷200m)含折舊損耗(新品租用)	個	20.00		10.00	
9	產品，夜間照明設備(租用)	盞	30.00		10.00	
10	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈(新品租用)	個	5.00		5.00	

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年8月31日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司		
契約工期	330日曆天	累計工期	12.0	天	剩餘工期	318	天	工期展延天數	天
開工日期		108年08月20日			完工日期		年 月 日		
預定進度(%)		0.360%			實際進度(%)		0.346%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
11	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣(新品租用)	個	10.00		10.00	
12	產品，勞工安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱，手提式(新品租用)	組	2.00		2.00	
13	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶	套	1.00		1.00	
14	職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網	式	1.00		1.00	
15	施工安全衛生及管理，安全衛生設施，維護，其他安衛設施及維護費	式	1.00	0.01	0.03	
	職業安全衛生費 小計					
八	品質管制作業費				0.00	
1	檢驗費				0.00	
(1)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	4.00		0.00	
(2)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法	組	4.00		0.00	
(3)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓強度試驗法	組	2.00		0.00	
(4)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，工地密度試驗	次	9.00		0.00	
(5)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	次	3.00		0.00	
(6)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗，規範及標準	根	3.00		0.00	
(7)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	根	3.00		0.00	
(8)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塗料膜厚試驗	次	5.00		0.00	
(9)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，路緣石抗壓強度試驗	組	1.00		0.00	

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年8月31日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	12.0	天	剩餘工期	318	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		年 月 日	
預定進度(%)		0.360%			實際進度(%)		0.346%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
(10)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓平板磚抗壓試驗	組	1.00		0.00	
(11)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，點焊鋼絲網試驗	次	1.00		0.00	
(12)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，塑木試驗	次	1.00		0.00	
(13)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，木材材種及氣乾比重試驗	次	1.00		0.00	
(14)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，不銹鋼管材試驗	次	1.00		0.00	
(15)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，焊道檢測	次	4.00		0.00	
(16)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼材鍍鋅量試驗	次	2.00		0.00	
(17)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚抗壓試驗	式	1.00		0.00	
(18)	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植筋拉拔試驗	次	45.00		0.00	
2	品管事務費		1.00		0.00	
	品質管制作業費 小計				0.00	
九	廠商管理什費	式	1.00		0.00	
	小計（一~九）				0.00	
十	營造綜合保險費	式	1.00		0.00	
十一	營業稅	式	1.00		0.00	

營造業專業工程特定施工項目						
A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 108年8月31日 星期六

工程名稱		阿公店溪河華橋至高速公路橋水岸環境改善工程			承攬廠商名稱		紹騰營造股份有限公司	
契約工期	330日曆天	累計工期	12.0	天	剩餘工期	318	天	工期展延天數
開工日期		108年08月20日			完工日期		年 月 日	
預定進度(%)		0.360%			實際進度(%)		0.346%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
----	------	----	------	--------	--------	----

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
技工	1	6	吊車		0.5
組工		0	怪手		0
泥作工		0	20T		0
打除工		0	山貓		0

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：施作中華橋以南民眾物品整理移動

簽章：【工地負責人】（註3）：

工地負責人黃湘欽

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。