

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

42022.3

備註：於108年5月13日開始出料，已出料28日，目前出料進度為16.81%

芎蕉灣河道整理

216157

備註：於108年2月1日開始進行，已進行128日，目前執行進度為72.05%

總計執行量(立方公尺)

258179.3

資料時間：108年06月09日

後龍溪龜山大橋疏濬

| 日期 | 上周疏濬量 | 日期 | 本周疏濬量 | 差異量 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 2019/5/27 | 未出料 | 2019/6/3 | 4235.095 | 0 |
| 2019/5/28 | 未出料 | 2019/6/4 | 2447.125 | 0 |
| 2019/5/29 | 未出料 | 2019/6/5 | 3873.08 | 0 |
| 2019/5/30 | 未出料 | 2019/6/6 | 3583.085 | 0 |
| 2019/5/31 | 4089.635 | 2019/6/7 | 未出料 | 0 |
| 2019/6/1 | 3656.495 | 2019/6/8 | 未出料 | 0 |
| 2019/6/2 | 未出料 | 2019/6/9 | 未出料 | 0 |
| 合計 | 7746.13 | 合計 | 42022.3 | 34276.17 |

芎蕉灣河道整理

| 日期 | 上周疏濬量 | 日期 | 本周疏濬量 | 差異量 |
|-----------|-------|----------|-------|-------|
| 2019/5/27 | 2316 | 2019/6/3 | 2158 | -158 |
| 2019/5/28 | 2346 | 2019/6/4 | 2101 | -245 |
| 2019/5/29 | 2415 | 2019/6/5 | 2018 | -397 |
| 2019/5/30 | 2397 | 2019/6/6 | 2348 | -49 |
| 2019/5/31 | 2974 | 2019/6/7 | 未施工 | 0 |
| 2019/6/1 | 未施工 | 2019/6/8 | 未施工 | 0 |
| 2019/6/2 | 未施工 | 2019/6/9 | 未施工 | 0 |
| 合計 | 12448 | 合計 | 8625 | -3823 |