

第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

141,940

備註：於108年5月13日開始出料，已出料71日，目前出料進度為56.78%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行172日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

441939.99

資料時間：108年07月28日

後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/15	未出料	2019/7/22	3680.65	0
2019/7/16	4094.295	2019/7/23	未出料	0
2019/7/17	3965.93	2019/7/24	2862.3	-1103.63
2019/7/18	未出料	2019/7/25	4172.01	0
2019/7/19	未出料	2019/7/26	3704.24	0
2019/7/20	未出料	2019/7/27	3288.845	0
2019/7/21	未出料	2019/7/28	未出料	0
合計	8,060.23	合計	17,708.05	9,647.82

芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/7/15	3581	2019/7/22	3187	-394
2019/7/16	2987	2019/7/23	3255	268
2019/7/17	3018	2019/7/24	已完成階段性任務	0
2019/7/18	3120	2019/7/25		-3120
2019/7/19	3548	2019/7/26		-3548
2019/7/20	未施工	2019/7/27		0
2019/7/21	未施工	2019/7/28		0
合計	16254	合計	6442	-9812