

- 施工日期：109.8.20
- 累計工期：366
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.10.05
- 預定進度：68.86%
- 實際進度：79.34%
- 出工人數：16工
- 施工項目: 河華施作高架步道鋼構棧道rc澆置施作，仁壽開挖樹穴，高速公路段施作格柵意象安裝及扶手不銹鋼覽施作，仁壽鋼構棧道及高架棧道rc澆置施作。



- 施工日期：109.7.20
- 累計工期：336
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.10.05
- 預定進度：54.75%
- 實際進度：72.81%
- 出工人數：13工
- 施工項目：河華施作抵石子及鋼構橋 鋼構棧道鋼料進場，
高架棧道施作基礎組模及朔木平台施作，櫟木欄杆加工，
牆面抵石子，伸縮縫施作



- 施工日期：109.6.20
- 累計工期：306
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.10.05
- 預定進度：40.19%
- 實際進度：61.89%
- 出工人數：10工
- 施工項目：前洲回填花土花架安裝，仁壽施作高架棧道
基礎回填及變更無障礙坡道回填鋼筋綁紮河變更步道整
地鋼筋綁紮，農路橋施作b形欄杆安裝



- 施工日期：109.5.20
- 累計工期：275
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.10.05
- 預定進度：25.75%
- 實際進度：49.01%
- 出工人數：10工
- 施工項目：前洲步道施作rc刷毛施作，仁壽段施作變更無障礙坡道及矮牆rc施作，前洲花架安裝施作



- 施工日期：109.4.20
- 累計工期：245
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.10.05
- 預定進度：14.66%
- 實際進度：37.47%
- 出工人數：26工
- 施工項目：前洲段施作草皮 樹穴開挖及休憩平台組模rc
澆置、壽峰段地坪高壓磚整平 擋土牆鋼板樁拔除、施作
農路橋高架平台施作



- 施工日期：109.2.20
- 累計工期：185
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.07.14
- 預定進度：24.98%
- 實際進度：18.84%
- 出工人數：7工
- 施工項目：施作農路橋高架棧道基礎開挖、前洲段施作面材清除、高架基礎140kg/cm²PC澆置、仁壽段步道高架棧道基礎開挖、河華段變更擋牆140kg/cm²PC澆置



- 施工日期：109.1.20
- 累計工期：154
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.07.14
- 預定進度：13.49%
- 實際進度：15.68%
- 出工人數：5工
- 施工項目：中華段花崗石階梯施做 施作農路橋高架棧道
放樣仁壽段護欄施作及植栽驗苗



- 施工日期：108.12.20
- 累計工期：123
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.07.14
- 預定進度：7.91%
- 實際進度：13.19%
- 出工人數：4工
- 施工項目：壽峰~中華施作護欄 河華段擋土牆便道施作
運土前洲段施作護趾工拆模步道放樣仁壽段施作護欄植
筋



- 施工日期：108.11.20
- 累計工期：93
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.07.14
- 預定進度：4.14%
- 實際進度：4.11%
- 出工人數：4工
- 施工項目：壽峰~中華施作場鑄緣石人行道面層，(高壓)rc 210kg/cm²澆置施作 護欄施作澆置過溪橋段測量施作



- 施工日期：108.10.20
- 累計工期：63
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.07.14
- 預定進度：2.16%
- 實際進度：2.43%
- 出工人數：2工
- 施工項目：測量、環境整理及備料



- 施工日期：108.9.20
- 累計工期：32
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.07.14
- 預定進度：0.9%
- 實際進度：0.9%
- 出工人數：2工
- 施工項目：榕樹修剪清運整理、民眾陳情鑑界放樣



- 施工日期：108.8.26
- 累計工期：7
- 開工日期：108.08.20
- 預定完工日：109.07.14
- 預定進度：0.03%
- 實際進度：0.21%
- 出工人數：2工
- 施工項目：辦理開工說明會

