

**「曾文南化聯通管統包工程 A3 標」地方陳情 W52 工作井位置調整  
及 W51~W54 工作井管線配合調整高程案會勘紀錄**

壹、會勘時間：111 年 3 月 21 日(星期一)上午 10 時

貳、會勘地點：曾文南化聯通管 A3 標 W52 工作井

參、主持人：謝正工程司景樹

紀錄：郭同旭

肆、與會單位：詳出席人員簽名冊

伍、業務單位報告事項：略

陸、會勘結論

- (一) 依據推進段圖說規定，工作井遇其他結構物經甲方監造人員同意後調整工作井之施工位置。
- (二) 因原設計 W52 工作井位置接近民宅出入口及橫交道路口，且位於道路高處，考量地方意見，為避免工作井造成當地民眾出入風險及對交通之影響，爰同意本案 W52 工作井位置約往北調整 100M(如附件)，以降低 W52 工作井開設對交通之影響，亦一併調整 W51~W54 間坡度及井深。
- (三) 請統包商依據現況調整後提送施工圖，並納入日後竣工圖辦理。

柒、散會時間：上午 11 時 00 分。