

111年度曾文水庫集水區主流大埔壩護岸加固工程

工作月彙整表

112年5月1~15日

日期	天氣		工 程 記 要	備註
1	晴天	晴天	B區:0K+040-060B區下層坡面工Lv2灌漿。 B區:0K+060-140B區下層坡面工Lv3打底。	
2	晴天	晴天	B區:0K+020-040B區下層坡面工Lv2灌漿。	
3	晴天	晴天	B區:0K+000-020B區下層坡面工Lv2灌漿。	
4	晴天	晴天	B區:0K+060-140B區下層坡面工Lv3鋼筋組立。	
5	晴天	晴天	B區:0K+120-140B區下層坡面工Lv3灌漿。	
6	雨天	雨天	B區:0K+100-120B區下層坡面工Lv3灌漿。	
7	晴天	晴天	B區:0K+080-100B區下層坡面工Lv3灌漿。	
8	晴天	晴天	B區:0K+060-080B區下層坡面工Lv3灌漿。	
9	晴天	晴天	B區:0K+000-060B區下層坡面工Lv3打底。 大埔防砂壩溢流面(中間區塊)鋼筋組立。	
10	晴天	晴天	大埔防砂壩溢流面(中間區塊)植筋補強。 工程抽查-1.A區工區下層護岸排水孔土石阻塞，請清除、2.入口管制需加強。已於112年5月11日改善完成。	
11	晴天	晴天	B區:0K+000-060B區下層坡面工Lv3鋼筋組立。 大埔防砂壩溢流面(中間區塊)模板組立。	
12	晴天	晴天	B區:0K+040-060B區下層坡面工Lv3灌漿。 大埔防砂壩溢流面(中間區塊)灌漿。	
13	晴天	晴天	本日未施工。	
14	晴天	晴天	B區:0K+020-040B區下層坡面工Lv3灌漿。	
15	晴天	晴天	B區:0K+000-020B區下層坡面工Lv3灌漿。 大埔防砂壩溢流面(右側區塊)鋼筋組立。	
預 定			88.150%	填表 副工程師周駿宏 112.5.15 工務所主任 副工程師廖元賢 5/15
實 際			92.730%	