

111年度曾文水庫集水區主流福美吊橋上游護岸及基腳保護工加  
固 工 程

工作月彙整表

112年5月16~31日

日期	天氣		工 程 記 要				備註
16	晴	晴	1. A工區0K+000-0K+010加勁護岸第四階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區0K+000-0K+010加勁護岸第四階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。 4. 塊石裝運至B工區作業。				
17	晴	晴	1. A工區0K+000-0K+010加勁護岸第四階施作，依續鋪設排水板及加勁格網並使用錨釘固定。 2. A工區0K+000-0K+010加勁護岸第四階堆疊土包袋並分層回填土料滾壓夯實作業。 3. 回填土搬運至A工區作業。 4. 塊石裝運至B工區作業。				
18	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
19	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
20	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
21	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
22	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
23	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
24	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
25	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
26	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
27	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
28	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
29	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
30	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
31	晴	晴	1. A工區施工便道拆除恢復原狀作業。 2. 土石小搬運至原取土位置回填作業。				
預 定			40.840%	填 表	工程員邱政融	工 務 所 主 任	副工程師廖元賢
實 際			81.520%				