

111年度曾文水庫集水區主流福美吊橋上游護岸及基腳保護工加
固 工 程

工作月彙整表

112年4月16~30日

日期	天氣		工 程 記 要	備註
16	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工頂層混凝土澆置作業。 2. C工區0k+330、0k+390基腳保護工基礎模板組立作業。	
17	晴	晴	1. C工區0K+330基腳保護工基礎混凝土澆置作業。 2. 河床挖運細料至B工區堆置作業。	
18	晴	陰雨	1. C工區0K+330基腳保護工牆身鋼筋綁紮及模板組立作業。 2. C工區0K+390基腳保護工基礎混凝土澆置作業。	
19	陰	陰雨	1. C工區0K+330基腳保護工牆身模板組立作業。 2. 河水挖運細料至B工區堆置作業。	
20	雨	雨	1. C工區0K+330基腳保護工牆身模板組立作業。 2. 河水挖運細料至B工區堆置作業。	
21	晴	晴	1. C工區0K+330基腳保護工牆身混凝土澆置作業。 2. C工區0K+390基腳保護工牆身鋼筋綁紮作業。	
22	晴	晴	1. A工區施工便道打設作業。 2. C工區0K+330基腳保護工內層充填塊石及回填河床料作業。	
23	晴	晴	1. C工區0K+330基腳保護工內層充填塊石作業。 2. A工區施工便道砌石作業。	
24	晴	晴	1. C工區0K+330基腳保護工頂蓋鋼筋綁紮作業。 2. C工區0K+390基腳保護工牆身模板組立作業。	
25	晴	晴	1. C工區0K+390基腳保護工牆身混凝土澆置作業。 2. 下游河床土石篩選塊石搬運至暫置區。	
26	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工周邊拋填塊石作業。	
27	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工周邊拋填塊石作業。	
28	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工周邊拋填塊石作業。V	
29	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工周邊拋填塊石作業。	
30	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工周邊拋填塊石作業。	
預 定			18.120%	填 表
進 度				
實 際			55.410%	工 務 所 主 任
進 度				
			工程員邱玟融	副 工 程 司 廖 元 賢