


112年2月15~28日

日期	天氣		工 程 記 要			備註
16	晴	晴	1. 河床開挖土石搬運填築施工便道作業。			
17	晴	晴	1. 河床開挖土石搬運填築施工便道作業。			
18	晴	晴	1. 河床開挖土石搬運填築施工便道作業。			
19	晴	晴	1. 河床開挖土石搬運填築施工便道作業。			
20	晴	晴	1. 河床開挖土石搬運填築施工便道作業。			
21	晴	晴	1. C工區既有基腳保護工打除料清除作業。			
22	晴	晴	1. C工區基腳保護工開挖作業。			
23	晴	晴	1. B工區施工便道打設作業。 2. C工區基腳保護工開挖作業。			
24	晴	晴	1. B工區施工便道打設作業。 2. C工區基腳保護工開挖作業。			
25	晴	晴	1. B工區施工便道打設作業。 2. C工區基腳保護工開挖作業。			
26	晴	晴	1. B工區施工便道打設作業。 2. C工區基腳保護工開挖作業。			
27	晴	晴	1. B工區施工便道打設作業。 2. C工區基腳保護工開挖作業。			
28	晴	晴	1. B工區施工便道打設作業。 2. C工區基腳保護工開挖作業。			
預 定 進 度			2.970%	填表		工務所主任 
實 際 進 度			4.890%			