

111年度曾文水庫集水區主流福美吊橋上游護岸及基腳保護工加
固 工 程

工作月彙整表

112年3月1~15日

日期	天氣		工 程 記 要	備註			
1	晴	晴	1. D工區山美大橋左側橋墩拋填河床塊石作業。				
2	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工基礎模板組立作業。 2. D工區山美大橋左側橋墩拋填河床塊石作業。				
3	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工基礎混凝土澆置作業。				
4	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工牆身鋼筋綁紮及模板組立作業。 2. D工區山美大橋左側橋墩拋填河床塊石作業。				
5	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工牆身鋼筋綁紮及模板組立作業。 2. D工區山美大橋左側橋墩拋填河床塊石作業。				
6	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工牆身鋼筋綁紮及模板組立作業。 2. 下游河床土石篩選塊石搬運至暫置區。				
7	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工牆身模板組立作業。 2. 下游河床土石篩選塊石搬運至暫置區。				
8	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工牆身模板組立作業。 2. 下游河床土石篩選塊石搬運至暫置區。				
9	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工牆身模板組立作業。 2. 下游河床土石篩選塊石搬運至暫置區。				
10	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工牆身混凝土澆置作業。 2. 下游河床土石篩選塊石搬運至暫置區。				
11	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工牆身模板拆除整理作業。 2. 下游河床土石篩選塊石搬運至暫置區。				
12	晴	晴	1. C工區0K+330、0K+390基腳保護工開挖作業。				
13	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工內層充填塊石及回填河床料作業。 2. C工區0K+330、0K+390基腳保護工開挖及PC打底作業。				
14	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工頂層鋼筋綁紮及模板組立作業。				
15	晴	晴	1. C工區0K+030基腳保護工頂層模板組立作業。 2. C工區0K+330、0K+390基腳保護工基礎鋼筋綁紮及模板組立。				
預 定			5.200%	填表	工程師邱玟融	工務所主任	副工程師廖元賢
進 度							
實 際			11.320%				
進 度							