

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

113年 02 月 16~29日

日期	天氣	工程紀要
2月16日	晴	二工區-2-2道路花崗岩地磚翻整
	晴	
2月17日	晴	二工區-2-2道路花崗岩地磚翻整
	晴	
2月18日	晴	二工區-2-2道路花崗岩地磚翻整
	晴	
2月19日	晴	二工區-2-2道路花崗岩地磚翻整
	晴	
2月20日	晴	二工區-2-2道路花崗岩地磚翻整
	晴	
2月21日	晴	二工區-2-2道路花崗岩地磚翻整
	晴	
2月22日	晴	二工區-2-2道路花崗岩地磚翻整
	晴	
2月23日	雨	二工區-2-2道路花崗岩地磚翻整
	雨	
2月24日	晴	二工區2-1 0K+200-0K+260路面-焊接鋼線網鋪設、混凝土澆置
	晴	
2月25日	晴	二工區2-1 0K+285-0K+355車道護牆-右側基礎開挖、混凝土澆置打底
	晴	
2月26日	晴	二工區2-1 0K+285-0K+355車道護牆-右側-鋼筋綁紮
	晴	
2月27日	晴	二工區2-1 0K+285-0K+355車道護牆-右側-鋼筋綁紮
	晴	
2月28日	晴	二工區2-1 0K+285-0K+355車道護牆-右側基礎-模板組立
	晴	
2月29日	晴	二工區2-1 0K+285-0K+355車道護牆-右側基礎-混凝土澆置
	晴	