

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

113年 05 月 16~31日

日期	天氣	工程紀要
5月16日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 2.工區三格框樑施作
	晴	
5月17日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 3.工區三格框樑施作
	晴	
5月18日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 4.工區三格框樑施作
	晴	
5月19日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 5.工區三格框樑施作
	晴	
5月20日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 6.工區三格框樑施作
	晴	
5月21日	晴	1.工區一抗沖蝕網袋填充、草溝施作 7.工區三格框樑施作
	晴	
5月22日	晴	工區三格框樑、錨釘鋼筋施作
	晴	
5月23日	晴	工區三格框樑、錨釘鋼筋施作
	晴	
5月24日	晴	工區三格框樑、錨釘鋼筋施作
	晴	
5月25日	晴	工區三格框樑、錨釘鋼筋施作
	晴	
5月26日	晴	工區三噴植生作業
	晴	
5月27日	陰	工區三噴植生作業
	陰	
5月28日	雨	本日無施工
	雨	
5月29日	晴	工區三格框樑施作
	晴	
5月30日	晴	工區三格框樑施作
	晴	
5月31日	晴	工區三格框樑施作
	晴	