

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

113年 01 月 01~15日

日期	天氣	工程紀要
1月1日	晴	工區二 2-1：0K+030-0K+190步道護牆-模板組立
	晴	
1月2日	晴	1. 工區二 2-1：0K+030-0K+190步道護牆-模板組立、混凝土澆置 2. 工區一：0K+155-0K+180排水溝溝牆-混凝土澆置 3. 工區二 2-1：0K+208-0K+285步道護牆基礎開挖、混凝土澆置打底
	晴	
1月3日	晴	工區二 2-1：0K+208-0K+285步道護牆-鋼筋綁紮、基礎-模板組立
	晴	
1月4日	晴	工區二 2-1：0K+208-0K+285步道護牆基礎-混凝土澆置
	晴	
1月5日	晴	1. 二工區0K+30-0K+190步道護牆-土方回填 2. 二工區0K+208-0K+285步道護牆基礎-模板拆除
	晴	
1月6日	晴	二工區0K+30-0K+190步道護牆-土方回填
	晴	
1月7日	晴	無施工
	晴	
1月8日	晴	二工區0K+30-0K+190步道護牆-土方回填
	晴	
1月9日	晴	1. 二工區0K+208-0K+285步道護牆-模板組立 2. 二工區0K+30-0K+190步道護牆-洗石子施作
	晴	
1月10日	晴	1. 二工區0K+208-0K+285步道護牆-混凝土澆置 2. 二工區0K+30-0K+190步道護牆-洗石子施作 3. 預鑄太陽能路燈基座16座澆置完成
	晴	
1月11日	晴	二工區0K+30-0K+190步道護牆-土方回填
	晴	
1月12日	晴	太陽能路燈組裝
	晴	
1月13日	晴	太陽能路燈組裝
	晴	
1月14日	晴	太陽能路燈組裝
	晴	
1月15日	晴	1. 二工區0K+30-0K+190步道護牆-洗石子施作 2. 太陽能路燈組裝
	晴	