

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

113年03月16~31日

日期	天氣	工程紀要
3月16日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-土方回填夯實 2. 四工區-整坡
	晴	
3月17日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-土方回填夯實 2. 四工區-整坡
	晴	
3月18日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-路面-點焊鋼線網鋪設、混凝土澆置 2. 四工區-整坡
	晴	
3月19日	晴	四工區-整坡
	晴	
3月20日	晴	四工區-整坡
	晴	
3月21日	晴	四工區-整坡
	晴	
3月22日	晴	四工區-整坡
	晴	
3月23日	雨	四工區-整坡、掛菱形網
	雨	
3月24日	晴	四工區-整坡、掛菱形網
	晴	
3月25日	晴	南水分署工程督導
	晴	
3月26日	晴	四工區-掛菱形網
	晴	
3月27日	晴	四工區-掛菱形網
	晴	
3月28日	晴	四工區-掛菱形網
	晴	
3月29日	晴	1. 四工區-掛菱形網 2. 二工區-護欄基座開挖
	晴	
3月30日	晴	1. 四工區-掛菱形網 2. 二工區-護欄基座開挖
	晴	
3月31日	晴	1. 四工區-掛菱形網 2. 二工區-護欄基座開挖
	晴	