

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

112年 12月 16~31日

日期	天氣	工程紀要
12月16日	晴	1. 工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工 2. 工區一：排水溝基礎開挖
	晴	
12月17日	晴	1. 工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工 3. 工區一：排水溝基礎開挖
	晴	
12月18日	晴	工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工
	晴	
12月19日	晴	工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工
	晴	
12月20日	雨	無施工
	雨	
12月21日	雨	工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工
	雨	
12月22日	晴	工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工
	晴	
12月23日	晴	1. 工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工 2. 工區一：0K+00-0K+40及0K+155-0K+180排水溝基礎混凝土澆置
	晴	
12月24日	晴	1. 工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工 2. 工區一：0K+00-0K+40及0K+155-0K+180排水溝鋼筋綁紮
	晴	
12月25日	晴	1. 工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工 2. 工區一：0K+00-0K+40及0K+155-0K+180排水溝鋼筋綁紮、基礎模板組立、混凝土澆置
	晴	
12月26日	晴	1. 工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工 2. 工區一：0K+00-0K+40及0K+155-0K+180排水溝溝牆模板組立
	晴	
12月27日	雨	1. 工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工 2. 工區一：0K+00-0K+40及0K+155-0K+180排水溝溝牆模板組立 3. 工區二 2-1：0K+030-0K+190步道護牆-基礎鋼筋綁紮 4. 植噴材料查驗
	雨	
12月28日	晴	1. 工區三：觀景步道兩側路緣洗石子施工 2. 工區二 2-1：0K+030-0K+190步道護牆基礎鋼筋綁紮、基礎模板組立、混凝土澆置
	晴	
12月29日	晴	工區一：0K+00-0K+40排水溝溝牆-混凝土澆置
	晴	
12月30日	雨	工區環境整理
	雨	
12月31日	晴	無施工
	晴	