

**112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期**

113年 03 月 01~15日

日期	天氣	工程紀要
3月1日	晴	1. 二工區-花崗岩鋪面磚移除 2. 三工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月2日	晴	1. 二工區-花崗岩鋪面磚移除 2. 三工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月3日	晴	1. 二工區-花崗岩鋪面磚移除 2. 三工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月4日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-右側牆身-模板組立 2. 三工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月5日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-右側牆身-混凝土澆置 2. 三工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月6日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-左側基礎開挖、混凝土澆置打底 2. 三工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月7日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-左側-鋼筋綁紮 2. 二工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月8日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-左側基礎-模板組立 2. 二工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月9日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-左側基礎-混凝土澆置 2. 二工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月10日	晴	1. 二工區2-2 0K+000-0K+200路面-焊接鋼線網鋪設、混凝土澆置 2. 二工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月11日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-左側牆身-模板組立 2. 二工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月12日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-左側牆身-混凝土澆置 2. 二工區-觀景車道兩側路緣洗石美化施工
	晴	
3月13日	晴	1. 二工區2-2 0K+200-0K+296車道護欄-路面-點焊鋼線網鋪設、混凝土澆置 2. 四工區-整坡
	晴	
3月14日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-土方回填夯實 2. 四工區-整坡
	晴	
3月15日	晴	1. 二工區2-1 0K+285-0K+355車道護欄-土方回填夯實 2. 四工區-整坡
	晴	