

112年度曾文水庫湖域保護帶治理工程第一期

113年 01 月 16~31日

日期	天氣	工程紀要
1月16日	晴	1. 二工區0K+30-0K+190步道護牆-洗石子施作 2. 太陽能路燈組裝
	晴	
1月17日	晴	二工區0K+30-0K+190步道護牆-洗石子施作
	晴	
1月18日	晴	二工區0K+30-0K+190步道護牆-洗石子施作
	晴	
1月19日	晴	二工區0K+30-0K+190步道護牆-洗石子施作
	晴	
1月20日	晴	二工區2-1 0K+00-0K+30及0K+190-0K+285步道護牆-基礎開挖、混凝土打底
	晴	
1月21日	晴	二工區2-1 0K+00-0K+30及0K+190-0K+285步道護牆-鋼筋綁紮
	晴	
1月22日	晴	1. 二工區2-1 0K+00-0K+30及0K+190-0K+285步道護牆-鋼筋綁紮 2. 二工區2-1 0K+00-0K+30及0K+190-0K+285步道護牆基礎-模板組立、混凝土澆置
	晴	
1月23日	雨	工區環境整理
	雨	
1月24日	晴	二工區2-1 0K+00-0K+30及0K+190-0K+285步道護牆牆身-模板組立
	晴	
1月25日	晴	二工區2-1 0K+00-0K+30及0K+190-0K+285步道護牆牆身-模板組立、混凝土澆置
	晴	
1月26日	晴	二工區2-1 0K+00-0K+30及0K+190-0K+285步道護牆-土方回填
	晴	
1月27日	晴	二工區2-1 0K+00-0K+30及0K+190-0K+285步道護牆-土方回填
	晴	
1月28日	晴	二工區2-1 0K+00-0K+285步道護牆-土方回填
	晴	
1月29日	晴	二工區2-1 0K+00-0K+285步道護牆-土方回填
	晴	
1月30日	晴	太陽能路燈組裝
	晴	
1月31日	晴	太陽能路燈組裝
	晴	