

112-113 年度年南區水資源分署燕巢辦公園區公共設施增設及修繕工程

113 年 5 月份下半月

日期	天氣		工程紀要
16	晴	晴	本日無施工
17	晴	晴	本日無施工
18	晴	晴	本日無施工
19	晴	晴	本日無施工
20	晴	晴	檢送塑木及相關工項進場並趨趕工進事宜 本日無施工
21	晴	晴	本日無施工
22	晴	晴	檢送 B 棟辦公室高窗翼牆完成，廁所恢復使用前會勘紀錄 本日無施工
23	晴	晴	檢送走動式督導意見表 檢送第 8 次施工檢討及第 3 次趕工協調會 檢送 113 年度在建工程履約廠商諮詢座談會通知 113 年 5 月 15 日走動式督導於 113 年 5 月 23 日已全數改善完成 本日無施工
24	晴	晴	本日無施工
25	晴	晴	本日無施工
26	陰	雨	本日無施工
27	晴	晴	辦公室 B 棟_施作結構裂縫、滲水白華修復
28	晴	晴	檢送變更設計圖說 3 張 檢送辦理塑木工項進場及趨趕工進 本日無施工
29	晴	晴	本日無施工
30	陰	雨	本日無施工
31	晴	晴	檢送走動式督導、缺失改善 本日無施工
預計進度		100.00%	上級指示事項(含主辦機關 指示及通知廠商辦理事項)
實際進度		86.69%	

協辦工程司:

李劉宗偉 0604

主辦工程司:

李曉輝 6/4