

日期	天氣		工 程 記 要				備註
1	晴	晴	A工區:OK+120-150RC封面模板組立及灌漿。 A工區:OK+135基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 A工區:OK+075基礎保護工基礎灌漿。 A工區:OK+045基礎保護工基礎鋼筋組立。				
2	晴	雨	A工區:OK+135基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 A工區:OK+105基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 A工區:OK+075基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 A工區:OK+045基礎保護工基礎模板組立。				
3	晴	晴	A工區:OK+135基礎保護工回填。 A工區:OK+105基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 A工區:OK+075基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 A工區:OK+045基礎保護工基礎灌漿。 A工區:OK+015基礎保護工基礎模板組立。				
4	晴	晴	A工區:OK+135基礎保護工頂版鋼筋組立。 A工區:OK+075基礎保護工牆身(升層2)模板組立。				
5	晴	晴	A工區:OK+105基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 A工區:OK+075基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 A工區:OK+015基礎保護工基礎灌漿。				
6	晴	晴	A工區:OK+135基礎保護工頂版模板組立。 A工區:OK+045基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 B工區:OK+000-150RC封面打底。				
7	晴	晴	A工區:OK+135基礎保護工頂版灌漿。 A工區:OK+105基礎保護工回填。 A工區:OK+045基礎保護工牆身(升層1)灌漿。				
8	晴	晴	A工區:OK+105基礎保護工頂版鋼筋模板組立。 B工區:OK+000-150RC封面鋼筋組立。				
9	晴	晴	A工區:OK+105基礎保護工頂版灌漿。 A工區:OK+015基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 B工區:OK+000-030RC封面模板組立及灌漿。				
10	晴	晴	A工區:OK+045基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 A工區:OK+015基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 B工區:OK+030-060RC封面模板組立及灌漿。				
11	晴	晴	A工區:OK+045基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 A工區:OK+000-150鋪排塊石。 B工區:OK+060-090RC封面模板組立及灌漿。 B工區:OK+000基礎保護工挖土石。				
12	晴	晴	A工區:OK+075基礎保護工回填。 A工區:OK+045基礎保護工回填。 A工區:OK+015基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 A工區:OK+000-150鋪排塊石。 B工區:OK+090-120RC封面模板組立及灌漿。 B工區:OK+030基礎保護工挖土石。				
13	晴	晴	A工區:OK+075基礎保護工頂版鋼筋模板組立。 A工區:OK+045基礎保護工頂版鋼筋組立。 A工區:OK+015基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 A工區:OK+000-150鋪排塊石。 B工區:OK+120-150RC封面模板組立及灌漿。 B工區:OK+000基礎保護工基礎鋼筋模板組立。 B工區:OK+060基礎保護工挖土石。				
14	晴	晴	A工區:OK+075基礎保護工頂版灌漿。 A工區:OK+045基礎保護工頂版模板組立。 A工區:OK+015基礎保護工回填。 A工區:OK+000-150鋪排塊石。 B工區:OK+000基礎保護工基礎灌漿。				
15	晴	晴	A工區:OK+045基礎保護工頂版灌漿。 A工區:OK+015基礎保護工頂版鋼筋模板組立。 A工區:OK+000-150鋪排塊石。				
預定	進度		22.510%	填表	工程員莊士宏	工務所主任	副工程師廖元賢
實際	進度		84.890%				