

112-113年度曾文水庫集水區主流邊坡護岸暨河道整理工程

工作月彙整表

113年3月16~31日

| 日期 | 天氣 | | 工 程 記 要 | | | | 備註 |
|------------------|----|---|--|--------|-------|---------|--------|
| 16 | 晴 | 晴 | B工區:OK+000基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 | | | | |
| 17 | 晴 | 晴 | B工區:OK+030基礎保護工基礎鋼筋模板組立。 B工區:OK+060基礎保護工基礎鋼筋組立。 | | | | |
| 18 | 晴 | 晴 | B工區:OK+030基礎保護工基礎灌漿。 B工區:OK+060基礎保護工基礎模板組立。 | | | | |
| 19 | 晴 | 晴 | B工區:OK+000基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 B工區:OK+060基礎保護工基礎灌漿。 | | | | |
| 20 | 晴 | 晴 | B工區:OK+000基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 B工區:OK+030基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 | | | | |
| 21 | 晴 | 晴 | B工區:OK+030基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 B工區:OK+060基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 | | | | |
| 22 | 晴 | 晴 | B工區:OK+000基礎保護工回填。 B工區:OK+030基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 B工區:OK+060基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 | | | | |
| 23 | 晴 | 晴 | B工區:OK+000基礎保護工頂版鋼筋模板組立。 B工區:OK+030基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 | | | | |
| 24 | 晴 | 晴 | 本日未施工。 | | | | |
| 25 | 晴 | 晴 | B工區:OK+000基礎保護工頂版灌漿。 B工區:OK+030基礎保護工回填。 B工區:OK+060基礎保護工牆身(升層2)模板組立。 B工區:OK+090基礎保護工挖土石。 專任工程人員督察:全工區:各處交維警戒設施及職安衛檢核。(詳專任工程人員督察紀錄表A-012-08) | | | | |
| 26 | 晴 | 晴 | B工區:OK+030基礎保護工頂版鋼筋模板組立。 B工區:OK+060基礎保護工牆身(升層2)灌漿。 B工區:OK+120基礎保護工挖土石。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 | | | | |
| 27 | 晴 | 晴 | B工區:OK+030基礎保護工頂版灌漿。 B工區:OK+060基礎保護工回填。 B工區:OK+090基礎保護工基礎鋼筋模板組立。 B工區:OK+120基礎保護工基礎鋼筋組立。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 | | | | |
| 28 | 晴 | 晴 | B工區:OK+060基礎保護工頂版鋼筋模板組立。 B工區:OK+090基礎保護工基礎灌漿。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 | | | | |
| 29 | 晴 | 晴 | B工區:OK+090基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 B工區:OK+120基礎保護工基礎模板組立及灌漿。 B工區:OK+150基礎保護工基礎鋼筋組立。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 | | | | |
| 30 | 晴 | 晴 | B工區:OK+060基礎保護工頂版灌漿。 B工區:OK+090基礎保護工牆身(升層1)灌漿。 B工區:OK+150基礎保護工基礎模板組立。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 | | | | |
| 31 | 晴 | 晴 | B工區:OK+120基礎保護工牆身(升層1)模板組立。 B工區:OK+150基礎保護工基礎灌漿。 B工區:OK+000-150鋪排塊石。 | | | | |
| 預 進 度 | | | 33.850% | 填 表 | 工務所主任 | 副工程師廖元賢 | |
| 實 際 進 度 | | | 91.970% | | | | 工程師莊士宏 |