

113 年樟平溪竹籬護岸構造物維修改善工程

材料設備(送審)管制總表

編碼:

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	送審資料(✓)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	廠驗日期	協力廠商資料	型錄	相關報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹、四、01	36.54T	✓	114.2.1		✓		✓			114.1.13	水三工 字第 1145000 2670 號
	鋼筋，SD420W，連工帶料			114.1.10							合格	
2	壹、四、04	2,883m3	✓	114.2.1		✓		✓			114.2.12	水三工 字第 1140100 6360 號
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2			114.1.21							合格	
3	壹、四、07	90 處		114.6.1		✓		✓	✓			
	φ3"PVC 洩水管及預置排水袋											
4	壹、五、03	1926M	✓	114.4.15		✓		✓	✓			
	產品，金屬製品，鍍鋅鋼纜，φ22mm											
5	壹、五、04	2085 個	✓	114.4.15		✓		✓				
	產品，金屬製品，鍍鋅鋼纜夾，φ22mm											
6	壹、六、01	80 株		114.10.5		✓			✓			
	喬木，相思樹，210 ≤ 樹高 < 240 cm											

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。