

經濟部水利署

☐ 工程施工督導 ☒ 走動式督導 ☐ 專案督導紀錄

紀錄編號：1101214-SE-w03-1040776-109-B-02031-008-000

工程名稱	旱溪排水(綠川匯流口至萬安橋-左岸)治理工程			主辦機關		第三河川局	
				承辦人員		第三河川局	
督導日期	110 年 12 月 14 日	施工地點	台中市大里區	監造單位		第三河川局	
開工日期	108 年 11 月 20 日	預定完工日期	111 年 6 月 22 日	承攬廠商		有辰營造有限公司	
預定進度	50.38%	實際施工進度	59.81%	差異	9.43%	改善期限	職安缺失請立即改善其餘 110 年 12 月 30 日
工程概要	1. 河道治理工程(土方、新設護岸 943.7m、集水井 2 座、水防道路 AC 鋪面 4156m ² 、及植栽景觀及設施工程)。 2. 取水設施(取水工 1 處、取水溝 863.2m、及進水口 2 處)					契約金額(千元)	68,300
督導人員	蕭科長明芳、廖士維工程司					督導分數	無